

平成31年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
河港湾	平成 29 年度	H30.2.27	前代川護岸改修工事その3	坂田建設(有)	49,837,680	44,629,920	44,497,080	H30.2.28		-0.30%	別紙のとおり
	第 378 号	H31.1.15			49,689,720		-132,840	H31.1.23			
道建設	平成 30 年度	H30.5.29	紀伊149号線道路改良工事その2	(株)吉本建設	92,225,520	82,898,640		H30.5.30	H30.5.30		別紙のとおり
	第 13 号	H31.1.22					H31.1.24	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H30.6.5	紀伊149号線道路改良工事その3	中平建設(株)和歌山支店	96,892,200	86,987,520		H30.6.6	H30.6.6		別紙のとおり
	第 17 号	H31.1.21					H31.1.31	H31.3.31			
公建築	平成 30 年度	H30.8.20	松下体育館天井撤去その他改修工事	(株)ワグ建設	122,904,000	107,519,724	107,611,200	H30.8.21		0.09%	別紙のとおり
	第 48 号	H31.1.16			123,012,000		91,476	H31.1.17			
公園	平成 30 年度	H30.8.1	紀の川第7緑地災害復旧工事	(株)吉建	28,718,280	25,771,176	25,606,800	H30.8.2		-0.64%	別紙のとおり
	第 49 号	H31.1.21			28,535,760		-164,376	H31.1.23			
公園	平成 30 年度	H30.8.2	中之島公園防球ネット整備工事	(株)テイク産業	9,845,280	8,683,200	8,742,600	H30.8.3		0.68%	別紙のとおり
	第 57 号	H31.1.29			9,913,320		59,400	H31.1.31			
街路	平成 30 年度	H30.9.3	南港山東線道路植栽(その2)工事	(有)玉井造園土木	12,745,080	11,102,400		H30.9.4	H30.9.4		別紙のとおり
	第 63 号	H31.1.15					H31.1.21	H31.2.28			
住宅2	平成 30 年度	H30.8.29	東和第8団地浄化槽設置工事	(株)藤本水道	37,767,600	33,987,600	34,797,600	H30.8.30		2.38%	別紙のとおり
	第 71 号	H31.1.29			38,674,800		810,000	H31.2.25			
住宅2	平成 30 年度	H30.9.13	鳴神第3団地公共下水接続工事	鍛冶寅商店	38,361,600	34,520,040	34,430,400	H30.9.14		-0.26%	別紙のとおり
	第 86 号	H31.1.29			38,264,400		-89,640	H31.3.12			
教施設	平成 30 年度	H30.10.18	河西中学校屋上防水改修工事	アサカワリフォーム(株)	14,720,400	13,244,796	15,226,920	H30.10.19	H30.10.19	14.97%	別紙のとおり
	第 109 号	H31.1.16			16,923,600		1,982,124	H31.1.16	H31.3.7		
耕地	平成 30 年度	H30.11.6	水路改良工事 和佐地区下和佐	(有)弘成開発	3,240,000	2,847,960	3,141,720	H30.11.7		10.31%	別紙のとおり
	第 115 号	H31.1.25			3,574,800		293,760	H31.2.14			

工 事 番 号	第 17000378 号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・函渠工 1式</li><li>・護岸擁壁工 1式</li><li>・階段工 1式</li><li>・水路工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li></ul>
変更の理由	用水路工の施工にあたり、隣接地への影響を考慮した結果、一部排水路を現場打コンクリートからU字溝とし、施工延長を12.9mから11.4mに減工。

工 事 番 号	第18000013号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 坂路工 一式 防護柵工 一式 警戒標識工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	工事範囲に隣接する店舗から、店舗経営への工事による影響が出ないようにしてほしいとの申し出があり、店舗経営者との協議に日数を要したため。

工 事 番 号	第18000017号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 法面工 一式 排水工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 坂路工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	工事に隣接する土地の地権者より、造成計画があると知らせがあった。これについて、地権者との調整協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000048 号
工 事 名	松下体育館天井撤去その他改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	松下体育館天井撤去その他改修工事 建築工事一式 ・撤去工事 . . . . . 一式 天井木毛板撤去、トップライト撤去 ・内部改修工事 . . . . . 一式 鉄骨部塗替え、発泡ウレタン吹付、キャットウォーク補強、梁型 形成工事、壁穴埋め補修、天井内部無塗装部塗装、 既存鉄骨修繕 ・屋根工事 . . . . . 一式 超速硬化ウレタン防水、トップライト部塗装がルハリウム鋼板張り 排気筒及び周囲DP塗装塗替え
変更の理由	内部改修工事において、配線の関係で壁の形成方法を変更し、それに伴い撤去範囲を変更した。また、天井撤去の際に新たに補修が必要な箇所が発生したために変更した。

年度	平成30年度
工事番号	第18000049号
工事名	紀の川第7緑地災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市小豆島地内
変更後の工事概要	復旧工 1式
変更の理由	現場精査の結果、設計数量に変更が生じたため。

年度	平成30年度
工事番号	第18000057号
工事名	中之島公園防球ネット整備工事
変更後の工事場所	和歌山市中之島地内
変更後の工事概要	高尺フェンス撤去 1式 防球ネット設置 1式 メッシュフェンス設置 1式 附帯工 1式
変更の理由	現地精査の結果、新設する防球ネットに隣接する樹木3本が支障となるため、撤去を増工し、増額。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000063号
工 事 名	南港山東線道路植栽（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路植栽工 一式 付帯工 一式
変更の理由	指定樹木の調達に不測の期間を要したため



工 事 番 号	第18000071号
工 事 名	東和第8団地浄化槽設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	合併浄化槽設置工事 (58人槽) 一式 各戸便所等改修工事 一式
変更の理由	既設引込給水管に鉛管が使用されていたため、給水管の改修が必要となり変更した。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000086号
工 事 名	鳴神第3団地公共下水接続工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公共下水接続工事 一式 各戸便所等改修工事 一式
変更の理由	便所既設土間コンクリート厚が不足していたため、床下地の施工方法を変更した。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000109号
工 事 名	河西中学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋上防水改修工事 塩化ビニル樹脂系シート防水・・・・・・・・一式 ウレタン樹脂系塗膜防水・・・・・・・・一式  内部改修工事 建築工事・・・・・・・・一式 電気設備工事・・・・・・・・一式
変更の理由	雨漏れによる天井材への影響が大きく、落下等の現象が発生し、生徒に危険を及ぼす可能性があるため、教室二室及び廊下を至急改修する必要が生じたため。

## 様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成 30 年度
工 事 番 号	第 18000115 号
工 事 名	水路改良工事 和佐地区下和佐
変更後の工事場所	和歌山市下和佐地内
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 U型側溝工(600) L = 62.1 m 仮設工 一式
変更の理由	水路に隣接する石積の根入れが張り出しており石積が崩落する恐れがあるため、間詰コンクリートの数量増による増額変更。