

平成31年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
街路	平成 30 年度	H30.7.31	南港山東線道路改築(その5)工事	(有)和西建設	101,468,160	88,020,000		H30.8.1	H30.8.1		別紙のとおり
	第 27 号	H31.2.28					H31.3.8	H31.4.30			
河川	平成 30 年度	H30.10.4	永山川河川改良工事	井口建設	8,794,440	7,689,600	9,116,280	H30.10.5		18.55%	別紙のとおり
	第 47 号	H31.2.7			10,426,320		1,426,680	H31.2.21			
教施設	平成 30 年度	H30.8.1	東中学校浄化槽更新工事	(株)藤本水道	72,705,600	65,426,400	65,772,000	H30.8.2		0.53%	別紙のとおり
	第 51 号	H31.2.25			73,098,720		345,600	H31.2.27			
街路	平成 30 年度	H30.9.3	南港山東線道路植栽(その2)工事	(有)玉井造園土木	12,745,080	11,102,400	11,492,280	H30.9.4		3.51%	別紙のとおり
	第 63 号	H31.2.18			13,193,280		389,880	H31.2.28			
道管理	平成 30 年度	H30.9.19	古屋西木本線舗装修繕工事	(株)里村建設	1,549,800	1,350,000		H30.9.20	H30.9.20		別紙のとおり
	第 66 号	H31.2.22					H31.2.26	H31.3.12			
道管理	平成 30 年度	H30.8.28	毛見トンネル補修工事	(株)大西工業	12,488,040	10,929,600		H30.8.29	H30.8.29		別紙のとおり
	第 67 号	H31.2.22					H31.2.24	H31.3.26			
公建築	平成 30 年度	H30.9.14	市民温水プール天井改修機械設備工事	西岡設備工業(株)	41,396,400	37,249,200	37,594,800	H30.9.15	H30.9.15	0.93%	別紙のとおり
	第 81 号	H31.2.25			41,784,120		345,600	H31.3.13	H31.3.29		
公園	平成 30 年度	H30.9.28	黒田公園フェンス整備工事	(株)松原園	6,589,080	5,778,000	6,916,320	H30.9.29		19.70%	別紙のとおり
	第 85 号	H31.2.20			7,888,320		1,138,320	H31.3.29			
公建築	平成 30 年度	H30.9.14	平井文化会館等解体撤去工事	中村設備工業(株)	37,303,200	33,566,400		H30.9.15	H30.9.15		別紙のとおり
	第 87 号	H31.2.22					H31.2.26	H31.3.15			
公建築	平成 30 年度	H30.9.14	市民温水プール天井改修電気設備工事	第一電機設備工業(株)	16,232,400	14,601,600		H30.9.15	H30.9.15		別紙のとおり
	第 88 号	H31.2.25					H31.3.13	H31.3.29			
住宅2	平成 30 年度	H30.9.19	鷹匠町団地改修工事	(有)芳野組	48,891,600	43,999,200	46,224,000	H30.9.20	H30.9.20	5.06%	別紙のとおり
	第 90 号	H31.2.14			51,364,800		2,224,800	H31.2.16	H31.3.2		
公建築	平成 30 年度	H30.10.4	黒田及び長町公園便所整備工事	アズマハウス(株)	32,940,000	29,646,000	30,219,480	H30.10.5	H30.10.5	1.93%	別紙のとおり
	第 96 号	H31.2.21			33,577,200		573,480	H31.3.3	H31.3.29		
住宅2	平成 30 年度	H30.10.11	栄谷第4団地30～35号棟外壁塗装改修工事	吉川塗装(株)	14,558,400	13,100,400	13,813,200	H30.10.12		5.44%	別紙のとおり
	第 102 号	H31.2.13			15,357,600		712,800	H31.2.18			
道建設	平成 30 年度	H30.10.4	楠見162号線道路新設改良工事	(株)三崎工業	16,258,320	14,342,400		H30.10.5	H30.10.5		別紙のとおり
	第 105 号	H31.2.21					H31.3.8	H31.3.30			
耕地	平成 30 年度	H30.10.11	農道改良工事 安原地区本渡	太陽建設(株)	17,487,360	15,411,600	15,973,200	H30.10.12		3.64%	別紙のとおり
	第 107 号	H31.2.26			18,125,640		561,600	H31.3.10			
道管理	平成 30 年度	H30.10.17	大和橋補修工事その2	(有)火の国産業	31,831,920	29,808,000	29,712,960	H30.10.18		-0.32%	別紙のとおり
	第 108 号	H31.2.19			31,731,480		-95,040	H31.2.24			

平成31年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 30 年度	H30.11.26	小規模橋梁補修工事その3	(株)貴志安商店	9,928,440	8,713,420	9,457,560	H30.11.27		8.54%	別紙のとおり
	第 110 号	H31.2.28			10,777,320		744,140	H31.3.6			
道管理	平成 30 年度	H30.11.26	小規模橋梁補修工事その4	(株)貴志安商店	9,482,400	8,308,377		H30.11.27	H30.11.27		別紙のとおり
	第 111 号	H31.2.26					H31.3.6	H31.3.30			
道管理	平成 30 年度	H30.11.26	小規模橋梁補修工事その5	(株)吉本園芸	7,012,440	6,138,021		H30.11.27	H30.11.27		別紙のとおり
	第 112 号	H31.2.21					H31.2.24	H31.3.30			
道管理	平成 30 年度	H30.11.26	小規模橋梁補修工事その5	(株)吉本園芸	7,012,440	6,138,021	7,785,720	H30.11.27		26.84%	別紙のとおり
	第 112 号	H31.2.28			8,895,960		1,647,699	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H30.10.25	つつじが丘60号線道路改良工事	(有)ロータリーサー ビス	8,863,560	7,838,640	8,083,800	H30.10.26		3.13%	別紙のとおり
	第 114 号	H31.2.18			9,141,120		245,160	H31.2.27			
耕地	平成 30 年度	H30.11.1	滝畑水路災害復旧工事	(株)中澤工業	6,373,080	5,648,400		H30.11.2	H30.11.2		別紙のとおり
	第 123 号	H31.2.22					H31.2.24	H31.3.29			
耕地	平成 30 年度	H30.11.1	弘西農道災害復旧工事	辰巳工務店	5,504,760	4,854,600	5,313,600	H30.11.2	H30.11.2	9.45%	別紙のとおり
	第 124 号	H31.2.22			6,025,320		459,000	H31.2.24	H31.3.16		
道建設	平成 30 年度	H30.11.6	今福霊園区画整備工事	(有)塩崎組	4,915,080	4,360,479	4,458,240	H30.11.7		2.24%	別紙のとおり
	第 125 号	H31.2.1			5,026,320		97,761	H31.2.19			
耕地	平成 30 年度	H30.11.8	水路改良工事 東山東地区永山	藤本開発(株)	6,127,920	5,376,780	5,535,000	H30.11.9		2.94%	別紙のとおり
	第 127 号	H31.2.12			6,309,360		158,220	H31.3.3			
街路	平成 30 年度	H30.11.16	南港山東線交通安全施設設置工事	(株)柳原重機工業	23,967,360	21,255,482		H30.11.17	H30.11.17		別紙のとおり
	第 130 号	H31.2.28					H31.3.31	H31.4.30			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	坂田磯の浦線道路新設改良関連工事	栄建工業(株)	2,526,120	2,243,160		H30.11.22	H30.11.22		別紙のとおり
	第 140 号	H31.2.4					H31.2.9	H31.3.30			
一廃棄	平成 30 年度	H30.12.5	加太損壊家屋解体工事	和永建設工業(株)	3,814,560	3,429,000	3,553,200	H30.12.6		3.62%	別紙のとおり
	第 146 号	H31.2.20			3,952,800		124,200	H31.3.15			
道管理	平成 30 年度	H30.11.28	道路災害復旧工事 山口地区北別所	(有)和西建設	4,067,280	3,617,460	4,123,440	H30.11.29		13.99%	別紙のとおり
	第 154 号	H31.2.13			4,636,440		505,980	H31.2.26			
道管理	平成 30 年度	H30.11.28	舗装維持修繕工事 新南地区吹屋町5丁目	亀井建設工業(株)	3,704,400	3,260,520		H30.11.29	H30.11.29		別紙のとおり
	第 155 号	H31.2.13					H31.2.16	H31.3.2			
道管理	平成 30 年度	H30.12.5	舗装維持修繕工事 有功地区園部	(有)和西建設	4,514,400	3,972,564	4,528,440	H30.12.6		13.99%	別紙のとおり
	第 165 号	H31.2.22			5,147,280		555,876	H31.3.5			
道管理	平成 30 年度	H30.12.5	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺	三笠建設(株)	4,966,920	4,394,520		H30.12.6	H30.12.6		別紙のとおり
	第 166 号	H31.2.27					H31.3.5	H31.3.30			

平成31年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 30 年度	H30.12.6	舗装維持修繕工事 松江地区松江北1丁目から松江北2丁目地内まで	ライトエンジニアリング(株)	9,203,760	8,055,288	7,942,320	H30.12.7		-1.40%	別紙のとおり
	第 174 号	H31.2.28			9,075,240		-112,968	H31.3.16			
河川	平成 30 年度	H30.12.20	中島川河川維持工事	永昇建設(株)	3,409,560	3,034,368	3,305,880	H30.12.21		8.95%	別紙のとおり
	第 182 号	H31.2.26			3,715,200		271,512	H31.3.10			
耕地	平成 30 年度	H30.12.26	農道改良工事 東山東地区矢田	(株)協和開発	2,559,600	2,284,740	2,414,880	H30.12.27		5.70%	別紙のとおり
	第 210 号	H31.2.28			2,705,400		130,140	H31.3.6			
道管理	平成 30 年度	H30.12.26	サイクリングロード整備工事	山路ライン(株)	2,559,600	2,220,480		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 215 号	H31.2.21						H31.2.24	H31.3.26		

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000027号
工 事 名	南港山東線道路改築（その5）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工 一式 付帯工 一式 （情報ボックス補強工、道路照明設備工、交通安全施設移設工、水道移設工）
変 更 の 理 由	隣接工事との調整に不測の日数が生じた。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000047号
工 事 名	永山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市山東中地内
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工（第1工区） L=19.3m （ブロック積工 L=19.3m 河床コンクリート工 L=19.3m 防護柵撤去・設置工 L=19.0m） 護岸工（第2工区） L=126.6m （嵩上げ工 L=126.6m） 付帯工 1式
変更の理由	第2工区において、各関係機関との協議より左岸側からの施工が困難なため、対岸より大型土嚢及び敷設鉄板利用し施工を進めたことによる、仮設工の増工。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000063号
工 事 名	南港山東線道路植栽（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路植栽工 一式 付帯工 一式
変更の理由	周辺住民と協議の結果、付帯工として植樹帯に土留を設置する必要が生じたため

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000066号
工 事 名	古屋西木本線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市古屋地内
変更後の工事概要	舗装工(車道部) ・ ・ ・ ・ A=183㎡
変更の理由	地元調整に伴う工期延期。

工 事 番 号	第18000081号
工 事 名	市民温水プール天井改修機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市土入字妹り免318番1
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式
変更の理由	天井隠蔽ダクトの一部に経年劣化による腐食箇所が確認されたため、ダクト付属品の取替え及び既存ダクトの経路変更による増工。 設備機器の製造納期遅れによる工期延長。

工 事 番 号	第18000087号
工 事 名	平井文化会館等解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■平井文化会館等解体撤去工事</p> <p>文化会館棟 RC造 2階建て 延床面積 503.63㎡</p> <p>消防器具庫棟 RC造壁式 2階建て 延床面積 38.69㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・解体撤去工事 . . . 一式・外部廻り解体撤去工事 . . . 一式・復旧工事 . . . 一式・発生材処理 . . . 一式
変 更 の 理 由	<p>文化会館解体後の敷地内に安全のためフェンスを新設する事となった。材料の調達・施工に不測の日数を要し、そのあとの工程にも遅れが生じたため。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000088号
工 事 名	市民温水プール天井改修電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市土入字妹り免318番1
変更後の工事概要	電気設備工事 ・ 幹線・動力設備 一式 ・ 電灯設備 一式 ・ 非常照明設備 一式 ・ 発生材処分・運搬費 一式
変更の理由	関連する機械設備工事において工期延長が生じたことに伴い、本工事による電源接続時期に変更が生じたことによる工期延長。

工 事 番 号	第18000090号
工 事 名	鷹匠町団地改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■鷹匠町団地改修工事 5階建て 1棟 (35戸) 付属建物：電気室・ポンプ室、ごみ置場</p> <p>外壁・屋根塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 屋根改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式 機械設備改修工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>平成30年8月から9月にかけての台風被害の影響により、作業員及び資材の確保が困難な状況であったことから、工期及び改修仕様の変更を行う必要があった。また、足場設置後に外壁の施工数量調査を行った結果、改修が必要と思われる箇所が増工となった。</p>

工 事 番 号	第18000096号
工 事 名	黒田及び長町公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・黒田公園便所整備工事 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式・長町公園便所整備工事 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<p>現場の状況から、軒裏仕上げ材を変更したことや点字タイルの配置を変更したことによる減工変更。 当工事場所内にて、別途施工中の工事とのすり合わせの結果、コンクリート土間舗装及び仮囲いの範囲を変更したことによる増工変更及び工程の調整が必要になったことによる工期延長。 予期せぬ地中埋設物が出てきたこと及び施工に支障をきたす樹木の伐採と伐根が必要になったこと等による増工変更。</p>

工 事 番 号	第18000102号
工 事 名	栄谷第4団地30～35号棟外壁塗装改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造2階建 6棟 (住戸棟) 鉄筋コンクリート造平屋建 1棟 (集会所) ・外壁塗装改修工事 . . . 一式 ・塗膜防水工事 . . . 一式 ・その他改修工事 . . . 一式
変更の理由	外壁改修数量調査の結果、モルタル浮部処理の改修数量が増加したため

工 事 番 号	第18000105号
工 事 名	楠見162号線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 一式 排水構造物工 . . . 一式 構造物撤去工 . . . 一式 仮設工 . . . 一式
変更の理由	工事箇所沿線の地権者への官民境界確認のための日程調整等に不測の日数を要したこと、排水構造物の設置法線の見直し等に伴う追加作業及び増工が発生したため

工 事 番 号	第 18000107 号
工 事 名	農道改良工事 安原地区本渡
変更後の工事場所	和歌山市本渡地内
変更後の工事概要	土工 擁壁工 排水工 舗装工 一式 一式 一式 一式
変更の理由	水路壁の施工に伴い、路側壁の延長が必要となったことによる増額変更。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000110号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 仮設工・・・1式
変更の理由	現地踏査をしたところ、断面修復工が増工となったため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000111号
変更後の工事場所	小規模橋梁補修工事その4
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 ひび割れ補修工・・・1式
変更の理由	地元関係各所との調整に不足の日数を要したため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000112号
変更後の工事場所	小規模橋梁補修工事その5
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 仮設工・・・1式
変更の理由	地元関係各所との調整に不足の日数を要したため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000112号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 仮設工・・・1式
変更の理由	現地踏査をしたところ、断面修復工が増工となったため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000114号
工 事 名	つつじが丘60号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、現場精査の結果、舗装の撤去面積が少なかったため減工する。また、宅地における既設排水溝が分断されるため、切替の排水処理が必要となった。 これらにより施工量が増減したため金額変更したい。

工 事 番 号	第18000125号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・一式 区画整備工・・・・一式 仮設工・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	<p>本工事において、今福霊園管理事務所からの要望により、土曜日及び祝日の墓参者の人数が多い日の工事作業において、墓参者の安全を確保するために交通誘導警備員を配置した。</p> <p>また、土砂を入れ替える区画を追加したことに伴う増工を行った。</p> <p>以上の理由から、建設工事請負契約書第19条に基づく設計図書の変更を行うとともに、同契約書第24条により請負代金額の変更（増額）をいたしたい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000127号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区永山
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 一式 L=47.6m 一式
変更の理由	水路法線の変更に伴い施工箇所内にあった用水路が工事で支障となることから水路工の増工が必要となったため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000130号
工 事 名	南港山東線交通安全施設設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 一式 道路標識工 一式 道路植栽工 一式 道路附属物設置工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	関係機関との調整に不測の日数が生じた。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000140号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土 工 1 式 排水構造物工 1 式 会所柵嵩上工 1 式
変更の理由	使用材料であるプレキャスト製品（自由勾配側溝）の製作納品に想定外の日数が必要となった為。

工 事 番 号	第18000146号
工 事 名	加太損壊家屋解体工事
変更後の工事場所	和歌山市加太509番1
変更後の工事概要	構造 木造一部RC造及びCB造平屋建て 延床面積114㎡ 建物解体撤去工事・・・一式
変更の理由	解体対象家屋の一部について、建築図面等の無い増築部分であったため、当初構造を木造と想定していたが、工事途中で鉄筋コンクリート造及びコンクリートブロック造であることが判明したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000154号
工 事 名	道路災害復旧工事 山口地区北別所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 擁壁工 1式 付帯工 1式
変更の理由	崩落危険箇所があり擁壁工の施工延長を増工したため

工 事 番 号	第18000165号
工 事 名	舗装維持修繕工事 有功地区園部
変更後の工事場所	和歌山市園部地内
変更後の工事概要	舗装工 面積868m ² (延長L=169.9m 幅員W=4.25~6.70m) 区画線工・・・1式
変更の理由	既設アスファルト舗装版が想定以上に厚く撤去及び処分が増えることによる変更。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000166号
工 事 名	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺
変更後の工事場所	和歌山市善明寺地内
変更後の工事概要	
変更の理由	他工事との調整により工期内の完了が困難になったための工期延期。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000174号
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	【1工区】 舗装工・・・A=818m ² 区画線工・・・1式 【2工区】 舗装工・・・A=983m ²
変更の理由	既設舗装版厚が減ったため。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000182号
工 事 名	中島川河川維持工事
変更後の工事場所	和歌山市杭ノ瀬地内
変更後の工事概要	舗装復旧工 付帯工 L=90.3m 1式
変更の理由	現場照査より既設路盤の確認を行った結果、新設路盤の設置が不要となったため、土工の減工。また、舗装復旧において既設舗装との擦り合わせ及び路盤の不陸整生が必要となるため、舗装復旧工の増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000210号
工 事 名	農道改良工事 東山東地区矢田
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 擁壁工 一式 一式
変 更 の 理 由	本工事において、施工箇所に隣接する建物基礎の根入れが想定よりも浅く、根固工の高さを変更する必要が生じたため増工に伴う金額変更をいたしたい。

工 事 番 号	第18000215号
工 事 名	サイクリングロード整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 区画線工 1式 路面標示工 1式 看板設置工 1式
変更の理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため