

平成31年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	平成 29 年度	H29.11.1	大和橋補修工事	(株)丸和商会	37,842,120	33,804,000	38,169,360	H29.11.2		12.91%	別紙のとおり
	第 138 号	H31.3.25			42,729,120		4,365,360	H31.3.30			
公建築	平成 30 年度	H30.6.27	(仮称)杭の瀬児童館等複合施設新築工事	(株)丸山組 和歌山支店	276,696,000	244,779,840		H30.6.28	H30.6.28		別紙のとおり
	第 3 号	H31.3.4					H31.3.4	H31.5.20			
農林	平成 30 年度	H30.5.18	雑賀崎漁港駐車場用地舗装工事	加建工業(株)	10,527,840	9,266,400		H30.5.19	H30.5.19		別紙のとおり
	第 10 号	H31.3.20					H31.3.30	H31.7.31			
道建設	平成 30 年度	H30.5.29	紀伊149号線道路改良工事その2	(株)吉本建設	92,225,520	82,898,640	86,838,480	H30.5.30		4.75%	別紙のとおり
	第 13 号	H31.3.22			96,609,240		3,939,840	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H30.6.5	紀伊149号線道路改良工事その3	中平建設(株)和歌山支店	96,892,200	86,987,520		H30.6.6	H30.6.6		別紙のとおり
	第 17 号	H31.3.26					H31.3.31	H31.5.31			
公建築	平成 30 年度	H30.7.18	(仮称)杭の瀬児童館等複合施設新築機械設備工事	(株)藤本水道	91,810,800	82,620,000	83,505,600	H30.7.19	H30.7.19	1.07%	別紙のとおり
	第 24 号	H31.3.12			92,801,160		885,600	H31.3.25	H31.5.20		
公建築	平成 30 年度	H30.7.4	(仮称)杭の瀬児童館等複合施設新築電気設備工事	協栄電気(株)	43,837,200	39,452,400	39,763,440	H30.7.5	H30.7.5	0.79%	別紙のとおり
	第 25 号	H31.3.6			44,183,880		311,040	H31.3.21	H31.5.20		
公建築	平成 30 年度	H30.7.4	(仮称)和歌山市動物愛護センター新築機械設備工事	(株)三田設備工業	39,852,000	35,866,800	38,772,000	H30.7.5		8.10%	別紙のとおり
	第 32 号	H31.3.18			43,082,280		2,905,200	H31.3.21			
公建築	平成 30 年度	H30.9.13	紀伊小学校屋外プール改築工事	(株)日記建設	149,256,000	134,330,400	135,939,600	H30.9.14	H30.9.14	1.20%	別紙のとおり
	第 58 号	H31.3.11			151,053,120		1,609,200	H31.3.12	H31.3.29		
道管理	平成 30 年度	H30.8.28	毛見トンネル補修工事	(株)大西工業	12,488,040	10,929,600	12,667,320	H30.8.29		15.90%	別紙のとおり
	第 67 号	H31.3.20			14,474,160		1,737,720	H31.3.26			
河川	平成 30 年度	H30.8.28	前代川護岸改修工事その1	浅井建設(株)	84,962,520	76,247,801	74,919,600	H30.8.29		-1.74%	別紙のとおり
	第 68 号	H31.3.20			83,482,920		-1,328,201	H31.3.30			
公園	平成 30 年度	H30.9.28	黒田公園フェンス整備工事	(株)松原園	7,888,320	6,916,320	7,482,240	H30.9.29		8.18%	別紙のとおり
	第 85 号	H31.3.25			8,534,160		565,920	H31.3.29			
公建築	平成 30 年度	H30.9.14	平井文化会館等解体撤去工事	中村設備工業(株)	37,303,200	33,566,400	35,033,040	H30.9.15		4.37%	別紙のとおり
	第 87 号	H31.3.12			38,934,000		1,466,640	H31.3.15			
公建築	平成 30 年度	H30.9.26	紀伊小学校屋外プール改築機械設備工事	(株)青木工業所	37,800,000	34,020,000	35,629,200	H30.9.27		4.73%	別紙のとおり
	第 89 号	H31.3.22			39,599,280		1,609,200	H31.3.25			
公建築	平成 30 年度	H30.9.20	紀伊小学校屋外プール改築電気設備工事	(有)白川電気工事	9,764,280	8,748,000	8,824,680	H30.9.21		0.88%	別紙のとおり
	第 92 号	H31.3.14			9,850,680		76,680	H31.3.19			
住宅1	平成 30 年度	H30.10.2	湊御殿第2団地外壁改修その他工事	(株)寺本工務店	76,636,800	68,968,800	73,506,960	H30.10.3	H30.10.3	6.58%	別紙のとおり
	第 97 号	H31.3.1			81,680,400		4,538,160	H31.3.1	H31.3.21		

平成31年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	平成 30 年度	H30.10.2	大河内大池線災害復旧工事その2	(株)幸輝開発	45,748,800	40,666,320	42,056,280	H30.10.3		3.42%	別紙のとおり
	第 99 号	H31.3.26			47,312,640		1,389,960	H31.3.31			
道建設	平成 30 年度	H30.10.2	大河内大池線災害復旧工事その2	(株)幸輝開発	47,312,640	42,056,280	41,914,800	H30.10.3		-0.34%	別紙のとおり
	第 99 号	H31.3.28			47,153,880		-141,480	H31.3.31			
道建設	平成 30 年度	H30.10.4	楠見162号線道路新設改良工事	(株)三崎工業	16,258,320	14,342,400	16,039,080	H30.10.5		11.83%	別紙のとおり
	第 105 号	H31.3.18			18,181,800		1,696,680	H31.3.30			
道管理	平成 30 年度	H30.11.26	小規模橋梁補修工事その4	(株)貴志安商店	9,482,400	8,308,377	9,860,400	H30.11.27		18.68%	別紙のとおり
	第 111 号	H31.3.11			11,254,680		1,552,023	H31.3.30			
耕地	平成 30 年度	H30.11.1	小規模土地改良事業 大池(大谷)洪水吐改良工事	中村設備工業(株)	5,760,720	5,054,643	6,001,560	H30.11.2		18.73%	別紙のとおり
	第 121 号	H31.3.22			6,840,720		946,917	H31.3.30			
河川	平成 30 年度	H30.11.26	滝畑川災害復旧工事	和永建設工業(株)	10,751,400	9,555,840		H30.11.27	H30.11.27		別紙のとおり
	第 122 号	H31.3.26					H31.3.26	H31.4.30			
耕地	平成 30 年度	H30.11.1	滝畑水路災害復旧工事	(株)中澤工業	6,373,080	5,648,400	6,416,280	H30.11.2		13.59%	別紙のとおり
	第 123 号	H31.3.26			7,240,320		767,880	H31.3.29			
道管理	平成 30 年度	H30.11.21	緊急避難道路整備工事 貴志地区土入外2箇所	(有)川崎組	30,827,520	27,455,500	27,530,280	H30.11.22		0.27%	別紙のとおり
	第 141 号	H31.3.20			30,911,760		74,780	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	砂山コミュニティ道路整備工事その3	(株)中山建設	17,652,600	15,752,719		H30.11.22	H30.11.22		別紙のとおり
	第 142 号	H31.3.18					H31.3.21	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	砂山コミュニティ道路整備工事その3	(株)中山建設	17,652,600	15,752,719	14,302,440	H30.11.22		-9.21%	別紙のとおり
	第 142 号	H31.3.27			16,028,280		-1,450,279	H31.3.30			
公建築	平成 30 年度	H30.11.26	大新分団防災倉庫新設工事	(株)ReR建築事務所	9,782,640	8,797,248	8,975,880	H30.11.27		2.03%	別紙のとおり
	第 149 号	H31.3.22			9,882,440		178,632	H31.3.26			
和城整	平成 30 年度	H30.11.26	史跡和歌山城西の丸西側石垣保護工事	力土建(有)	13,284,000	11,718,000		H30.11.27	H30.11.27		別紙のとおり
	第 150 号	H31.3.11					H31.3.18	H31.5.27			
公建築	平成 30 年度	H30.11.26	宮前連絡所外壁及び防水改修工事	若杉建装工業(株)	7,502,760	6,751,560	7,541,640	H30.11.27		11.70%	別紙のとおり
	第 156 号	H31.3.19			8,380,800		790,080	H31.3.26			
公建築	平成 30 年度	H30.11.26	新南連絡所外壁及び防水改修工事	(有)谷村塗装工業	7,956,360	7,160,400	7,857,000	H30.11.27		9.73%	別紙のとおり
	第 157 号	H31.3.19			8,730,720		696,600	H31.3.26			
道管理	平成 30 年度	H30.12.14	施設設置工事(待避所設置)その1	(株)幸輝開発	8,112,960	7,123,140		H30.12.15	H30.12.15		別紙のとおり
	第 159 号	H31.3.11					H31.3.14	H31.3.29			
道管理	平成 30 年度	H30.12.14	施設設置工事(待避所設置)その1	(株)幸輝開発	8,112,960	7,123,140	7,563,240	H30.12.15		6.18%	別紙のとおり
	第 159 号	H31.3.20			8,615,160		440,100	H31.3.29			

# 平成31年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 30 年度	H30.11.29	市道加太50号線災害復旧工事	(株)三愛基礎工業	14,828,400	13,316,050	13,444,920	H30.11.30		0.97%	別紙のとおり
	第 163 号	H31.3.22			14,972,040		128,870	H31.3.29			
耕地	平成 30 年度	H30.11.29	農道改良工事 山口地区平岡	(株)コウノ	6,714,360	5,901,660		H30.11.30	H30.11.30		別紙のとおり
	第 171 号	H31.3.8					H31.3.9	H31.3.30			
道管理	平成 30 年度	H30.12.14	道路修繕工事 西山東地区吉礼	(有)國友組	6,892,560	6,065,425		H30.12.15	H30.12.15		別紙のとおり
	第 177 号	H31.3.11					H31.3.14	H31.3.29			
河川	平成 30 年度	H30.12.20	日野川河川改良工事	(有)サンデン工業	3,973,320	3,547,152	3,490,560	H30.12.21		-1.60%	別紙のとおり
	第 181 号	H31.3.1			3,910,680		-56,592	H31.3.10			
道管理	平成 30 年度	H30.12.20	施設設置工事(待避所設置)その2	根田建設(株)	1,614,600	1,608,120		H30.12.21	H30.12.21		別紙のとおり
	第 186 号	H31.3.18					H31.3.20	H31.4.30			
教施設	平成 30 年度	H30.12.14	湊小学校ブロック塀改修工事	(株)平成建機	16,156,800	14,513,040	16,642,800	H30.12.15		14.67%	別紙のとおり
	第 194 号	H31.3.6			18,532,800		2,129,760	H31.3.31			
住宅2	平成 30 年度	H30.12.25	平井第3団地外壁塗装改修工事	吉川塗装(株)	9,202,680	8,277,120	8,807,400	H30.12.26		6.41%	別紙のとおり
	第 200 号	H31.3.19			9,792,360		530,280	H31.3.30			
耕地	平成 30 年度	H30.12.26	水路改良工事 西山東地区境原外1か所	(株)宮崎建設	4,997,160	4,345,056		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 208 号	H31.3.6					H31.3.6	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H31.2.8	舗装修繕工事	三笠建設(株)	17,016,480	15,174,000		H31.2.9	H31.2.9		別紙のとおり
	第 219 号	H31.3.25					H31.3.25	H31.3.30			
道建設	平成 30 年度	H31.2.8	舗装修繕工事	三笠建設(株)	17,016,480	15,174,000	14,911,560	H31.2.9		-1.73%	別紙のとおり
	第 219 号	H31.3.27			16,722,173		-262,440	H31.3.30			

工 事 番 号	第17000138号
工 事 名	大和橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1式 下部工補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	交差点部の舗装工において、施工範囲外の既設舗装に亀裂が多くみられたため復旧面積を増工した。

工 事 番 号	第18000003号
工 事 名	(仮称) 杭の瀬児童館等複合施設新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>● (仮称) 杭の瀬児童館等複合施設新築工事</p> <p>&lt;増築建物&gt; 構造/階数：鉄骨造 2階建 延床面積：559.91㎡ ・上記建物の新築工事 ・屋外付帯(外構)工事</p> <p>&lt;既存建物&gt; 構造/階数：鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積：304.04㎡ ・1階、2階の内装改修工事 ・屋根及び外壁改修工事</p>
変更の理由	別途発注機械設備工事の合併浄化槽設置場所に、過去敷地内に存在していた建築物の地中梁と思われるコンクリートが発見された。撤去に不測の日数を要し、そのあとの工程に遅れが生じたため。

工 事 番 号	第18000010号
工 事 名	雑賀崎漁港駐車場用地舗装工事
変更後の工事場所	和歌山市雑賀崎地内
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 1式
変 更 の 理 由	本工事範囲と重複する災害復旧工事が関係機関との協議等工事が遅れていることにより工程調整を行った結果、工期内に完成することができなくなった。

工 事 番 号	第18000013号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 坂路工 一式 防護柵工 一式 警戒標識工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	工事範囲に隣接する田への乗入坂路等について、地権者より形状や施工位置に対する申し出があり、協議の結果、坂路等の形状や施工位置に変更が生じたことによる増額変更。また、水利関係者との協議の結果、階段を設置することとなったことによる増額変更が必要となった。

工 事 番 号	第18000017号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 法面工 一式 排水工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 坂路工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	坂路について、近隣地権者から形状変更の要望があった。また、沿線の関係者より、交差点付近での工事時期や交通形態についての調整申し出があった。これらについて、調整協議に不測の日数を要したため。



工 事 番 号	第18000024号
工 事 名	(仮称) 杭の瀬児童館等複合施設新築機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市杭ノ瀬77番10外
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 自動昇降機設備工事 一式
変更の理由	合併処理浄化槽の設置施工に伴う既存地下構造物の発見による、地中梁の破砕・積込・運搬・処分及び作業に伴う掘削・積込・運搬・処分・埋戻し一式の施工による増額変更及び工期延長

工 事 番 号	第18000025号
工 事 名	(仮称) 杭の瀬児童館等複合施設新築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・幹線動力設備・・・・・・・・一式</li> <li>・照明器具設備・・・・・・・・一式</li> <li>・電灯設備・・・・・・・・一式</li> <li>・差込設備・・・・・・・・一式</li> <li>・電話設備・・・・・・・・一式</li> <li>・情報設備・・・・・・・・一式</li> <li>・インターホン設備・・・・一式</li> <li>・弱電設備・・・・・・・・一式</li> <li>・TV設備・・・・・・・・一式</li> <li>・業務放送設備・・・・・・・・一式</li> <li>・音響設備・・・・・・・・一式</li> <li>・ITV設備・・・・・・・・一式</li> <li>・警備空配管設備・・・・一式</li> <li>・ガス漏れ警報設備・・・・一式</li> <li>・自動火災報知機設備・・・・一式</li> <li>・撤去工事・・・・・・・・一式</li> <li>・処分費・・・・・・・・一式</li> <li>・電波障害調査・・・・・・・・一式</li> </ul>
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防との協議により、天井裏感知器を増設したことによる増工。</li> <li>・音声点滅型誘導灯の設置場所変更に伴う、通路誘導灯の個数変更による減工。</li> <li>・関連工事に遅れが生じたため、工期内での工事完成が困難になったため工期延長。</li> </ul>

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000032号
変更後の工事場所	(仮称) 和歌山市動物愛護センター新築機械設備工事
変更後の工事概要	機械設備工事 給水設備・・・・・・・・一式 排水通気設備・・・・・・・・一式 衛生器具設備・・・・・・・・一式 給湯設備・・・・・・・・一式 流し機器設備・・・・・・・・一式 空気調和設備・・・・・・・・一式 換気設備・・・・・・・・一式  都市ガス設備工事・・・・・・・・一式
変更の理由	湧水が発生したことにより、当初設計の埋設深さで排水管を布設できないことから、排水ポンプを設置したことによる増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000058号
工 事 名	紀伊小学校屋外プール改築工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	プール新築工事・・・一式 ・プール 高学年用プール 25m×10m 低学年用プール 25m×5m ・プール施設 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積：232.35㎡ 延床面積：271.03㎡  外構工事・・・一式 ・舗装工事、排水工事、フェンス改修工事等
変 更 の 理 由	掘削時に支障が生じた電柱・支柱転倒防止にかかる電力会社との協議のため不足の日数が生じたことによる17日間の工期延期を行う必要が生じたこと、また土砂の崩落防止対策として簡易山留めが必要となり増工となった。

工 事 番 号	第18000067号
工 事 名	毛見トンネル補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	面導水工撤去工 1式 漏水対策工 1式
変更の理由	面導水工撤去及びスクラップ処分を見込んでいたが面導水工内部にポリエステルが含まれていたことより別途処分費が必要となったため、当該費用に伴う増額変更をいたしたい。 (建設工事請負契約書第18条第4項第2号)

工 事 番 号	第 18000068 号
工 事 名	前代川護岸改修工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・河床張コンクリート工 1式</li><li>・付帯工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・地質調査 1式</li></ul>
変更の理由	仮設工について、既設護岸への影響を考慮した結果、一部区間を暗渠排水管布設とし、大型土のう製作及び設置を減工。

年度	平成30年度
工事番号	第18000085号
工事名	黒田公園フェンス整備工事
変更後の工事場所	和歌山市黒田二丁目4番
変更後の工事概要	ネットフェンス撤去 1式 メッシュフェンス設置 1式 ネットフェンス設置 1式 附帯工 1式
変更の理由	現地精査の結果、新設するフェンス基礎の数量を増やしたため。

工 事 番 号	第18000087号
工 事 名	平井文化会館等解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■平井文化会館等解体撤去工事</p> <p>文化会館棟 RC造 2階建て 延床面積 503.63㎡</p> <p>消防器具庫棟 RC造壁式 2階建て 延床面積 38.69㎡</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・解体撤去工事 . . . 一式</li><li>・外部廻り解体撤去工事 . . . 一式</li><li>・復旧工事 . . . 一式</li><li>・発生材処理 . . . 一式</li></ul>
変更の理由	<p>フェンス新設したことにより増工。 路盤材敷均し面積が増えたことにより増工。</p>



工 事 番 号	第18000089号
工 事 名	紀伊小学校屋外プール改築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	換気設備・・・・・・・・一式 衛生器具設備・・・・・・・・一式 給水設備・・・・・・・・一式 排水設備・・・・・・・・一式 採水設備・・・・・・・・一式 プールろ過循環設備・・・・一式 撤去工事・・・・・・・・一式
変更の理由	・ピットから土埋戻しに変更になったことに 伴い、フレキシブルジョイントを埋設型に 変更したため ・工事期間中における浄化槽放流管を仮設に て対応したため ・ろ過装置逆洗水を単独排水に変更したため ・ろ過循環設備の電気配管配線工事を追加し たため

工 事 番 号	第18000092号
工 事 名	紀伊小学校屋外プール改築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・幹線動力設備・・・・・・・・一式 ・電灯差込設備・・・・・・・・一式 ・照明器具設備・・・・・・・・一式 ・弱電設備・・・・・・・・一式
変更の理由	・屋外プール北側外構にある既設ハンドホルの 高さ調整を行うことによる増工。

工 事 番 号	第18000097号
工 事 名	湊御殿第2団地外壁改修その他工事
変更後の工事場所	和歌山市湊御殿3丁目8番2
変更後の工事概要	住戸棟 鉄筋コンクリート造 7回建 PH1階 延床面積：3202㎡ 附属建物 駐輪場及びゴミ置場  ・勾配屋根の金属屋根の葺替え（カバー工法） 一式 ・各階バルコニー床、手摺笠木の塗膜防水 一式 ・外壁、階段室、ホール等の塗替え 一式 ・建具廻り及び雑部シーリング打替え 一式 ・たて樋、室名札避難ハッチ等の取替え 一式 ・上記にかかる設備機器等の改修 一式
変更の理由	外壁ひび割れ部改修における施工箇所、施工方法の変更による増額及び工期延長

工 事 番 号	第18000099号
工 事 名	大河内大池線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・撤去工 一式</li><li>・擁壁工 一式</li><li>・舗装工 一式</li><li>・排水構造物工 一式</li><li>・附属施設工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	本現場において、工事車両進入路確保のため大型土のう・敷鉄板設置を増工。また、コンクリート取壊し・運搬処分を当初38m <sup>3</sup> から98m <sup>3</sup> に増工。

工 事 番 号	第18000099号
工 事 名	大河内大池線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・撤去工 一式</li><li>・擁壁工 一式</li><li>・舗装工 一式</li><li>・排水構造物工 一式</li><li>・附属施設工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	本現場において、U型側溝打設を減工。

工 事 番 号	第18000105号
工 事 名	楠見162号線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 区画整備工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、道路横断部の排水構造物を維持管理するための管理用通路の設置等に伴う増工を行った。 また、施工範囲内に当初設計で想定した量を超えるコンクリート殻が存在したことから、撤去処分を増工した。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000111号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 ひび割れ補修工・・・1式
変更の理由	現地踏査をしたところ、断面修復工が増工となったため。

工 事 番 号	第18000121号
工 事 名	小規模土地改良事業 大池（大谷）洪水吐改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	洪水吐工 L=15.0m 土工 一式 洪水吐工 一式 鉄筋コンクリート排水フリューム工 L=10.8m 現場打水路工 L=4.2m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	落差工の施工にあたり、仮設道路で使 用した道路の損傷が著しく、従来 の通行に支障を来すためコン クリート舗装工を増工した く、建設工事請負契約書第19 条の規定に基づき当該増工に 伴う金額変更（増工）をいた したい。



年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000122号
工 事 名	滝畑川災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市滝畑地内
変更後の工事概要	左岸 全長L=31.70m 第1工区 L=6.1m コンクリートブロック積工 仮設工 L=25.0m 第2工区 L=8.5m コンクリートブロック積工 第3工区 L=17.1m コンクリートブロック積工
変更の理由	本工事箇所第2工区において、護岸復旧の河床掘削時に岩が確認されたことから施工方法の完成変更協議等の調整を行いながら施工を進めたため、35日間の工期延期。

工 事 番 号	第18000123号
工 事 名	滝畑水路災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市滝畑地内
変更後の工事概要	水路工           L=19.20m 土工             一式 撤去工           一式 擁壁工           一式 仮設工           一式
変更の理由	施行場所の水位が予想以上に高かったため、 水中ポンプ及び暗渠排水管の設置・撤去を増 工

<p>工 事 番 号</p>	<p>平成30年度</p>
<p>工 事 名</p>	<p>第18000141号</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>【1工区】                  取壊・撤去工・・・・・・・・・・1式                  土工・・・・・・・・・・1式                  張出歩道設置工（支柱受桁・現場打・高欄据                  付・支柱間3m・幅員1.5m）1式                  擁壁工・・・・・・・・・・1式                  安全施設工・・・・・・・・・・1式                  舗装工・・・・・・・・・・1式                  付帯工・・・・・・・・・・1式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>既設舗装版厚が設計より厚かったため。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000142号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水施設工 1式 附属施設工 1式 擁壁工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	南側道路NO.11付近～EP付近において、都市型側溝設置箇所には既設雨水管が埋設されており支障となるため、現場打ちL型側溝に変更した。

工 事 番 号	第18000142号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水施設工 1式 付属施設工 1式 擁壁工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	近接家屋への乗入位置の調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000149号
工 事 名	大新分団防災倉庫新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■大新分団防災倉庫新設工事</p> <p>【新築】 軽量鉄骨 平屋建て 延床面積36.14㎡ ・建築工事 . . . 一式 ・電気設備工事 . . . 一式 ・機械設備工事 . . . 一式</p> <p>【解体】 鉄骨造 平屋建て 延床面積17.71㎡ ・解体工事 . . . 一式</p>
変更の理由	<p>給水接続箇所の地中部にコンクリート障害物があり撤去する必要があったため。 解体建物の前面土間コンクリートが、当初の想定より厚く、その撤去・処分費等の増工によるものである。 また、性能の比較等から換気扇フードの仕様を変更したことによる。</p>

工 事 番 号	第18000150号
工 事 名	史跡和歌山城西の丸西側石垣保護工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	石積工 1式 石垣保護工 1式
変更の理由	K面の石垣取外し工に先立ち石垣上面の試験掘りを実施したところ、櫓台の基礎に関連すると考えられる石列の遺構が検出された。この遺構の扱いや工事の進め方について、文化庁をはじめとする関係機関との協議に不測の日数を要した。

工 事 番 号	第18000156号
工 事 名	宮前連絡所外壁及び防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■宮前連絡所外壁及び防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 防水改修工事 . . . 一式</li><li>・ 外壁改修工事 . . . 一式</li><li>・ 塗装改修工事 . . . 一式</li><li>・ 電気設備改修工事 . . . 一式</li></ul>
変更の理由	<p>外壁改修及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。</p>



工 事 番 号	第18000157号
工 事 名	新南連絡所外壁及び防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■新南連絡所外壁及び防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積282.47㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・防水改修工事 . . . 一式</li><li>・外壁改修工事 . . . 一式</li><li>・塗装改修工事 . . . 一式</li><li>・その他改修工事 . . . 一式</li><li>・電気設備改修工事 . . . 一式</li></ul>
変更の理由	外壁改修及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000159号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水工 1式 縁石工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため

工 事 番 号	第18000159号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水工 1式 縁石工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	既設水路壁を取り壊したところ、根入れが浅く、また地山も軟弱であり、土留工の施工が必要となるため。

工 事 番 号	第18000163号
工 事 名	市道加太50号線災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市加太地内
変更後の工事概要	法面整形工 250m <sup>2</sup> 吹付法砕工 250m <sup>2</sup> 植生基材吹付工 140m <sup>2</sup>
変更の理由	事前測量の結果、設計と比べ滑落範囲等に差異が見られ、法面工の範囲を増加したため。 また、範囲変更に伴い土工数量が減少した。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000171号
工 事 名	農道改良工事 山口地区平岡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 付帯工 仮設工  一式 L = 36.0 m L = 4.8 m 一式
変更の理由	周辺の農作物の収穫が遅れたことにより、着手が遅れたため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000177号
工 事 名	道路修繕工事 西山東地区吉礼
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 擁壁工 舗装工 1式 66.0m 193.2m <sup>2</sup>
変更の理由	地元住民との調整に不測の日数を要したため

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000181号
工 事 名	日野川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市日野地内
変更後の工事概要	河川改良工 河床工 L=102.6m (河床コンクリート工 L=98.2m) 付帯工 1式
変更の理由	河川が湾曲しており再測量の結果より河床工の施工延長が減少したため、河床コンクリート工の減工。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000186号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 床版設置工 1式
変更の理由	地元住民との調整に不測の日数を要したため



年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000194号
工 事 名	湊小学校ブロック塀改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 湊小学校 L=284.65m
変 更 の 理 由	南側、西側において既存樹木が施工に際し支障になり撤去が必要となったこと及び学校からの要望により、南側改修断面の変更により増額に至った。ブロック塀を撤去後、調査した結果、既存基礎が利用できたため、西側改修断面の変更により減額となった。

工 事 番 号	第18000200号
工 事 名	平井第3団地外壁塗装改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート造壁式構造 住戸棟：2階建 3棟 附属建物：物置、ごみ置場</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・外壁改修工事 . . . 一式</li><li>・塗装改修工事 . . . 一式</li><li>・防水改修工事 . . . 一式</li><li>・その他改修工事 . . . 一式</li></ul>
変更の理由	足場設置後に外壁施工数量調査を行った結果、改修が必要と思われる箇所が新たに発見されたため増工とした。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000208号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区境原外1か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(1工区) 土工 一式 水路工 L=77.7m 仮設工 一式 (2工区) 土工 一式 水路工 L=31.3m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	工事施工箇所における地元との調整協議に不測の日数を要し、着手が遅れたため。

工 事 番 号	第18000219号
工 事 名	舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄地内外1か所
変更後の工事概要	舗装工 区画線工  1式 1式
変更の理由	近隣施設との通行止めの調整について不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000219号
工 事 名	舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄地内外1か所
変更後の工事概要	舗装工 区画線工  1式 1式
変更の理由	近隣施設との協議を踏まえ舗装修繕範囲の精査の結果、舗装面積の減少。