

令和元年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	平成 30 年度	H30.10.4	(仮称)芦原認定こども園新築工事	(株)山水組	566,784,000	565,920,000		H30.10.5	H30.10.5		別紙のとおり
	第 26 号	R1.10.29					R1.10.29	R2.1.31			
道建設	平成 30 年度	H30.12.17	坂田磯の浦線道路新設改良工事その2	(株)吉建	140,645,160	120,981,560	123,073,920	H30.12.18		1.73%	別紙のとおり
	第 139 号	R1.10.17			143,076,580		2,092,360	R1.10.28			
道建設	平成 30 年度	H30.12.21	和歌山市駅前広場西側整備工事	(有)福嶋商会	143,911,080	123,092,006		H30.12.22	H30.12.22		別紙のとおり
	第 153 号	R1.10.15					R1.10.17	R2.3.30			
公建築	平成 30 年度	H31.1.7	和歌山市営本町地下駐車場改修工事	(株)ワグ建設	132,796,000	119,052,000		H31.1.8	H31.1.8		別紙のとおり
	第 158 号	R1.10.3					R1.10.14	R2.2.28			
公建築	平成 30 年度	H31.2.13	和歌山市営本町地下駐車場改修電気設備工事	(株)土井電設工業	104,403,600	92,080,800		H31.2.14	H31.2.14		別紙のとおり
	第 217 号	R1.10.3					R1.10.11	R2.2.28			
道管理	平成 30 年度	H31.2.20	城北歩道橋補修工事	若杉建装工業(株)	52,729,920	46,920,600		H31.2.21	H31.2.21		別紙のとおり
	第 230 号	R1.10.18					R1.10.28	R1.12.27			
道管理	平成 30 年度	H31.2.12	緊急避難道路整備工事 名草地区毛見	(株)希真産業	23,578,560	20,950,920		H31.2.13	H31.2.13		別紙のとおり
	第 231 号	R1.10.25					R1.10.31	R2.3.20			
公建築	平成 30 年度	H31.2.6	和歌山市営本町地下駐車場改修機械設備工事	東和冷機(株)	96,411,600	86,767,200		H31.2.7	H31.2.7		別紙のとおり
	第 234 号	R1.10.3					R1.10.4	R2.2.28			
道建設	平成 30 年度	H31.3.13	有功105号線道路改良工事その2	(有)川崎組	27,574,560	24,497,993	27,531,420	H31.3.14		12.38%	別紙のとおり
	第 273 号	R1.10.24			30,988,140		3,033,427	R1.10.31			
教施設	平成 30 年度	H31.3.20	有功中学校外小学校3校冷暖房設備工事	(株)山崎設備	26,481,600	26,481,600	26,591,600	H31.3.21		0.42%	別紙のとおり
	第 284 号	R1.10.11			26,591,600		110,000	R1.10.16			
教施設	平成 30 年度	H31.3.20	日進中学校外小学校4校冷暖房設備工事	(株)富士商會	29,570,400	26,611,200	26,798,200	H31.3.21		0.70%	別紙のとおり
	第 286 号	R1.10.30			29,779,400		187,000	R1.11.15			
教施設	平成 30 年度	H31.3.20	明和中学校外小学校3校冷暖房設備工事	和歌山配管工事(株)	26,740,800	24,064,806	24,183,355	H31.3.21		0.49%	別紙のとおり
	第 288 号	R1.10.11			26,883,800		118,549	R1.10.16			
教施設	平成 30 年度	H31.3.22	西脇中学校外小学校2校冷暖房設備工事	(有)ハザマエンジニアリング	28,555,200	25,698,338	26,716,104	H31.3.23		3.96%	別紙のとおり
	第 290 号	R1.10.11			29,688,200		1,017,766	R1.10.18			
教施設	平成 30 年度	H31.3.19	西脇中学校公共下水道切替工事	(株)青木実業	24,019,200	21,612,961	21,995,759	H31.3.20		1.77%	別紙のとおり
	第 291 号	R1.10.10			24,448,200		382,798	R1.10.15			
河川	平成 30 年度	H31.3.26	下水道整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目	(株)青木実業	17,690,400	17,388,000	18,348,300	H31.3.27		5.52%	別紙のとおり
	第 297 号	R1.10.24			18,668,300		960,300	R1.11.1			
河川	平成 30 年度	H31.3.25	下水路整備工事 宮地区鳴神	根田建設(株)	7,214,400	6,367,680	7,462,180	H31.3.26	H31.3.26	17.19%	別紙のとおり
	第 307 号	R1.10.29			8,455,200		1,094,500	R1.10.31	R1.11.20		

令和元年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	平成 31 年度	R1.5.21	太田小学校ブロック塀改修工事	(有)和西建設	26,983,000	24,281,855	24,574,000	R1.5.22		1.20%	別紙のとおり
	第 16 号	R1.10.16			27,313,000		292,145	R1.10.18			
道建設	平成 31 年度	R1.7.18	三葛旭橋線道路改良工事	(株)松原造園土木 和歌山本社	46,105,400	41,456,800	57,451,900	R1.7.19	R1.7.19	38.58%	別紙のとおり
	第 34 号	R1.10.29			63,894,600		15,995,100	R1.11.25	R1.12.25		
公園	平成 31 年度	R1.7.11	鳴神公園整地工事	(株)和歌山ナセ リー	7,280,900	6,454,981	8,234,600	R1.7.12	R1.7.12	27.57%	別紙のとおり
	第 40 号	R1.10.11			9,288,400		1,779,619	R1.10.14	R1.11.13		
教施設	平成 31 年度	R1.7.3	芦原小学校ブロック塀改修工事	(株)藤本水道	4,622,400	4,153,420	4,230,336	R1.7.4		1.85%	別紙のとおり
	第 47 号	R1.10.29			4,708,000		76,916	R1.11.5			
教施設	平成 31 年度	R1.7.3	芦原小学校ブロック塀改修工事	(株)藤本水道	4,708,000	4,230,336	4,213,000	R1.7.4		-0.41%	別紙のとおり
	第 47 号	R1.10.29			4,697,000		-17,336	R1.11.5			
教施設	平成 31 年度	R1.7.16	市立和歌山高等学校ブロック塀改修工事	三笠建設(株)	27,478,000	24,728,000	39,248,000	R1.7.17		58.72%	別紙のとおり
	第 49 号	R1.10.28			43,615,000		14,520,000	R1.12.13			
道建設	平成 31 年度	R1.7.31	市駅湊線交通安全施設設置工事	オーノ保安工業 (株)	4,870,800	4,563,900	4,943,400	R1.8.1	R1.8.1	8.32%	別紙のとおり
	第 63 号	R1.10.30			5,276,700		379,500	R1.11.3	R1.11.23		
耕地	平成 31 年度	R1.8.28	農道舗装改良工事 宮前地区杭ノ瀬	木下建設(株)	2,964,500	2,634,115	2,696,100	R1.8.29		2.35%	別紙のとおり
	第 86 号	R1.10.25			3,034,900		61,985	R1.11.6			

工 事 番 号	第18000026号
工 事 名	(仮称) 芦原認定こども園新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	● (仮称) 芦原認定こども園新築工事 建築工事 一式 構造：鉄骨造2階建 延床面積：1,791.30㎡ 園舎：1,745.64㎡ 他3棟：計45.66㎡ 既存施設解体工事 一式 外構工事 一式
変 更 の 理 由	鉄骨工事に必要な高力ボルトの納期が大幅に遅れた。そのため鉄骨工事に不測の日数を要し、そのあとの工程が遅れたため。

工 事 番 号	第18000139号																								
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その2																								
変更後の工事場所																									
変更後の工事概要	<table> <tr> <td>道路新設改良工</td> <td></td> <td>跨線橋下部工(A2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td>1式</td> <td>土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>1式</td> <td>裏込工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>集水柵工</td> <td>1式</td> <td>基礎工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>1式</td> <td>躯体工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>1式</td> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	道路新設改良工		跨線橋下部工(A2)		土工	1式	土工	1式	排水構造物工	1式	裏込工	1式	集水柵工	1式	基礎工	1式	擁壁工	1式	躯体工	1式	付帯工	1式	仮設工	1式
道路新設改良工		跨線橋下部工(A2)																							
土工	1式	土工	1式																						
排水構造物工	1式	裏込工	1式																						
集水柵工	1式	基礎工	1式																						
擁壁工	1式	躯体工	1式																						
付帯工	1式	仮設工	1式																						
変更の理由	<p>ボックスカルバートの掘削時に、旧河川の護岸ブロックが埋設されていたため、取壊し撤去を増工。</p> <p>また、現地の状況確認をしたところ、7号重力式擁壁の施工が不要であったため、同擁壁を減工し現場打ちU型側溝の増工をしたため。</p>																								

工 事 番 号	第18000153号
工 事 名	和歌山市駅前広場西側整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 縁石工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 電気照明設備工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変更の理由	関連工事の資材納期が当初想定していたよりも遅れ、施工に不測の日数を要した。そのために、本工事も不測の日数を要した。

工 事 番 号	第18000158号
工 事 名	和歌山市営本町地下駐車場改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事一式・駐車場塗装工事一式・駐車区画整備工事一式・事務所及びトイレ改修工事一式・塔屋防水・外壁改修工事一式（天井及び壁の漏水）・塔屋内装改修工事一式・エレベーター棟増築工事一式・外構工事一式・料金所等解体工事一式・料金所等解体工事一式・電気撤去工事一式・設備撤去工事一式
変更の理由	EV棟の掘削に際し、掘削底からの湧水があり、止水工事が必要となったため。

工 事 番 号	第18000217号
工 事 名	和歌山市宮本町地下駐車場改修電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市北桶屋町7番
変更後の工事概要	受変電設備工事 1式 幹線動力設備工事 1式 照明器具設備工事 1式 テレビ共聴設備工事 1式 インターホン設備工事 1式 I T V監視設備工事 1式 駐車管制設備工事 1式 非常用自家発電設備工事 1式 電灯差込設備工事 1式 非常放送設備工事 1式 電話設備工事 1式 トイレ呼出表示設備工事 1式 防災設備工事 1式 特別産業廃棄物・産業廃棄物処分費 1式
変 更 の 理 由	建築工事との工程調整及び関係機関との調整、地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000230号
工 事 名	城北歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	塗替塗装工・・・・・・・・・・1 式 橋面防水工・・・・・・・・・・1 式 橋面舗装工・・・・・・・・・・1 式 仮設工・・・・・・・・・・1 式
変 更 の 理 由	既存の塗膜を剥離する作業に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000231号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 名草地区毛見
変更後の工事場所	和歌山市毛見地内
変更後の工事概要	土工 一式 取壊し工 一式 自由勾配側溝 L=38.5m 床板工 L=37.0m 舗装工 A=287m ²
変更の理由	調整を行っていた民間工事の遅れによる工期延期。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000234号
工 事 名	和歌山市宮本町地下駐車場改修機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式
変更の理由	建築工事との工程調整及び関係機関との調整、地元調整に不測の日数を要したため

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000273号
工 事 名	有功105号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ 施工延長 90.93m・ 土工 一式・ 構造物撤去工 一式・ 排水構造物工（自由勾配側溝） 80m・ 舗装工 278㎡・ 付帯工 一式・ 仮設工 一式
変更の理由	<p>本工事において、床掘範囲に当初想定していなかった泥質の層があり、砂質土での処分が行えなくなり、汚泥として処分することとなったこと。およびJRとの協議の結果、本工事の影響範囲を張コンクリートで復旧することとなったため、増額変更の必要が生じた。</p>

工 事 番 号	第 18000284 号
工 事 名	有功中学校外小学校3校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	和歌山市六十谷字中坂1238番1外3か所
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 有功中学校 3室 鳴滝小学校 4室 有功小学校 4室 有功東小学校 1室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に係る協議及び、建設工事請負契約書第25条第6項に基づく、増工。また、電気設備の配管・配線経路変更により減工。 以上により、増額変更となった。

工 事 番 号	第 18000286 号
工 事 名	日進中学校外小学校4校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	和歌山市秋月字西垣内365番4外4か所
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 日進中学校 2室 宮北小学校 5室 宮小学校 3室 三田小学校 4室 太田小学校 3室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に係る協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基く請求を受け増額変更となった。

工 事 番 号	第18000288号
工 事 名	明和中学校外小学校3校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 明和中学校 3室 和歌浦小学校 3室 名草小学校 4室 浜宮小学校 3室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づく増額変更となった。

工 事 番 号	第 18000290 号
工 事 名	西脇中学校外小学校2校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄字外浜1063番26外2か所
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 西脇中学校 3室 八幡台小学校 5室 西脇小学校 3室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づく増。また、新設冷媒配管を布設する場所が、既設配管と輻輳交差するので同一箇所への配管ができないことから配管ルートを変更したことにより増額変更をしたい。

工 事 番 号	第18000291号
工 事 名	西脇中学校公共下水道切替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 建築工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	18000297
工 事 名	下水路整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	モルタル注入充填工 L = 39.0m 撤去工 一式 充填工 一式 仮設工 一式
変更の理由	計画充填管のグラウト注入時に取付管閉塞部より空気が抜け充填管内の圧力が保てず完全充填できなかったため、充填工を増工。

工 事 番 号	第18000307号
工 事 名	下水路整備工事 宮地区鳴神
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管路工 L=29.4m φ700mmFRPM管布設工 L=26.6m マンホール工(組立2号) 1か所 マンホール工(組立3号) 1か所 取付管工 1か所 人孔蓋取替工 3か所 付帯工 一式
変更の理由	本工事において、マンホール設置箇所は地下埋設物が輻輳しており、試掘工を増工した。これにより舗装復旧工及び交通誘導員の増工が必要となったため

工 事 番 号	第19000016号
工 事 名	太田小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市黒田字東川田7番1
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・太田小学校 L=245m
変更の理由	解体中にメッシュフェンスでは、運動場の土埃が近隣住宅まで舞い込むことが判明したため、メッシュフェンスから目隠しフェンスへと変更した。

工 事 番 号	第19000034号
工 事 名	三葛旭橋道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路附属物工 一式 流末排水管工 一式 仮設工 一式
変更の理由	擁壁工において、試掘を行った結果、水道管φ150mmが掘削断面に露出することが判明したため、鋼矢板設置・撤去工を増工とする。

年度	令和元年度
工事番号	第19000040号
工事名	鳴神公園整地工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神951番
変更後の工事概要	整地工 1式 附帯工 1式
変更の理由	現地精査の結果、既存のフェンス、遊具の老朽化が利用者に危険を及ぼす恐れがあるため、部材の交換による増額。増工に伴い、日数を要したため、30日間延長。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 19000047 号
工 事 名	芦原小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・芦原小学校 L=41.3m
変更の理由	消費税増税により増額変更となったため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 19000047 号
工 事 名	芦原小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・芦原小学校 L=41.3m
変更の理由	桜の植樹は夏季では水管理が難しく、冬季に施工することになり、植樹を取止めたこと。土工の際に当初予定していなかった位置まで根が張っていることが判明し、樹木の撤去が必要となったこと。これらの結果減額変更となったため。

工 事 番 号	第19000049号
工 事 名	市立和歌山高等学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事 一式 ・市立和歌山高等学校 L=411.9m
変更の理由	既存塗材の石綿含有調査の結果、石綿が検出され、石綿含有塗材の撤去が必要になったことにより増額となった。

工 事 番 号	第19000063号
工 事 名	市駅湊線交通安全施設設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 1式
変更の理由	<p>市駅湊線の道路拡幅に伴い、車両の速度抑制対策の要望が地元自治会からあり、交通安全対策として区画線及びカーブミラーの施工を増工。</p> <p>また、上記要望に関し、地元自治会との調整に不測の日数を要したため、20日間の工期延長。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000086号
工 事 名	農道舗装改良工事 宮前地区杭ノ瀬
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 舗装工 一式 A=384m ²
変更の理由	プルーフローリング試験を実施した結果、路床が軟弱で地盤改良を行ったため。 また、接道取合部において舗装面積が増加したため。