

令和元年度工事更改契約調(4月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
街路	平成 30 年度	H30.7.31	南港山東線道路改築(その5)工事	(有)和西建設	101,468,160	88,020,000	89,001,720	H30.8.1		1.12%	別紙のとおり
	第 27 号	H31.4.4			102,601,080		981,720	H31.4.30			
公園	平成 30 年度	H30.10.10	砂山今福健康公園(仮称)整備工事	(株)松原造園土木 和歌山本社	55,830,600	49,869,000	50,880,960	H30.10.11		2.03%	別紙のとおり
	第 100 号	H31.4.24			56,964,600		1,011,960	H31.5.13			
公園	平成 30 年度	H30.11.1	和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工 事	(株)松原造園土木 和歌山本社	20,669,040	18,576,000	19,694,880	H30.11.2		6.02%	別紙のとおり
	第 119 号	H31.4.22			21,914,280		1,118,880	H31.4.25			
河川	平成 30 年度	H30.11.26	滝畑川災害復旧工事	和永建設工業(株)	10,751,400	9,555,840		H30.11.27	H30.11.27		別紙のとおり
	第 122 号	H31.4.26						H31.4.30	H31.6.29		
街路	平成 30 年度	H30.11.16	南港山東線交通安全施設設置工事	(株)柳原重機工業	23,967,360	21,255,482	21,511,440	H30.11.17		1.20%	別紙のとおり
	第 130 号	H31.4.19			24,256,800		255,958	H31.4.30			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	加納新日線道路改良工事	(株)中澤工業	28,682,640	25,726,680		H30.11.22	H30.11.22		別紙のとおり
	第 133 号	H31.4.17						H31.4.20	H31.7.29		
道管理	平成 30 年度	H31.2.8	市道加太49号線災害復旧工事	和永建設工業(株)	5,158,080	4,545,720		H31.2.9	H31.2.9		別紙のとおり
	第 162 号	H31.4.17						H31.4.19	H31.5.31		
道建設	平成 30 年度	H30.12.14	市駅和佐線道路新設改良工事その2	原実業	10,156,320	8,940,240	9,194,040	H30.12.15		2.84%	別紙のとおり
	第 187 号	H31.4.12			10,445,760		253,800	H31.4.18			
公園	平成 30 年度	H31.2.6	和歌山東公園野球場整地工事	智代美建設(株)	4,962,600	4,357,627		H31.2.7	H31.2.7		別紙のとおり
	第 199 号	H31.4.23						H31.5.12	H31.6.30		
道管理	平成 30 年度	H31.2.6	施設設置工事(待避所設置)その3	(有)和西建設	3,304,800	2,937,600	3,188,160	H31.2.7		8.53%	別紙のとおり
	第 207 号	H31.4.19			3,586,680		250,560	H31.4.27			
教施設	平成 30 年度	H30.12.26	雑賀崎小学校ブロック塀改修工事	(株)ReR建築事務 所	9,977,040	8,917,549	9,222,120	H30.12.27	H30.12.27	3.42%	別紙のとおり
	第 213 号	H31.4.24			10,318,320		304,571	H31.4.25	H31.5.20		
都再生	平成 30 年度	H31.3.5	和歌の浦ガイドンス施設外構工事	(株)共立建設	4,559,760	4,003,560		H31.3.6	H31.3.6		別紙のとおり
	第 245 号	H31.4.24						H31.5.4	H31.7.3		

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000027号
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工 一式 付帯工 一式 (情報ボックス補強工、道路照明設備工、交通安全施設移設工、水道移設工)
変更の理由	当初想定していない支障物における処分が発生したため

年度	平成 3 0 年度
工事番号	第 1 8 0 0 0 1 0 0 号
工事名	砂山今福健康公園（仮称）整備工事
変更後の工事場所	和歌山市砂山南 3 丁目地内
変更後の工事概要	基盤整備 1 式 施設整備 1 式 植栽 1 式
変更の理由	本工事植栽基盤工において、植栽基盤調査を実施した結果、樹木生育に必要な有効土層厚等が不足していることが判明したため、同工を増工したい。当該変更について、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号により調査の結果、同 4 項第 2 号に該当するため、同 5 項及び同 2 4 条の規定により請負代金額の変更をしたい。

年度	平成30年度
工事番号	第18000119号
工事名	和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市北出島133
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 公園施設設置工 一式
変更の理由	現地精査の結果、設計数量に変更が生じたため。

工 事 番 号	第18000122号
工 事 名	滝畑川災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	左岸 全長L=31.70m 第1工区 L=6.1m コンクリートブロック積工 第2工区 L=8.5m コンクリートブロック積工 第3工区 L=17.1m コンクリートブロック積工
変更の理由	本工事箇所において借地関係における地元調整に日数を要したため、60日間の工期延期。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000130号
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 一式 道路標識工 一式 道路植栽工 一式 道路附属物設置工 一式 付帯工 一式
変更の理由	区画線工において、当初設計時に想定数量を算出していたが、現状との差異が生じた。

工 事 番 号	第18000133号
工 事 名	加納新日線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 家屋調査・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	当初、施工は一括施工としていたが地元自治会から車両、歩行者等の通行者の安全をさらに考慮するよう要望があった。地元協議の結果分割施工することとなり、作業日数が増加した。さらに、施工区間内に隣接する駐車場があり、駐車場利用者の出入り口を確保する作業に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000162号
工 事 名	市道加太49号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ブロック積工 28㎡ 防護柵設置工 10m 舗装工 15㎡ 大型土のう工 9袋
変更の理由	使用する二次製品の製造及び納品に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000187号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 撤去工 一式 安全費 一式
変更の理由	本現場において、側溝設置後の復旧を現況に合わせ、土間コンクリートによる復旧とすることによる増工。

年度	平成30年度
工事番号	第18000199号
工事名	和歌山東公園野球場整地工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	グラウンド整地 1面
変更の理由	本工事において、施工可能な時期の調整に不測の日数を要したため、49日間の工期延長。

工 事 番 号	第18000207号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 舗装工 一式
変更の理由	給水管が支障となることが確認されたため、 移設工を増工したため。

工 事 番 号	第18000213号
工 事 名	雑賀崎小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・雑賀崎小学校 L=72.1m
変更の理由	既設ブロック塀の解体に伴う花壇擁壁の撤去が不要となったため減工し、また、重力式擁壁の勾配と根入れが増工となったため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000245号
工 事 名	和歌の浦ガイダンス施設外構工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 1式 立入り防止柵工 1式
変更の理由	地元住民との協議に不足の日数を要したため。