

令和元年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	平成 30 年度	H30.7.5	坂田磯の浦線道路新設改良工事	中村設備工業(株)	137,581,200	118,314,000	126,679,680	H30.7.6		7.07%	別紙のとおり
	第 21 号	R1.6.10			147,309,840		8,365,680	R1.6.14			
道建設	平成 30 年度	H30.10.10	宮前87号線道路改良工事その3	(株)平成建機	67,994,640	60,912,000		H30.10.11	H30.10.11		別紙のとおり
	第 98 号	R1.6.12					R1.6.17	R1.8.6			
河川	平成 30 年度	H30.11.26	滝畑川災害復旧工事	和永建設工業(株)	10,751,400	9,555,840	8,183,160	H30.11.27		-14.36%	別紙のとおり
	第 122 号	R1.6.18			9,208,080		-1,372,680	R1.6.29			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	砂山コミュニティ道路整備工事その4	(株)中山建設	31,094,280	27,747,721	30,826,440	H30.11.22		11.10%	別紙のとおり
	第 143 号	R1.6.20			34,544,880		3,078,719	R1.6.29			
道管理	平成 30 年度	H30.12.6	浪早崎隧道照明設備修繕工事	(有)和歌浦電業	32,320,080	28,797,120	29,016,360	H30.12.7		0.76%	別紙のとおり
	第 152 号	R1.6.20			32,566,320		219,240	R1.6.24			
教施設	平成 30 年度	H30.12.26	今福小学校外2校ブロック塀改修工事	隼総建	38,026,800	34,216,734	34,322,400	H30.12.27		0.31%	別紙のとおり
	第 197 号	R1.6.21			38,147,760		105,666	R1.6.24			
耕地	平成 30 年度	H31.2.8	ロノ池災害復旧工事	(有)ロータリーサー ビス	9,944,640	8,791,200		H31.2.9	H31.2.9		別紙のとおり
	第 203 号	R1.6.6					R1.6.8	R1.8.31			
道管理	平成 30 年度	H31.2.6	小雑賀橋補修工事	(株)大平建設	25,286,040	22,053,600	23,139,000	H31.2.7		4.92%	別紙のとおり
	第 206 号	R1.6.12			26,531,280		1,085,400	R1.6.28			
教施設	平成 30 年度	H31.2.12	明和中学校外1校ブロック塀改修工事	(株)ReR建築事務 所	18,500,400	16,632,000	16,578,000	H31.2.13	H31.2.13	-0.32%	別紙のとおり
	第 236 号	R1.6.6			18,446,400		-54,000	R1.6.12	R1.7.7		
道管理	平成 30 年度	H31.3.14	小規模床版橋補修工事(3641)	(株)日記建設	8,582,760	7,492,312	8,117,280	H31.3.15		8.34%	別紙のとおり
	第 240 号	R1.6.6			9,299,880		624,968	R1.6.12			
農林	平成 30 年度	H31.3.7	林道井関線災害復旧工事	(株)希真産業	7,150,680	7,008,120		H31.3.8	H31.3.8		別紙のとおり
	第 242 号	R1.6.21					R1.6.30	R1.7.12			
都再生	平成 30 年度	H31.3.5	和歌の浦ガイダンス施設外構工事	(株)共立建設	4,559,760	4,003,560		H31.3.6	H31.3.6		別紙のとおり
	第 245 号	R1.6.20					R1.7.3	R1.10.1			
河川	平成 30 年度	H31.2.22	前代川護岸改修関連工事その2	(株)創和建設	9,847,440	8,724,240	10,612,080	H31.2.23		21.64%	別紙のとおり
	第 262 号	R1.6.11			11,979,360		1,887,840	R1.6.22			
教施設	平成 30 年度	H31.3.25	西脇中学校テニスコートフェンス改修その 他工事	ライトエンジニアリン グ(株)	8,898,120	7,981,200	8,024,400	H31.3.26		0.54%	別紙のとおり
	第 266 号	R1.6.11			8,946,720		43,200	R1.7.23			
街路	平成 30 年度	H31.2.22	市駅和佐線道路改築工事	山博組	6,063,120	5,345,752	6,626,923	H31.2.23	H31.2.23	23.97%	別紙のとおり
	第 268 号	R1.6.12			7,468,200		1,281,171	R1.6.17	R1.7.7		
教施設	平成 30 年度	H31.3.7	川永小学校ブロック塀改修工事	(株)里村建設	7,731,720	6,942,078	6,782,400	H31.3.8		-2.30%	別紙のとおり
	第 275 号	R1.6.11			7,556,760		-159,678	R1.7.5			

平成元年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	平成 30 年度	H31.3.14	小倉小学校ブロック塀改修工事	(株)日紀建設	16,232,400	14,590,800	14,881,320	H31.3.15		1.99%	別紙のとおり
	第 292 号	R1.6.26			16,556,400		290,520	R1.8.11			
河川	平成 30 年度	H31.3.26	下水道整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目	(株)青木実業	17,690,400	17,388,000		H31.3.27	H31.3.27		別紙のとおり
	第 297 号	R1.6.21					R1.6.24	R1.8.8			
教施設	平成 30 年度	H31.3.27	太田小学校飼育小屋解体撤去工事	和永建設工業(株)	2,257,200	2,031,145	2,040,120	H31.3.28		0.44%	別紙のとおり
	第 304 号	R1.6.19			2,268,000		8,975	R1.6.25			

工 事 番 号	第18000021号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土 工 1 式 樹木伐採除草工 1 式 法 面 工 1 式 排水構造物工 1 式 集水柵工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 仮 設 工 1 式
変 更 の 理 由	当初現場は山林で軟弱地盤があり、続く悪天候により工事用進入路が水没やぬかるみで工事を進捗させるのが困難な状況であったため、安定処理及び仮設排水管を増工。 また、工事用踏切道を利用した西側の道路整形が必要となったため、工事用道路整形工（粗造成）の増工。

工 事 番 号	第18000098号
工 事 名	宮前87号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 床版工 一式 排水構造物工 一式 嵩上工 一式 取水施設工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	ポストコーン等の安全施設の設置に係る地元調整及び工事沿線の田の取水施設の変更に伴う地権者との協議に不測の日数を要したため

工 事 番 号	第18000122号
工 事 名	滝畑川災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市滝畑地内
変更後の工事概要	本工事 左岸 全長 L=31.4m 1工区 L=5.95m コンクリートブロック積工 16㎡ 仮設工 L=50.0m 2工区 L=8.50m コンクリートブロック積工 23㎡ 3工区 L=16.95m コンクリートブロック積工 72㎡
変更の理由	建設発生土を河床整生に活用するため、土砂運搬工及び処分費の減工。

工 事 番 号	第18000143号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	地元住民の通行への影響を考慮し、施工区間の重複する関連工事において減工した掘削工及び撤去工について、本工事における施工に変更を行った。 また、歩道中央及び歩車道境界付近に設置している車止めについて、地元要望により夜間通行時の視認性を高めるため、LED誘導灯及び反射材の設置を増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000152号
工 事 名	浪早崎隧道照明設備修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明設備工 トンネル基本照明 10台 トンネル入口照明 36台 接続道路照明 2台 照明設備撤去工 トンネル照明 111台 接続道路照明 2台 本体補修工 ひび割れ対策工 1式 防護柵取替工 1式
変更の理由	分電盤設置工において、既設分電盤を撤去し、基礎を確認したところ、傾きが生じていることが判明した。分電盤を水平に設置するためにレベル調整が必要になったことによる変更。

工 事 番 号	第18000197号
工 事 名	今福小学校外2校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・今福小学校 L=183m ・新南小学校 L=112m ・広瀬小学校 L=132m
変更の理由	ブロック塀撤去によりプール躯体のモルタル浮きが判明し、プール使用の際に児童に危険を及ぼす可能性があるため、モルタルを撤去しポリマーセメントモルタルで補修したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000203号
工 事 名	口ノ池災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市直川地内
変更後の工事概要	洪水吐工 L = 25.60m 土工 一式 洪水吐工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地元協議及び進入路確保に想定以上の日数を要したため

工 事 番 号	令和1年度
工 事 名	第18000206号
変更後の工事場所	小雑賀橋補修工事
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・1式 鏡面補修工・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変更の理由	現地踏査を行い精査した結果、断面修復工、ひび割れ注入工およびひび割れ充てん工が増工となったため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000236号
工 事 名	明和中学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	既存基礎の形状に相違があったため減工、C B既存基礎撤去により部室壁倒壊の恐れがあるため既存基礎増打ちへの変更に伴い増工となったため。

工 事 番 号	令和1年度
工 事 名	第18000240号
変更後の工事場所	小規模床版橋補修工事(3641)
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・1式 鏡面補修工・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変更の理由	現地踏査を行い精査した結果、断面修復工、ひび割れ注入工およびひび割れ充てん工が増工となったため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000242号
変更後の工事場所	林道井関線災害復旧工事
変更後の工事概要	土工 法面工 一式 一式
変更の理由	施工期間内における当該林道の通行規制及びその迂回方法について、地元調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000245号
工 事 名	和歌の浦ガイダンス施設外構工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 1式 立入り防止柵工 1式
変更の理由	地元住民との協議に不足の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000262号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 1式・擁壁工 1式・排水構造物工 1式・防護柵工 1式・舗装工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式
変更の理由	仮設工の施工にあたり、仮設道路の盛土として使用予定としていた流用土が軟弱土質であったため、使用土をクラッシャーラン(C-40)とし、盛土工を増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000266号
工 事 名	西脇中学校テニスコートフェンス改修その他工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄字外浜1063番
変更後の工事概要	■フェンス改修工事…一式 既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工 事…一式 ・フェンス改修 L=34.8m(フェンス扉改修W= 2.89) ・ブロック塀撤去及びフェンス改修 L=4 7.1m
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措 置について協議の結果、請負代金額の増額変 更となった。

工 事 番 号	第18000268号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 付帯工 一式
変更の理由	隣接工場との協議の結果、段差処理が必要になったため土間コンクリートを増工。 また、協議に不足の日数を要したため、20日間の工期延長。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000275号
工 事 名	川永小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変更の理由	目隠しフェンス取替位置を変更したため減工。

工 事 番 号	第18000292号
工 事 名	小倉小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市新庄字庄田347番
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・小倉小学校 L=187m
変更の理由	公共工事設計労務単価の費用に係る特例措置により増額となったため

工 事 番 号	18000297
工 事 名	下水路整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	モルタル注入充填工 L = 39.0m 撤去工 一式 充填工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地元自治会との協議に不測の日数を要したため

工 事 番 号	第18000304号
工 事 名	太田小学校飼育小屋解体撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市黒田字東川田7番1
変更後の工事概要	■既設飼育小屋撤去工事・・・一式
変更の理由	公共工事設計労務単価の費用に係る特例措置等について増額となったため