

令和元年度工事更改契約調(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	平成 30 年度	H30.10.10	宮前87号線道路改良工事その3	(株)平成建機	67,994,640	60,912,000	62,388,360	H30.10.11		2.42%	別紙のとおり
	第 98 号	R1.7.18			69,642,720		1,476,360	R1.8.6			
道建設	平成 30 年度	H30.10.30	野崎175号線道路改良工事	(株)オオジ建設	79,968,600	71,463,600	70,396,560	H30.10.31		-1.49%	別紙のとおり
	第 113 号	R1.7.5			78,775,200		-1,067,040	R1.7.12			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	加納新日線道路改良工事	(株)中澤工業	28,682,640	25,726,680	26,589,600	H30.11.22		3.35%	別紙のとおり
	第 133 号	R1.7.23			29,647,080		862,920	R1.7.29			
道建設	平成 30 年度	H30.12.17	坂田磯の浦線道路新設改良工事その2	(株)吉建	140,645,160	120,981,560		H30.12.18	H30.12.18		別紙のとおり
	第 139 号	R1.7.2					R1.7.5	R1.10.28			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修工事その2	良誠工業(株)	77,545,080	69,394,506		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 202 号	R1.7.2					R1.7.4	R1.8.18			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修関連工事その1	良誠工業(株)	77,566,680	69,535,355		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 204 号	R1.7.5					R1.7.14	R1.8.28			
公建築	平成 30 年度	H31.1.17	和歌山市駅前西側シェルター新築工事	浅井建設(株)	25,952,400	23,354,269		H31.1.18	H31.1.18		別紙のとおり
	第 218 号	R1.7.12					R1.7.16	R2.3.15			
道管理	平成 30 年度	H31.2.20	城北歩道橋補修工事	若杉建装工業(株)	52,729,920	46,920,600		H31.2.21	H31.2.21		別紙のとおり
	第 230 号	R1.7.29					R1.8.9	R1.10.28			
教施設	平成 30 年度	H31.3.25	西脇中学校テニスコートフェンス改修その他工事	ライトエンジニアリング(株)	8,946,720	8,024,400	8,726,400	H31.3.26	H31.3.26	8.75%	別紙のとおり
	第 266 号	R1.7.18			9,730,800		702,000	R1.7.23	R1.8.30		
教施設	平成 30 年度	H31.3.4	四箇郷小学校外1校ブロック塀改修工事	(有)サンデン工業	17,020,800	15,300,894	15,476,400	H31.3.5		1.15%	別紙のとおり
	第 267 号	R1.7.31			17,216,280		175,506	R1.8.1			
教施設	平成 30 年度	H31.3.14	加太中学校外小学校1校冷暖房設備工事	鍛冶寅商店	13,154,400	11,837,124	12,011,760	H31.3.15		1.48%	別紙のとおり
	第 289 号	R1.7.10			13,348,800		174,636	R1.7.12			
教施設	平成 30 年度	H31.3.7	安原小学校ブロック塀改修工事	(株)幸輝開発	11,523,600	10,322,640		H31.3.8	H31.3.8		別紙のとおり
	第 293 号	R1.7.31					R1.8.4	R1.9.2			
道管理	平成 30 年度	H31.3.20	市道加太102号線災害復旧応急本工事	(株)川嶋工業 和歌山支店	25,029,000	22,246,068	21,496,320	H31.3.21		-3.37%	別紙のとおり
	第 303 号	R1.7.12			24,185,520		-749,748	R1.7.18			
河川	平成 30 年度	H31.3.25	下水路整備工事 宮地区鳴神	根田建設(株)	7,214,400	6,367,680		H31.3.26	H31.3.26		別紙のとおり
	第 307 号	R1.7.3					R1.7.3	R1.9.16			
住宅1	平成 31 年度	R1.5.15	菖蒲ヶ丘団地B棟汚水処理場屋根修繕工事	(株)新光商事	3,412,800	3,069,960	3,983,040	R1.5.16	R1.5.16	29.74%	別紙のとおり
	第 7 号	R1.7.24			4,428,000		913,080	R1.7.24	R1.8.23		

工 事 番 号	第18000098号
工 事 名	宮前87号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 床版工 一式 排水構造物工 一式 嵩上工 一式 取水施設工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、迂回路の安全確保のために交通誘導警備員を追加配置したこと、また、歩行空間への車両の進入を防止するためにポストコーンの設置数を追加したことに伴う増工を行ったため。

工 事 番 号	第18000113号
工 事 名	野崎175号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 函渠工 1式 擁壁工 1式 付属施設工 1式 軽量盛土工 1式 舗装工 1式 旧橋撤去工 1式 光ケーブル移設工 1式 仮設工 1式
変更の理由	旧橋撤去工において鋼矢板による土留工を計上していたが、A1橋台の取壊しを行ったところ、橋台断面が想定より小さくA2橋台側についても設計断面より小さいことが想定され、床掘時に切土の安定勾配が確保可能なため、A2橋台側の土留工を減工。

工 事 番 号	第 18000133 号
工 事 名	加納新日線道路改良工事
変更後の工事場所	和歌山市加納地内
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 家屋調査・・・・・・・・・・1式
変更の理由	本工事において、NO.7～NO.8の掘削を行ったところ、当初想定していなかった、コンクリート擁壁が地中にあり、製品据付の支障となったため撤去工を増工した。また、EP付近の既設道路との取り合わせ部において舗装工の増工を行った。

工 事 番 号	第18000139号																								
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その2																								
変更後の工事場所																									
変更後の工事概要	<table> <tr> <td>道路新設改良工</td> <td></td> <td>跨線橋下部工(A2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td>1式</td> <td>土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>1式</td> <td>裏込工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>集水柵工</td> <td>1式</td> <td>基礎工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>1式</td> <td>躯体工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>1式</td> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	道路新設改良工		跨線橋下部工(A2)		土工	1式	土工	1式	排水構造物工	1式	裏込工	1式	集水柵工	1式	基礎工	1式	擁壁工	1式	躯体工	1式	付帯工	1式	仮設工	1式
道路新設改良工		跨線橋下部工(A2)																							
土工	1式	土工	1式																						
排水構造物工	1式	裏込工	1式																						
集水柵工	1式	基礎工	1式																						
擁壁工	1式	躯体工	1式																						
付帯工	1式	仮設工	1式																						
変更の理由	<p>本工事は先行着手済みの別工事との出会い工事であり、工程調整等の打合せを行いました。が、工事用進入路は1本であり2社同時の施工は不可能であり、着手準備に不測の日数を要したため。</p> <p>また、着手後は複数工種の同時施工による工期短縮を努力しましたが、工事用進入路内を施工するため同時施工に限界があり、工期内での工事完成が出来なくなったため。</p>																								

工 事 番 号	第18000202号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・地盤改良工 1式・導水路工 1式・流入水路工 1式・軽量盛土工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事区間は他工事で設置する仮設迂回路を利用する予定でしたが、仮設迂回路設置において地元関係者との調整に不測の日数を要し、工期内に完了することが困難となったため、工事請負契約書第21条、23条に基づき工期延長を行う。</p>

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000204号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・迂回路工 1式・橋梁下部工 1式・排水工 1式・水路下流取付工 1式・護岸工 1式
変更の理由	仮設迂回路の設置において、地権者との借地協議に時間を要したため、つきましては45日間の工期延期。

工 事 番 号	第18000218号
工 事 名	和歌山市駅前西側シェルター新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄骨造平屋建て2棟 シェルターA 86.3㎡ シェルターB 189.6㎡
変更の理由	施工箇所で予期していなかった地下埋設物が 構造物の支障となり、移設に不測の日数を要 した。また、材料の納品に不測の日数を要す るため。

工 事 番 号	第18000230号												
工 事 名	城北歩道橋補修工事												
変更後の工事場所													
変更後の工事概要	<table border="0"> <tr> <td>塗替塗装工</td> <td>1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>橋面防水工</td> <td>1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>橋面舗装工</td> <td>1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1</td> <td>式</td> </tr> </table>	塗替塗装工	1	式	橋面防水工	1	式	橋面舗装工	1	式	仮設工	1	式
塗替塗装工	1	式											
橋面防水工	1	式											
橋面舗装工	1	式											
仮設工	1	式											
変 更 の 理 由	<p>関係機関との協議により、規制計画を変更する必要が生じ、協議・検討に不測の日数を要したため。</p>												

工 事 番 号	第18000266号
工 事 名	西脇中学校テニスコートフェンス改修その他工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄字外浜1063番
変更後の工事概要	■フェンス改修工事…一式 既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工 事…一式 ・フェンス改修 L=34.8m(フェンス扉改修W= 2.89) ・ブロック塀撤去及びフェンス改修 L=4 6.7m
変更の理由	安全管理上の理由から、北側新設フェンス 位置を敷地内にセットバックすることとな り、協議の結果、差し引き増額変更となっ た。また、この変更に伴う調整及び施工に不 測の日数を要したため工期変更が必要となっ た。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第18000267号
工 事 名	四箇郷小学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■既設ブロック塀及びフェンス新設工事 …一式</p> <ul style="list-style-type: none">・四箇郷小学校 L = 119m・中之島小学校 L = 72.3m
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づき増額となったため。・既設石碑が傾いて危険なため、これに関する撤去及びフェンス新設。・新設引込盤のD種接地をプール機械室制御盤より分岐する必要が生じたため、また既設引込柱の傾きの進行を防ぐ必要が生じたので、メッセンジャーワイヤーにて支線を施工したため。

工 事 番 号	第 18000289 号
工 事 名	加太中学校外小学校1校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	和歌山市加太字出口1204番5外1か所
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 加太中学校 2室 加太小学校 2室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	第18000293号
工 事 名	安原小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市江南字森野239番1
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・安原小学校 L=158m
変更の理由	北面の改修フェンス施工位置について、学校関係者との調整に不測の日数を要したため工期変更が必要となった。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000303号
工 事 名	市道加太102号線災害復旧応急本工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	横ボーリング工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地質調査の結果により、4号横ボーリングの本数が減工となった。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第18000307号
工 事 名	下水路整備工事 宮地区鳴神
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管路工 L=29.4m φ700mmFRPM管布設工 L=26.6m マンホール工(組立2号) 2か所 取付管工 1か所 人孔蓋取替工 3か所 付帯工 一式
変更の理由	通行止めに係る地元との調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000007号
工 事 名	菖蒲ヶ丘団地B棟污水处理場屋根修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市吉礼582
変更後の工事概要	菖蒲ヶ丘団地 B棟污水处理場 施工規模235㎡ 上記の屋根修繕工事（折版屋根はげ式工法）
変更の理由	屋根部材支持金物取付部の下地補強、調整による増額及び工期延長