

令和元年度工事更改契約調(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 30 年度	H30.12.20	道路改良工事 砂山地区砂山南3丁目から今福地区葵町まで	(株)中山建設	111,910,680	95,601,118		H30.12.21	H30.12.21		別紙のとおり
	第 144 号	R1.8.16					R1.8.17	R1.12.10			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	市道有功123号線災害復旧工事	(株)三愛基礎工業	66,084,120	59,004,110		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 191 号	R1.8.19					R1.8.23	R1.11.11			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修工事その2	良誠工業(株)	77,545,080	69,394,506	103,630,320	H30.12.27	H30.12.27	49.34%	別紙のとおり
	第 202 号	R1.8.5			115,803,000		34,235,814	R1.8.18	R1.12.6		
耕地	平成 30 年度	H31.2.8	ロノ池災害復旧工事	(有)ロータリーサービス	9,944,640	8,791,200		H31.2.9	H31.2.9		別紙のとおり
	第 203 号	R1.8.28					R1.8.31	R1.9.30			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修関連工事その1	良誠工業(株)	77,566,680	69,535,355	126,783,360	H30.12.27	H30.12.27	82.33%	別紙のとおり
	第 204 号	R1.8.5			141,427,080		57,248,005	R1.8.28	R2.2.19		
道管理	平成 30 年度	H31.2.12	緊急避難道路整備工事 名草地区毛見	(株)希真産業	23,578,560	20,950,920		H31.2.13	H31.2.13		別紙のとおり
	第 231 号	R1.8.7					R1.8.11	R1.10.31			
道管理	平成 30 年度	H31.3.7	梶橋補修工事	良誠工業(株)	44,200,080	39,268,971	44,102,880	H31.3.8		12.31%	別紙のとおり
	第 232 号	R1.8.9			49,641,120		4,833,909	R1.8.24			
公園	平成 30 年度	H31.3.7	雑賀崎灯台周辺眺望広場整備工事	(株)松原園	19,987,560	17,798,400	17,494,920	H31.3.8		-1.71%	別紙のとおり
	第 235 号	R1.8.8			19,647,360		-303,480	R1.8.9			
都再生	平成 30 年度	H31.3.5	和歌の浦ガイダンス施設外構工事	(株)共立建設	4,559,760	4,003,560	3,047,760	H31.3.6		-23.87%	別紙のとおり
	第 245 号	R1.8.7			3,472,200		-955,800	R1.10.1			
河川	平成 30 年度	H31.3.26	雄の山川河川改良工事	(株)中野建設	10,747,080	9,999,990	9,755,640	H31.3.27		-2.44%	別紙のとおり
	第 254 号	R1.8.19			10,484,640		-244,350	R1.12.21			
農林	平成 30 年度	H31.3.29	林道笠松線災害復旧工事	根田建設(株)	3,557,520	3,191,400		H31.3.30	H31.3.30		別紙のとおり
	第 260 号	R1.8.29					R1.8.31	R1.12.31			
農林	平成 30 年度	H31.3.29	林道笠松線附帯施設災害復旧工事	根田建設(株)	14,076,720	12,630,600		H31.3.30	H31.3.30		別紙のとおり
	第 261 号	R1.8.29					R1.8.31	R2.3.30			
道建設	平成 30 年度	H31.3.14	今福霊園フェンス設置工事	(株)柳原重機工業	14,348,880	12,680,139		H31.3.15	H31.3.15		別紙のとおり
	第 276 号	R1.8.6					R1.8.16	R1.10.5			
教施設	平成 30 年度	H31.3.8	城東中学校外小学校3校冷暖房設備工事	藤本開発(株)	16,102,800	14,491,278	14,600,520	H31.3.9		0.75%	別紙のとおり
	第 277 号	R1.8.19			16,224,840		109,242	R1.9.4			
教施設	平成 30 年度	H31.3.15	東和中学校外小学校1校冷暖房設備工事	(株)藤島建設	12,020,400	10,816,205	10,864,800	H31.3.16		0.45%	別紙のとおり
	第 281 号	R1.8.8			12,077,640		48,595	R1.8.12			
教施設	平成 30 年度	H31.3.7	東中学校外小学校2校冷暖房設備工事	和歌山配管工事(株)	13,402,800	12,060,360	12,139,200	H31.3.8		0.65%	別紙のとおり
	第 282 号	R1.8.1			13,500,000		78,840	R1.8.4			

# 令和元年度工事更改契約調(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	平成 30 年度	H31.3.14	貴志中学校外小学校2校冷暖房設備工事	山下アロー設備(株)	14,331,600	12,897,779	12,992,400	H31.3.15		0.73%	別紙のとおり
	第 285 号	R1.8.8			14,439,600		94,621	R1.8.11			
教施設	平成 30 年度	H31.3.7	安原小学校ブロック塀改修工事	(株)幸輝開発	11,523,600	10,322,640	10,264,320	H31.3.8		-0.56%	別紙のとおり
	第 293 号	R1.8.23			11,458,800		-58,320	R1.9.2			
教施設	平成 30 年度	H31.3.14	城東中学校外1校ブロック塀改修工事	(株)吉本園芸	22,626,000	20,358,000		H31.3.15	H31.3.15		別紙のとおり
	第 296 号	R1.8.7					R1.8.11	R1.9.27			
河川	平成 30 年度	H31.3.26	下水道整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目	(株)青木実業	17,690,400	17,388,000		H31.3.27	H31.3.27		別紙のとおり
	第 297 号	R1.8.6					R1.8.8	R1.9.7			
教施設	平成 30 年度	H31.3.20	東和中学校ブロック塀改修工事	(有)西尾組	35,251,200	31,725,943		H31.3.21	H31.3.21		別紙のとおり
	第 300 号	R1.8.13					R1.8.17	R1.9.16			
教施設	平成 30 年度	H31.3.20	西浜中学校外1校ブロック塀改修工事	(株)吉本園芸	29,170,800	26,246,624		H31.3.21	H31.3.21		別紙のとおり
	第 301 号	R1.8.15					R1.8.17	R1.9.16			
耕地	平成 31 年度	R1.6.12	農道改良工事 紀伊地区弘西	紀陽竹中(株)	3,799,440	3,354,392	3,750,840	R1.6.13		11.82%	別紙のとおり
	第 22 号	R1.8.28			4,248,720		396,448	R1.9.20			
公建築	平成 31 年度	R1.6.13	農産物直売センター撤去工事	(株)藤本水道	5,270,400	4,734,702	5,064,120	R1.6.14		6.96%	別紙のとおり
	第 32 号	R1.8.28			5,637,600		329,418	R1.9.11			
耕地	平成 31 年度	R1.6.25	農道改良工事 名草地区内原	(株)エコス	1,779,840	1,565,935	1,658,880	R1.6.26		5.94%	別紙のとおり
	第 38 号	R1.8.29			1,885,680		92,945	R1.9.23			

工 事 番 号	第18000144号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南3丁目から今福地区葵町まで
変更後の工事場所	和歌山市砂山南3丁目から葵町地内まで
変更後の工事概要	土工 1式 構造物取壊工 1式 路面排水工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 交通安全施設移設工 1式 安全費 1式
変更の理由	施工区間の地元調整および電柱等の移設協議に時間を要したための工期延期。

工 事 番 号	第18000191号
工 事 名	市道有功123号線災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市園部地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・植生工 470㎡</li><li>・擁壁工 72㎡</li><li>・現場打受圧板設置工 45基</li><li>・グラウンドアンカー工 45本</li><li>・付帯工 1式</li></ul>
変更の理由	<p>本工事にあたり、現場詳細測量を実施したところ、現状法面に差異が見られ、再度安定解析および関係機関との協議により不測の日数を要し、工期内に完了することが困難となったため、工事請負契約書第21条、23条に基づき工期延長を行う</p>

工 事 番 号	第18000202号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・水路工 1式</li><li>・導水路工 1式</li><li>・流入水路工 1式</li><li>・軽量盛土工 1式</li><li>・付帯工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・地質調査 1式</li></ul>
変更の理由	<p>今年度内の河道改修完了を目指しているが、近隣に仮置きヤードを確保することが可能となったため、工事進捗を図るためにも法覆護岸工等の増工を行う。 工事請負契約書第19条、第21条に基づき契約変更（金額及び工期）を行う。</p>

工 事 番 号	第18000203号
工 事 名	口ノ池災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市直川地内
変更後の工事概要	洪水吐工 L = 25.60m 土工 一式 洪水吐工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	復旧延長が当初設計より長かったためかご工 施工延長を延長、また湧水により増工が遅 れ、工期限内に完成するのが困難となったた め。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000204号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・迂回路工 1式</li><li>・橋梁下部工 1式</li><li>・排水工 1式</li><li>・水路下流取付工 1式</li><li>・護岸工 1式</li><li>・二重締切工 1式</li><li>・橋梁上部工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	前代川準用河川改修事業は令和2年3月に完成を目指しておりますが、地元協議や関連工事との調整により遅れが生じています。このため、工事の進捗を図るため、本工事に仮設工及び橋梁上部工の増工。また、175日間の工期延期。

工 事 番 号	第18000231号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 名草地区毛見
変更後の工事場所	和歌山市毛見地内
変更後の工事概要	土工 一式 取壊し工 一式 自由勾配側溝 L = 38.5 m 床板工 L = 37.0 m 舗装工 A = 287 m <sup>2</sup>
変更の理由	他工事との調整による工期延期。



年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000232号
工 事 名	梶橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・・・・・・1式 橋面補修工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	施工にあたり現地を確認したところ、損傷が拡大しており、断面修復材による補修数量が増加したことにより増工となった。 また、橋面防水を施工するにあたり、舗装を切削したところ、レベリング層が含まれており舗装厚が厚いことが判明した。これらの切削及びレベリング層を施工することによる変更。

年度	平成30年度
工事番号	第18000235号
工事名	雑賀崎灯台周辺眺望広場整備工事
変更後の工事場所	和歌山市雑賀崎地内
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 公園施設設置工 一式
変更の理由	地被類植栽工において、設計数量に変更が生じたため。

工 事 番 号	第18000245号
工 事 名	和歌の浦ガイドンス施設外構工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 1式 立入り防止柵工 1式
変更の理由	工事施工時における現場精査の結果、灯籠移設、既存伐木材・倒壊門扉積処分、池内除草工について増工。現地測量精査の結果、除草工、伐木除根工、不陸整正、上層路盤工について減工。 また、本工事において施工を予定していたメッシュフェンスについて、地域のまちづくり活動団体が、その代替となるフェンスを工事完了後に現地に設置することとなったため、メッシュフェンス (L=82m) を減工。

工 事 番 号	第18000254号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河床浚渫工 L=23.0m 護岸撤去・復旧工 L=12.2m (左岸L=5.5m、右岸L=6.7m) 河床コンクリート L=4.0m 試掘工 2箇所 φ400VU管 布設工 L=13.90m 既設φ400HP管 撤去・復旧工 (撤去工L=8.10m、閉塞工L=8.00m) マンホール(組立1号) 1箇所 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、人孔及び管渠の位置変更に伴う管渠土工及び復旧工の減工となったため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000260号
変更後の工事場所	林道笠松線災害復旧工事
変更後の工事概要	土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式
変更の理由	本工事に伴う合併工事（林道笠松線附帯施設災害復旧工事）において、工程調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000261号
変更後の工事場所	林道笠松線附帯施設災害復旧工事
変更後の工事概要	土工 一式 かご工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	当該林道に隣接する農業用水路において、本工事施工に伴う用水対応等の地元調整に不測の日数を要したため。

<p>工 事 番 号</p>	<p>第18000276号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>今福霊園フェンス設置工事</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・一式                  構造物撤去工・・・・・・・・一式                  フェンス設置工・・・・・・・・一式                  付帯工・・・・・・・・・・一式                  仮設工・・・・・・・・・・一式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>本工事について、1工区の既存擁壁の老朽化が著しく、既存擁壁の補修工事が追加されたこと、また、1工区北側の交差点の通行の安全確保のために、霊園内に道路反射鏡設置工事が追加されたことに伴い、材料の手配並びに霊園管理者との追加工事に係る日程調整に不測の日数を要したため</p>

工 事 番 号	第 18000277 号
工 事 名	城東中学校外小学校3校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	和歌山市美園町二丁目64番外3か所
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 城東中学校 4室 大新小学校 1室 広瀬小学校 1室 新南小学校 2室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基く請求を受け増額変更となった。



工 事 番 号	第18000281号
工 事 名	東和中学校外小学校1校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 東和中学校 3室 宮前小学校 2室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	第18000282号
工 事 名	東中学校外小学校2校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 東中学校 3室 岡崎小学校 1室 山東小学校 1室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	第18000285号
工 事 名	貴志中学校外小学校2校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 貴志中学校 3室 貴志小学校 1室 貴志南小学校 1室
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	18000293
工 事 名	安原小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市江南字森野239番1
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設 工事・・・一式 ・安原小学校 L=158m
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議及び当初設計と実際の地中内既存基礎形状に相違があったことにより、増し打ち基礎を一部減工した結果、差し引き減額変更となった

工 事 番 号	第18000296号
工 事 名	城東中学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市美園町二丁目64番外1か所
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・城東中学校 L=160m ・日進中学校 L=70.7m
変更の理由	ブロック塀の撤去改修にあたり、地元協議及び調整に不測の日数を要したため工期変更が必要となった。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	18000297
工 事 名	下水路整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	モルタル注入充填工 L = 39.0 m 撤去工 一式 充填工 一式 仮設工 一式
変更の理由	モルタル注入充填後の家屋・地盤等の変位調査する必要があるため

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000300号
工 事 名	東和中学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・東和中学校 L=491m
変更の理由	ブロック塀の撤去改修にあたり、地元協議及び調整に不測の日数を要したため工期延期が必要となった。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第 18000301 号
変更後の工事場所	西浜中学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・ 一式 ・西浜中学校 L=208m ・西和中学校 L=48.5m
変更の理由	ブロック塀の撤去改修にあたり、改修方法の協議及び調整に不測の日数を要したため、工期延期が必要となった。



## 様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和 元 年度
工 事 番 号	第 19000022 号
工 事 名	農道改良工事 紀伊地区弘西
変更後の工事場所	和歌山市弘西地内
変更後の工事概要	ガードレール設置工 一式
変更の理由	地元自治会及び隣接する住民から設置延長増の要望があったため、延長増による増額変更。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000032号
工 事 名	農産物直売センター撤去工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 建屋解体撤去工事 一式 木造（一部鉄骨造）平屋建 延べ面積92.41m<sup>2</sup></li><li>・ 外構撤去工事 一式</li><li>・ 電気設備解体撤去工事 一式</li><li>・ 機械設備解体撤去工事 一式</li></ul>
変 更 の 理 由	管理者との仮囲い設置前の事前協議により、設置延長に変更が生じ、仮囲い設置費及び基礎費等が増工。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000038号
工 事 名	農道改良工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ガードレール設置工 L=69m
変更の理由	地元から施工延長をL=65mから69mに延ばして欲しいとの要望があったため。