

令和元年度工事更改契約調(9月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H30.12.12 | 魁橋上部工工事その1 | (株)豊工業所 | 145,698,480 | 144,720,000 | | H30.12.13 | H30.12.13 | | 別紙のとおり |
| | 第 148 号 | R1.9.13 | | | | | R1.10.18 | R1.11.30 | | | |
| 公建築 | 平成 30 年度 | H31.1.7 | 和歌山市宮本町地下駐車場改修工事 | (株)ワグ建設 | 118,584,000 | 106,380,000 | 119,052,000 | H31.1.8 | | 11.91% | 別紙のとおり |
| | 第 158 号 | R1.9.20 | | | 132,796,000 | | 12,672,000 | R1.10.14 | | | |
| 耕地 | 平成 30 年度 | H31.2.8 | 口ノ池災害復旧工事 | (有)ロータリーサービス | 9,944,640 | 8,791,200 | 10,982,520 | H31.2.9 | | 24.93% | 別紙のとおり |
| | 第 203 号 | R1.9.26 | | | 12,424,320 | | 2,191,320 | R1.9.30 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H31.2.6 | 市道加太47号線災害復旧工事 | ワタカ建設(株) | 69,514,200 | 62,475,624 | 63,053,640 | H31.2.7 | | 0.93% | 別紙のとおり |
| | 第 214 号 | R1.9.13 | | | 70,157,880 | | 578,016 | R1.9.19 | | | |
| 公建築 | 平成 30 年度 | H31.1.17 | 和歌山市駅前西側シェルター新築工事 | 浅井建設(株) | 25,952,400 | 23,354,269 | 18,617,000 | H31.1.18 | | -20.28% | 別紙のとおり |
| | 第 218 号 | R1.9.24 | | | 20,695,900 | | -4,737,269 | R2.3.15 | | | |
| 道管理 | 平成 30 年度 | H31.2.6 | 宮北跨線橋補修工事 | (株)北内組 | 90,709,200 | 81,429,913 | 84,627,720 | H31.2.7 | | 3.93% | 別紙のとおり |
| | 第 220 号 | R1.9.18 | | | 94,272,120 | | 3,197,807 | R1.9.24 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H31.3.14 | 紀伊149号線道路改良工事その4 | 中村設備工業(株) | 26,096,040 | 23,076,446 | 26,097,120 | H31.3.15 | | 13.09% | 別紙のとおり |
| | 第 256 号 | R1.9.18 | | | 29,513,160 | | 3,020,674 | R1.10.10 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H31.3.13 | 有功105号線道路改良工事その2 | (有)川崎組 | 27,574,560 | 24,497,993 | | H31.3.14 | H31.3.14 | | 別紙のとおり |
| | 第 273 号 | R1.9.17 | | | | | R1.9.19 | R1.10.31 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H31.3.14 | 今福霊園フェンス設置工事 | (株)柳原重機工業 | 14,348,880 | 12,680,139 | 12,932,980 | H31.3.15 | | 1.99% | 別紙のとおり |
| | 第 276 号 | R1.9.27 | | | 14,634,960 | | 252,841 | R1.10.5 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.14 | 西浜中学校外小学校2校冷暖房設備工事 | 山下アロー設備(株) | 17,539,200 | 15,783,533 | 15,860,880 | H31.3.15 | | 0.49% | 別紙のとおり |
| | 第 278 号 | R1.9.3 | | | 17,625,600 | | 77,347 | R1.9.10 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.7 | 西和中学校外小学校3校冷暖房設備工事 | (株)藤島建設 | 24,040,800 | 21,634,563 | 21,751,200 | H31.3.8 | | 0.54% | 別紙のとおり |
| | 第 279 号 | R1.9.17 | | | 24,181,200 | | 116,637 | R1.10.3 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.7 | 高積中学校外小学校3校冷暖房設備工事 | (株)藤島建設 | 20,487,600 | 18,437,443 | 18,543,600 | H31.3.8 | | 0.58% | 別紙のとおり |
| | 第 280 号 | R1.9.17 | | | 20,617,200 | | 106,157 | R1.10.3 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.7 | 紀之川中学校外小学校3校幼稚園1園冷暖房設備工事 | (株)藤島建設 | 24,699,600 | 22,228,622 | 22,183,200 | H31.3.8 | | -0.20% | 別紙のとおり |
| | 第 283 号 | R1.9.19 | | | 24,656,400 | | -45,422 | R1.10.3 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.14 | 紀伊中学校外小学校4校冷暖房設備工事 | (株)ハタノ設備 | 22,485,600 | 20,236,491 | 20,595,600 | H31.3.15 | | 1.77% | 別紙のとおり |
| | 第 287 号 | R1.9.17 | | | 22,885,200 | | 359,109 | R1.10.10 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.14 | 城東中学校外1校ブロック塀改修工事 | (株)吉本園芸 | 22,626,000 | 20,358,000 | 20,930,400 | H31.3.15 | | 2.81% | 別紙のとおり |
| | 第 296 号 | R1.9.19 | | | 23,274,000 | | 572,400 | R1.9.27 | | | |
| 河川 | 平成 30 年度 | H31.3.26 | 下水道整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目 | (株)青木実業 | 17,690,400 | 17,388,000 | | H31.3.27 | H31.3.27 | | 別紙のとおり |
| | 第 297 号 | R1.9.6 | | | | | R1.9.7 | R1.11.1 | | | |

令和元年度工事更改契約調(9月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|----------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|-------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.20 | 東和中学校ブロック塀改修工事 | (有)西尾組 | 35,251,200 | 31,725,943 | 34,495,200 | H31.3.21 | | 8.73% | 別紙のとおり |
| | 第 300 号 | R1.9.13 | | | 38,330,280 | | 2,769,257 | R1.9.16 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H31.3.20 | 西浜中学校外1校ブロック塀改修工事 | (株)吉本園芸 | 29,170,800 | 26,246,624 | 27,723,600 | H31.3.21 | | 5.63% | 別紙のとおり |
| | 第 301 号 | R1.9.13 | | | 30,823,200 | | 1,476,976 | R1.9.16 | | | |
| 河川 | 平成 30 年度 | H31.3.25 | 下水道整備工事 宮地区鳴神 | 根田建設(株) | 7,214,400 | 6,367,680 | | H31.3.26 | H31.3.26 | | 別紙のとおり |
| | 第 307 号 | R1.9.13 | | | | | R1.9.16 | R1.10.31 | | | |
| 公園 | 平成 31 年度 | R1.6.19 | 土入児童遊園整備工事 | (株)松原園 | 2,148,120 | 1,913,025 | 1,959,120 | R1.6.20 | | 2.41% | 別紙のとおり |
| | 第 9 号 | R1.9.5 | | | 2,199,460 | | 46,095 | R1.9.7 | | | |
| 公建築 | 平成 31 年度 | R1.6.6 | (仮称)和歌山市動物愛護センター屋外整備工事 | 中村設備工業(株) | 35,056,800 | 31,546,800 | 34,236,000 | R1.6.7 | | 8.52% | 別紙のとおり |
| | 第 20 号 | R1.9.6 | | | 38,048,400 | | 2,689,200 | R1.9.24 | | | |
| 教施設 | 平成 31 年度 | R1.6.13 | 市立和歌山高等学校食堂調理室改修工事 | 辰巳工務店 | 8,888,000 | 7,977,200 | 8,712,000 | R1.6.14 | | 9.21% | 別紙のとおり |
| | 第 33 号 | R1.9.30 | | | 9,713,000 | | 734,800 | R1.10.11 | | | |
| 教施設 | 平成 31 年度 | R1.7.3 | 芦原小学校ブロック塀改修工事 | (株)藤本水道 | 4,622,400 | 4,153,420 | | R1.7.4 | R1.7.4 | | 別紙のとおり |
| | 第 47 号 | R1.9.18 | | | | | R1.9.21 | R1.11.5 | | | |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成30年度 |
| 工 事 番 号 | 第 18000148 号 |
| 工 事 名 | 魁橋上部工工事その1 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 上部工形式 単純鋼・コンクリート合成橋 幅員 W=14.8m (一期施工W=8.5m) 工場製作工 1式 鋼橋架設工 1式 現場塗装工 1式 橋面工 1式 架設工 1式 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 工事使用材料が全国的に不足しその調達に不測の日数を要したため |

| | |
|-----------|---|
| 工 事 番 号 | 第18000158号 |
| 工 事 名 | 和歌山市営本町地下駐車場改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事 一式・駐車場塗装工事 一式・駐車区画整備工事 一式・事務所及ぼトイレ改修工事 一式・塔屋防水・外壁改修工事 一式（天井及び壁の漏水）・塔屋内装改修工事 一式・エレベーター棟増築工事 一式・外構工事 一式・料金所等解体工事 一式・電気撤去工事 一式・設備撤去工事 一式 |
| 変 更 の 理 由 | EV棟の掘削に際し、掘削底からの湧水があり、止水工事が必要となったため。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000203 号 |
| 工 事 名 | 口ノ池災害復旧工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市直川地内 |
| 変更後の工事概要 | 洪水吐工 L=26.80m 土工 一式 洪水吐工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 崩落箇所の拡大が認められたためかご工を増工し、また地元水利組合より計画断面について変更の要望があり、計画断面の変更及び施工延長の増工をしたため。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000214 号 |
| 工 事 名 | 市道加太47号線災害復旧工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 1式 護岸工 1式 付帯施設工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事において、コンクリート舗装工（t=200）のコンクリート配合において、誤った単価で違算していたため、訂正する。 よって、契約書第18条第2項及び第19条の規定により、設計書の増額をしたい。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第18000218号 |
| 工 事 名 | 和歌山市駅前西側シェルター新築工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 鉄骨造平屋建て1棟 シェルターB 189.6m ² |
| 変更の理由 | 資材の納期に想定以上の日数がかかり、施工を完了することが困難となり、一部施工を取りやめ減工としたため。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000220 号 |
| 工 事 名 | 宮北跨線橋補修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 橋梁補修工 1式 橋面補修工 1式 |
| 変更の理由 | 車線分離標設置工において、当初は既存施設を撤去後再利用する予定であったが、既存施設を撤去後確認したところ、基部の損傷が著しく再利用できないと判断した為、購入材料に変更することに伴う増額変更をいたしたい。（建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条） |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 「平成30年度」 |
| 工 事 番 号 | 第18000256号 |
| 工 事 名 | 紀伊149号線道路改良工事その4 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>施工延長 212.9m</p> <p>土工 一式</p> <p>排水工 スリット型排水側溝 138m</p> <p>路側工 歩車道境界ブロック 148m</p> <p>舗装工 車道舗装 歩道舗装 1580m²</p> <p>撤去工 一式</p> <p>防護柵工 一式</p> <p>標識工 警戒標識2基 カーブミラー1基</p> <p>仮設工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> |
| 変更の理由 | <p>本工事において、法面を擁壁化したことにより、沿線倉庫出入に支障が生じたため、コンクリート床版を施工する必要が生じたことによる増額変更。法面の擁壁化により集水柵を設置したが、耕作に支障が生じたため、堰板を設置する必要が生じたことによる増額変更。当初設計でアスファルト舗装と不陸整正を計上していたが、現道路盤に鉋滓が用いられており、車道の一部で設計高が確保できないため、鉋滓の撤去および路盤施工することによる増額変更の必要が生じたため。</p> |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 「平成30年度」 |
| 工 事 番 号 | 第18000273号 |
| 工 事 名 | 有功105号線道路改良工事その2 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・ 施工延長 90m・ 土工 一式・ 構造物撤去工 一式・ 排水構造物工 (自由勾配側溝) 80m・ 舗装工 268㎡・ 付帯工 一式・ 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | JR所有地の復旧方法等について、協議に不測の日数を要したため。 |

| | |
|-----------|--|
| 工 事 番 号 | 第18000276号 |
| 工 事 名 | 今福霊園フェンス設置工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・・・一式 構造物撤去工・・・・・・・・一式 フェンス設置工・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事について、墓地西側のフェンス設置 区間で老朽化が著しい擁壁の補修工事を追加 したこと、また、霊園北側の交差点部におい て、安全確保のため、道路反射鏡設置を追加 したことによる増工を行ったため |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第 18000278 号 |
| 工 事 名 | 西浜中学校外小学校2校冷暖房設備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市西小二里一丁目541番2外2か所 |
| 変更後の工事概要 | 冷暖房設備工事 一式 西浜中学校 3室 高松小学校 3室 雑賀小学校 2室 |
| 変更の理由 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に係る協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基く請求を受け増額変更となった。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000279 号 |
| 工 事 名 | 西和中学校外小学校 3 校冷暖房設備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 冷暖房設備工事 一式 西和中学校 2室 吹上小学校 4室 砂山小学校 2室 芦原小学校 2室 |
| 変更の理由 | 「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について」に係る、建設工事請負契約書第25条第6項に基づく増額変更。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第 18000280 号 |
| 工 事 名 | 高積中学校外小学校 3 校冷暖房設備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 冷暖房設備工事 一式 高積中学校 2室 西和佐小学校 2室 和佐小学校 1室 小倉小学校 4室 |
| 変更の理由 | 「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について」に係る、建設工事請負契約書第25条第6項に基づく増額変更。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000283 号 |
| 工 事 名 | 紀之川中学校外小学校3校 幼稚園1園冷暖房設備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市有本字中州668番1外4か所 |
| 変更後の工事概要 | 冷暖房設備工事 一式 紀之川中学校 2室 中之島小学校 3室 四箇郷小学校 2室 四箇郷北小学校 3室 中之島幼稚園 1室 |
| 変更の理由 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増工。また、中之島小学校の電気設備の配管ルートが変更となり、それに伴う減工。以上の理由により、減額変更となった。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000287 号 |
| 工 事 名 | 紀伊中学校外小学校 4 校冷暖房設備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 冷暖房設備工事 一式 紀伊中学校 3室 直川小学校 1室 紀伊小学校 3室 川永小学校 2室 山口小学校 1室 |
| 変更の理由 | <ul style="list-style-type: none">・「公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について」に係る、建設工事請負契約書第25条第6項に基づく増額変更。・配線経路の変更等により天井点検口、プルボックス、配線用遮断器、感知器の設置が必要になる事による増工及び、現場の詳細確認により室外機の防護ネットの設置、感知器の移設が不要になった事による減工。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第18000296号 |
| 工 事 名 | 城東中学校外1校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市美園町二丁目64番外1か所 |
| 変更後の工事概要 | ■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・城東中学校 L=160m ・日進中学校 L=70.7m |
| 変更の理由 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議及びブロック塀撤去時のモルタル幅木の剥落防止のため基礎カッター切りを追加した結果、増額変更となった。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 18000297 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 広瀬地区元町奉行丁2丁目 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | モルタル注入充填工 L = 39.0m 撤去工 一式 充填工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | モルタル注入充填後の家屋・地盤等の変位調査する必要があるため |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成30年度 |
| 工 事 番 号 | 第18000300号 |
| 工 事 名 | 東和中学校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・東和中学校 L=498m |
| 変更の理由 | グラウンド面の既存基礎の劣化が激しく、改修範囲を延長したため。 隣地側への雨水の流れ込み防止として基礎を嵩上げしたため。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第 18000301 号 |
| 工 事 名 | 西浜中学校外1校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・ 一式 ・西浜中学校 L=210m ・西和中学校 L=48.5m |
| 変更の理由 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づく協議及び、既設ブロック塀基礎が劣化していたため改修方法を変更したことによる増額、配線ルート変更による減額、既存ケーブル絶縁劣化判明による取替のため増工をしたことにより増額変更となった。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 18000307 号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 宮地区鳴神 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 管路工 L = 29.4 m φ700mmFRPM管布設工 L = 26.6 m マンホール工 (組立2号) 2か所 取付管工 1か所 人孔蓋取替工 3か所 付帯工 一式 |
| 変更の理由 | 通行止めに係る地元との調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|------------------------------|
| 年度 | 令和元年度 |
| 工事番号 | 第19000009号 |
| 工事名 | 土入児童遊園整備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市土入21番15 |
| 変更後の工事概要 | 公園施設撤去工 一式 公園施設設置工 一式 |
| 変更の理由 | 土壌検査方法改正による1項目の土壌検査が必要になるため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和1年度 |
| 工 事 番 号 | 第19000020号 |
| 工 事 名 | (仮称)和歌山市動物愛護センター屋外整備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>【(仮称)和歌山市動物愛護センター屋外整備工事】</p> <p>○構内外構工事 . . . 一式 コンクリート舗装工事227㎡、アスファルト舗装工事421㎡ ドッグランスペース(芝張り)工事249.2㎡、アルミ製大型門扉 W=5,000H=1,000、自転車置き場8.8㎡、カーポート24㎡、通路用 上屋11.2㎡ 植栽、駐車区画ライン引き メッシュフェンスH=1.0m L=14.0m メッシュフェンスH=1.2m L=38m 目隠し遮音フェンスH=1.18m L=50.8m ドッグラン用メッシュフェンスH=1.5m L=40.3m ・給排水設備工事 . . . 一式 ・電気設備工事 . . . 一式 ○解体工事 . . . 一式 ・犬舎 延床面積109.52㎡、薬品庫 延床面積16.98㎡、駐輪場 延床面積38.3㎡、浄化槽 延床面積12.0㎡、既設CBブロック塀撤去 L=114.6m H=1.45m ・機械設備解体撤去工事 . . . 一式 ・電気設備解体撤去工事 . . . 一式</p> |
| 変更の理由 | <p>敷地境界コンクリートブロック塀撤去に伴い、民地側畑への対策としてベニヤ板敷きの上、養生シート(W=2,000 L=56,500)とし、作業中の撤去がら等の片付け及び作業終了後の整理清掃を行う必要が生じたため等。</p> |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第19000033号 |
| 工 事 名 | 市立和歌山高等学校食堂調理室改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■高等学校食堂調理室改修 改修床面積20.7㎡ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 …一式 |
| 変更の理由 | <ul style="list-style-type: none">・撤去するコンクリートの厚みが設計では100mmとしていたが、実際300mmあったため、撤去するための増工。・当初保存する計画であった間仕切壁の間柱足元が腐食していたため、保存することは困難であった。撤去及び代替壁の設置に関する増工。・給水バルブ本体からの漏水と、ハンドル部の破損により開閉困難な状況のため、交換する必要が生じたことによる増工。・調理室コンセント回路の外部配管が支持不可能なため、調理室内天井コロガシ配線に変更するため減工。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和元年度 |
| 工 事 番 号 | 第 19000047 号 |
| 工 事 名 | 芦原小学校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・芦原小学校 L=41.3m |
| 変更の理由 | ブロック塀の撤去改修にあたり、関係機関との協議及び調整に不測の日数を要したため、工期変更が必要となった。 |