

令和元年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	平成 30 年度	H30.12.21	和歌山市駅前広場西側整備工事	(有)福嶋商会	143,911,080	123,092,006	130,958,880	H30.12.22		6.39%	別紙のとおり
	第 153 号	R2.3.24			153,098,760		7,866,874	R2.3.30			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修工事その2	良誠工業(株)	115,803,000	103,630,320	105,989,115	H30.12.27		2.28%	別紙のとおり
	第 202 号	R2.3.26			118,438,680		2,358,795	R2.3.30			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修関連工事その1	良誠工業(株)	141,427,080	126,783,360	127,843,508	H30.12.27		0.84%	別紙のとおり
	第 204 号	R2.3.26			142,609,680		1,060,148	R2.3.30			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修関連工事その1	良誠工業(株)	142,609,680	127,843,508	123,839,508	H30.12.27		-3.13%	別紙のとおり
	第 204 号	R2.3.26			138,144,780		-4,004,000	R2.3.30			
道建設	平成 30 年度	H31.3.19	坂田磯の浦線道路新設改良工事その3	ワタカ建設(株)	140,513,400	122,323,694	129,196,380	H31.3.20		5.62%	別紙のとおり
	第 241 号	R2.3.25			148,403,340		6,872,686	R2.3.30			
農林	平成 30 年度	H31.3.29	林道笠松線附帯施設災害復旧工事	根田建設(株)	14,076,720	12,630,600	13,924,220	H31.3.30		10.24%	別紙のとおり
	第 261 号	R2.3.18			15,519,920		1,293,620	R2.3.30			
河川	平成 30 年度	H31.3.20	前代川護岸改修工事その3	庄司建設工業	49,441,320	44,380,821	52,015,532	H31.3.21		17.20%	別紙のとおり
	第 299 号	R2.3.23			57,947,620		7,634,711	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.7.23	貴志小学校外9校トイレ改修工事	(株)中山建設	547,915,500	546,700,000	565,510,000	R1.7.24		3.44%	別紙のとおり
	第 3 号	R2.3.27			566,835,500		18,810,000	R2.3.30			
農林	平成 31 年度	R1.5.17	田ノ浦漁港災害復旧工事(西護岸)	(株)杖村舗装建設	18,610,900	16,747,500	16,161,200	R1.5.18		-3.50%	別紙のとおり
	第 13 号	R2.3.12			17,959,700		-586,300	R2.3.22			
農林	平成 31 年度	R1.5.17	田ノ浦漁港災害復旧工事(西護岸)	(株)杖村舗装建設	17,959,700	16,161,200		R1.5.18	R1.5.18		別紙のとおり
	第 13 号	R2.3.17					R2.3.22	R2.3.30			
道建設	平成 31 年度	R1.6.5	楠見162号線道路新設改良工事その2	(株)土谷組	76,882,300	69,076,700	78,458,600	R1.6.6		13.58%	別紙のとおり
	第 18 号	R2.3.25			87,324,600		9,381,900	R2.3.30			
農林	平成 31 年度	R1.7.5	雑賀崎漁港災害復旧工事(突堤 I)	(株)東組	11,072,600	10,780,000	11,167,200	R1.7.6		3.59%	別紙のとおり
	第 28 号	R2.3.26			11,470,800		387,200	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.8.28	宮北跨線橋耐震補強工事その2	(株)畑中産業 和歌山営業所	68,671,900	61,217,200	71,478,000	R1.8.29		16.76%	別紙のとおり
	第 54 号	R2.3.11			80,182,300		10,260,800	R2.3.25			
道建設	平成 31 年度	R1.8.20	岡崎130号線道路新設改良工事その2	(株)川嶋工業 和歌山支店	143,276,100	123,992,497	125,947,800	R1.8.21		1.58%	別紙のとおり
	第 55 号	R2.3.13			145,535,500		1,955,303	R2.3.27			
街路	平成 31 年度	R1.9.27	友ヶ島砲台整備工事	森田鉄建(株)	15,895,000	15,840,000	16,181,000	R1.9.28		2.15%	別紙のとおり
	第 62 号	R2.3.19			16,238,200		341,000	R2.3.30			
道建設	平成 31 年度	R1.11.20	魁橋仮橋撤去工事	(株)浅川組	30,416,100	30,416,100	21,443,400	R1.11.21		-29.50%	別紙のとおり
	第 73 号	R2.3.19			21,443,400		-8,972,700	R2.3.30			

令和元年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	平成 31 年度	R1.8.6	桑山井戸線道路改良工事	(有)光華園	27,133,700	24,062,280	25,418,800	R1.8.7		5.64%	別紙のとおり
	第 76 号	R2.3.13			28,663,800		1,356,520	R2.3.28			
河川	平成 31 年度	R1.9.4	前代川護岸改修関連工事その2	庄司建設工業	30,207,100	26,986,634		R1.9.5	R1.9.5		別紙のとおり
	第 88 号	R2.3.19					R2.3.30	R2.5.29			
道管理	平成 31 年度	R1.10.8	新南歩道補修工事	力土建(有)	68,247,300	61,259,000	62,437,100	R1.10.9		1.92%	別紙のとおり
	第 100 号	R2.3.24			69,560,700		1,178,100	R2.3.30			
公建築	平成 31 年度	R1.10.8	杭の瀬児童館解体撤去工事	(株)中澤工業	30,030,000	27,027,000		R1.10.9	R1.10.9		別紙のとおり
	第 102 号	R2.3.2					R2.3.6	R2.3.30			
公建築	平成 31 年度	R1.10.8	杭の瀬児童館解体撤去工事	(株)中澤工業	30,030,000	27,027,000	23,023,000	R1.10.9		-14.81%	別紙のとおり
	第 102 号	R2.3.25			25,586,000		-4,004,000	R2.3.30			
道建設	平成 31 年度	R1.10.8	西脇19号線道路改良工事その4	(株)上中建設	32,970,300	29,204,450	30,278,600	R1.10.9		3.68%	別紙のとおり
	第 105 号	R2.3.13			34,183,600		1,074,150	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	大関橋耐震補強工事	(株)里村建設	18,682,400	18,681,850	21,456,600	R1.11.30	R1.11.30	14.85%	別紙のとおり
	第 107 号	R2.3.11			21,457,700		2,774,750	R2.3.18	R2.3.30		
道建設	平成 31 年度	R1.10.8	宮前87号線道路改良工事その4	力土建(有)	38,009,400	34,101,100		R1.10.9	R1.10.9		別紙のとおり
	第 108 号	R2.3.6					R2.3.16	R2.6.5			
耕地	平成 31 年度	R1.10.17	農道改良工事 安原地区本渡	(株)オオジ建設	35,291,300	31,429,970	31,505,100	R1.10.18		0.24%	別紙のとおり
	第 115 号	R2.3.18			35,376,000		75,130	R2.3.25			
教施設	平成 31 年度	R1.11.12	西和中学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	56,683,000	56,650,000	57,453,000	R1.11.13	R1.11.13	1.42%	別紙のとおり
	第 118 号	R2.3.9			57,497,000		803,000	R2.3.11	R2.3.27		
教施設	平成 31 年度	R1.11.29	野崎西小学校外1校ブロック塀改修工事	(株)上中建設	7,832,000	7,037,470		R1.11.30	R1.11.30		別紙のとおり
	第 120 号	R2.3.4					R2.3.8	R2.3.29			
教施設	平成 31 年度	R1.10.23	紀之川中学校部室新築工事	(有)芳野組	49,490,100	49,390,000	52,822,000	R1.10.24		6.95%	別紙のとおり
	第 123 号	R2.3.10			52,933,100		3,432,000	R2.3.21			
河川	平成 31 年度	R1.11.22	前代川護岸改修関連工事その1	力土建(有)	79,939,200	71,855,300		R1.11.23	R1.11.23		別紙のとおり
	第 125 号	R2.3.19					R2.3.31	R2.7.29			
道建設	平成 31 年度	R1.11.7	和歌浦観光遊歩道整備工事その1	(株)三愛基礎工業	52,778,000	47,318,671	58,492,500	R1.11.8		23.61%	別紙のとおり
	第 128 号	R2.3.19			65,241,000		11,173,829	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.11.12	東中学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	60,247,000	60,170,000		R1.11.13	R1.11.13		別紙のとおり
	第 130 号	R2.3.10					R2.3.11	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.11.12	東中学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	60,247,000	60,170,000	60,104,000	R1.11.13		-0.11%	別紙のとおり
	第 130 号	R2.3.25			60,151,000		-66,000	R2.3.30			

令和元年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	平成 31 年度	R1.11.22	大浦川河川改良工事	(株)共立建設	10,325,700	9,077,970	9,660,200	R1.11.23		6.41%	別紙のとおり
	第 133 号	R2.3.18			10,989,000		582,230	R2.3.21			
耕地	平成 31 年度	R1.11.22	小規模土地改良事業 吉礼水路改良工事	和永建設工業(株)	5,907,000	5,149,100	5,381,200	R1.11.23		4.51%	別紙のとおり
	第 135 号	R2.3.12			6,173,200		232,100	R2.3.21			
教施設	平成 31 年度	R1.11.12	四箇郷北小学校ブロック塀改修工事	三笠建設(株)	36,707,000	33,033,000	33,176,000	R1.11.13		0.43%	別紙のとおり
	第 138 号	R2.3.10			36,868,700		143,000	R2.3.11			
道管理	平成 31 年度	R1.11.7	山田池土砂撤去工事	(株)三愛基礎工業	9,999,000	9,900,000	11,053,900	R1.11.8	R1.11.8	11.66%	別紙のとおり
	第 139 号	R2.3.4			11,165,000		1,153,900	R2.3.6	R2.3.20		
公建築	平成 31 年度	R1.11.14	小倉支所外壁等修繕工事	三協樹脂建材(株)	8,376,500	7,509,700	7,931,000	R1.11.15		5.61%	別紙のとおり
	第 142 号	R2.3.10			8,853,900		421,300	R2.3.13			
教施設	平成 31 年度	R1.11.15	雑賀小学校ブロック塀改修工事	(株)ReR建築事務所	14,982,000	13,479,042		R1.11.16	R1.11.16		別紙のとおり
	第 145 号	R2.3.13					R2.3.14	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.11.15	雑賀小学校ブロック塀改修工事	(株)ReR建築事務所	14,982,000	13,479,042	14,575,000	R1.11.16		8.13%	別紙のとおり
	第 145 号	R2.3.26			16,203,000		1,095,958	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.11.27	名草小学校外1校ブロック塀改修工事	(有)西尾組	45,826,000	41,243,123	41,778,000	R1.11.28		1.30%	別紙のとおり
	第 146 号	R2.3.25			46,431,000		534,877	R2.3.26			
教施設	平成 31 年度	R1.11.5	砂山小学校外1校ブロック塀改修工事	(株)ReR建築事務所	20,548,000	18,384,696		R1.11.6	R1.11.6		別紙のとおり
	第 147 号	R2.3.3					R2.3.4	R2.3.19			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	山口28号線外3路線舗装修繕工事	(株)幸輝開発	10,613,900	9,300,819		R1.11.30	R1.11.30		別紙のとおり
	第 148 号	R2.3.4					R2.3.8	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	山口28号線外3路線舗装修繕工事	(株)幸輝開発	10,613,900	9,300,819	9,940,700	R1.11.30		6.88%	別紙のとおり
	第 148 号	R2.3.23			11,344,300		639,881	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	墓ノ谷線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	15,946,700	14,038,453		R1.11.30	R1.11.30		別紙のとおり
	第 149 号	R2.3.5					R2.3.8	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	墓ノ谷線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	15,946,700	14,038,453	14,649,800	R1.11.30		4.35%	別紙のとおり
	第 149 号	R2.3.23			16,641,900		611,347	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	野崎64号線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	13,140,600	11,555,923		R1.11.30	R1.11.30		別紙のとおり
	第 150 号	R2.3.5					R2.3.8	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.29	野崎64号線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	13,140,600	11,555,923	13,534,400	R1.11.30		17.12%	別紙のとおり
	第 150 号	R2.3.23			15,391,200		1,978,477	R2.3.30			
河川	平成 31 年度	R1.12.5	下水道災害復旧工事 紀伊地区弘西	岡野エンジニアリング(株)	9,821,900	9,812,000	10,033,100	R1.12.6		2.25%	別紙のとおり
	第 154 号	R2.3.10			10,044,100		221,100	R2.3.30			

令和元年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	平成 31 年度	R1.11.7	西脇小学校外1園ブロック塀改修工事	(株)中原建設	16,533,000	14,835,810	15,048,000	R1.11.8	R1.11.8	1.43%	別紙のとおり
	第 155 号	R2.3.4			16,775,000		212,190	R2.3.6	R2.3.30		
教施設	平成 31 年度	R1.11.7	木本小学校ブロック塀改修工事	ヤスキ水道工業(株)	22,484,000	20,233,045		R1.11.8	R1.11.8		別紙のとおり
	第 156 号	R2.3.2					R2.3.6	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.11.22	岡崎小学校外2校ブロック塀改修工事	カメイ建設(株)	21,604,000	19,439,543		R1.11.23	R1.11.23		別紙のとおり
	第 157 号	R2.3.19					R2.3.21	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.11.22	岡崎小学校外2校ブロック塀改修工事	カメイ建設(株)	21,604,000	19,439,543	19,690,000	R1.11.23		1.29%	別紙のとおり
	第 157 号	R2.3.26			21,890,000		250,457	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.11.14	サイクリングロード外整備工事	(株)貴志安商店	5,238,200	4,590,729	5,038,000	R1.11.15	R1.11.15	9.74%	別紙のとおり
	第 158 号	R2.3.10			5,748,600		447,271	R2.3.13	R2.3.30		
教施設	平成 31 年度	R1.11.25	城東中学校ブロック塀改修工事	(株)ReR建築事務所	14,729,000	13,255,000	12,815,000	R1.11.26	R1.11.26	-3.32%	別紙のとおり
	第 165 号	R2.3.24			14,245,000		-440,000	R2.3.24	R2.3.30		
道管理	平成 31 年度	R1.11.22	市道西山東76号線 道路改良工事	(株)エコス	18,799,000	16,833,520	17,033,500	R1.11.23		1.19%	別紙のとおり
	第 166 号	R2.3.13			19,023,400		199,980	R2.3.30			
空家	平成 31 年度	R1.11.22	田野空家解体撤去工事	(株)矢田建設	7,161,000	6,930,000	6,952,000	R1.11.23		0.32%	別紙のとおり
	第 171 号	R2.3.2			7,194,000		22,000	R2.3.21			
教施設	平成 31 年度	R1.12.4	大新小学校トイレ改修工事	(有)ハザマエンジニアリング	46,563,000	46,527,800	46,926,000	R1.12.5		0.86%	別紙のとおり
	第 175 号	R2.3.13			46,970,000		398,200	R2.3.23			
道管理	平成 31 年度	R1.12.4	紀ノ川大堰管理橋舗装修繕工事	太陽建設(株)	25,483,700	22,660,335	22,345,400	R1.12.5	R1.12.5	-1.39%	別紙のとおり
	第 179 号	R2.3.5			25,130,600		-314,935	R2.3.13	R2.3.30		
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	下三毛上三毛線舗装修繕工事	ライトエンジニアリング(株)	15,110,700	13,420,000		R1.12.13	R1.12.13		別紙のとおり
	第 184 号	R2.3.10					R2.3.11	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	下三毛上三毛線舗装修繕工事	ライトエンジニアリング(株)	15,110,700	13,420,000	10,762,400	R1.12.13		-19.80%	別紙のとおり
	第 184 号	R2.3.23			12,118,700		-2,657,600	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	手平新中島線舗装修繕工事	松浦舗道建設(株)	14,297,800	12,760,000		R1.12.13	R1.12.13		別紙のとおり
	第 186 号	R2.3.9					R2.3.11	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	手平新中島線舗装修繕工事	松浦舗道建設(株)	14,297,800	12,760,000	11,876,700	R1.12.13		-6.92%	別紙のとおり
	第 186 号	R2.3.23			13,308,900		-883,300	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	宮前108号線舗装修繕工事	(株)エコス	9,028,800	7,982,326		R1.12.13	R1.12.13		別紙のとおり
	第 187 号	R2.3.9					R2.3.11	R2.3.30			

令和元年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	宮前108号線舗装修繕工事	(株)エコス	9,028,800	7,982,326	8,695,500	R1.12.13		8.93%	別紙のとおり
	第 187 号	R2.3.25			9,836,200		713,174	R2.3.30			
道管理	平成 31 年度	R1.12.12	岡崎1号線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	5,956,500	5,232,497	5,608,900	R1.12.13	R1.12.13	7.19%	別紙のとおり
	第 188 号	R2.3.10			6,385,500		376,403	R2.3.11	R2.3.25		
道管理	平成 31 年度	R1.12.10	施設設置工事(待避所設置)その1	良建	4,829,000	4,297,260		R1.12.11	R1.12.11		別紙のとおり
	第 190 号	R2.3.5					R2.3.9	R2.3.29			
住宅2	平成 31 年度	R1.12.12	善明寺第6団地外壁塗装改修外工事	(有)前芝塗装工業	10,428,000	9,380,434	9,394,000	R1.12.13		0.14%	別紙のとおり
	第 194 号	R2.3.6			10,450,000		13,566	R2.3.21			
河川	平成 31 年度	R1.12.19	和田川河川改良工事その2	(有)國友組	6,243,600	5,549,500		R1.12.20	R1.12.20		別紙のとおり
	第 197 号	R2.3.4					R2.3.8	R2.5.7			
市場	平成 31 年度	R2.1.28	中央卸売市場塵芥集積施設棟建替工事	保田建設(株)	18,348,000	18,342,500	12,859,000	R2.1.29		-29.90%	別紙のとおり
	第 202 号	R2.3.23			12,870,000		-5,483,500	R2.3.30			
公園	平成 31 年度	R1.12.19	善明寺中央公園外1公園防球ネット更新工事	隼総建	5,490,100	4,856,112	4,963,200	R1.12.20		2.21%	別紙のとおり
	第 207 号	R2.3.3			5,612,200		107,088	R2.3.18			
道建設	平成 31 年度	R1.12.19	市駅和佐線道路新設改良工事その3	(有)柴山建設	7,945,300	7,021,520	7,156,600	R1.12.20		1.92%	別紙のとおり
	第 208 号	R2.3.25			8,098,200		135,080	R2.3.31			
公園	平成 31 年度	R1.12.24	本町公園園路舗装工事	(株)里村建設	3,577,200	3,575,000	3,753,200	R1.12.25		4.98%	別紙のとおり
	第 209 号	R2.3.10			3,756,500		178,200	R2.3.23			
耕地	平成 31 年度	R1.12.24	水路改良工事 西山東地区吉礼	智代美建設(株)	1,909,600	1,679,810		R1.12.25	R1.12.25		別紙のとおり
	第 210 号	R2.3.6					R2.3.13	R2.3.25			
道管理	平成 31 年度	R1.12.19	湊13号線舗装修繕工事	浅川道路(株)	6,853,000	6,025,562	6,167,700	R1.12.20	R1.12.20	2.36%	別紙のとおり
	第 216 号	R2.3.13			7,015,800		142,138	R2.3.18	R2.3.30		
道管理	平成 31 年度	R1.12.19	名草50号線舗装修繕工事	浅川道路(株)	9,649,200	8,500,148		R1.12.20	R1.12.20		別紙のとおり
	第 217 号	R2.3.16					R2.3.18	R2.3.30			
耕地	平成 31 年度	R1.12.19	水路改良工事 岡崎地区西	(株)エコス	7,926,600	6,972,276	7,067,500	R1.12.20		1.37%	別紙のとおり
	第 218 号	R2.3.3			8,035,500		95,224	R2.3.18			
河川	平成 31 年度	R1.12.20	水路維持修繕工事 野崎地区島橋西ノ丁	(株)三進建設工業	11,858,000	10,666,378	10,982,400	R1.12.21		2.96%	別紙のとおり
	第 221 号	R2.3.18			12,210,000		316,022	R2.3.29			
耕地	平成 31 年度	R1.12.19	水路改良工事 東山東地区南畑外2か所	智代美建設(株)	5,958,700	5,231,600		R1.12.20	R1.12.20		別紙のとおり
	第 223 号	R2.3.6					R2.3.18	R2.3.25			

令和元年度工事更改契約調(3月分)

建設総務課 No 6

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
耕地	平成 31 年度	R1.12.19	水路改良工事 東山東地区南畑外2か所	智代美建設(株)	5,958,700	5,231,600	6,371,200	R1.12.20		21.78%	別紙のとおり
	第 223 号	R2.3.23			7,257,800		1,139,600	R2.3.25			
道管理	平成 31 年度	R2.3.18	直川45号線道路改良工事	(有)和西建設	49,595,700	44,515,900	44,819,500	R2.3.19		0.68%	別紙のとおり
	第 224 号	R2.3.25			49,934,500		303,600	R2.3.31			
道管理	平成 31 年度	R2.3.19	直川45号線道路改良工事その2	加建工業(株)	49,383,400	44,075,102	47,443,000	R2.3.20		7.64%	別紙のとおり
	第 225 号	R2.3.25			53,157,500		3,367,898	R2.3.31			
道管理	平成 31 年度	R2.3.18	直川45号線道路改良工事その3	(株)里村建設	25,428,700	22,731,940	22,894,300	R2.3.19	R2.3.19	0.71%	別紙のとおり
	第 226 号	R2.3.25			25,611,300		162,360	R2.3.31	R2.9.14		
耕地	平成 31 年度	R2.1.15	小規模土地改良事業 平尾農道舗装改良工事	(有)ユートピア建設	1,899,700	1,694,220	1,923,900	R2.1.16		13.56%	別紙のとおり
	第 230 号	R2.3.13			2,158,200		229,680	R2.3.25			
河川	平成 31 年度	R2.2.12	下水路整備工事 貴志地区土入	ファイン工業	1,646,700	1,638,998	2,120,800	R2.2.13		29.40%	別紙のとおり
	第 231 号	R2.3.25			2,131,800		481,802	R2.5.2			

工 事 番 号	第18000153号
工 事 名	和歌山市駅前広場整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 縁石工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線・・・・・・・・・・1式 電気照明設備工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事において、掘削を行ったところ、当初想定していなかった水道管があり、製品据付の支障となったため水道管移設工を増工。また、電気配線の切り替えが必要となったこと、歩行者動線に点字シートの設置が必要となったために増工が必要となった。

工 事 番 号	第18000202号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・地盤改良工 1式・水路工 1式・導水路工 1式・流入水路工 1式・軽量盛土工 1式・付帯工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式
変 更 の 理 由	関連工事との施工調整の結果、工事中仮設道路の撤去を増工し、現場発生土の増加が見込まれるため、工事請負契約書第19条の規定に基づき契約変更（金額）いたしたい。

工 事 番 号	第18000204号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・迂回路工 1式・橋梁下部工 1式・排水工 1式・水路下流取付工 1式・護岸工 1式・二重締切工 1式・橋梁上部工 1式
変更の理由	前代川準用河川改修事業は、年度内の河道完成を予定しています。つきましては、前代川の放水路下流部の河道改修を優先して施工の工程の調整をおこなった。これより、農業用水路補償工事である排水工（A排水樋門及びA排水柵）の減工。また、橋梁下部の護岸工において、地盤が軟弱な粘性土であることから地盤改良工の増工。

工 事 番 号	第18000241号																																				
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その3																																				
変更後の工事場所																																					
変更後の工事概要	<table> <tr> <td>道路新設改良工</td> <td></td> <td>跨線橋下部工(A1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td>1式</td> <td>土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td>1式</td> <td>裏込工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>補強土壁工</td> <td>1式</td> <td>基礎工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>1式</td> <td>躯体工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>1式</td> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>跨線橋上部工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>桁製作工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>支承工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	道路新設改良工		跨線橋下部工(A1)		土工	1式	土工	1式	地盤改良工	1式	裏込工	1式	補強土壁工	1式	基礎工	1式	排水構造物工	1式	躯体工	1式	付帯工	1式	仮設工	1式			跨線橋上部工				桁製作工	1式			支承工	1式
道路新設改良工		跨線橋下部工(A1)																																			
土工	1式	土工	1式																																		
地盤改良工	1式	裏込工	1式																																		
補強土壁工	1式	基礎工	1式																																		
排水構造物工	1式	躯体工	1式																																		
付帯工	1式	仮設工	1式																																		
		跨線橋上部工																																			
		桁製作工	1式																																		
		支承工	1式																																		
変更の理由	<p>伐木除根範囲の樹木密集度が密であったため伐木処分の数量増加。 また、跨線橋上部架設について関係機関との協議により、支承工の増工をしたため。</p>																																				

工 事 番 号	第18000261号
工 事 名	林道笠松線附帯施設災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市上黒谷地内
変更後の工事概要	土工 一式 かご工 一式 構造物撤去工 一式 端部処理工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事に伴う合併工事（林道笠松線災害復旧工事）において、林道側壁の設計変更を行ったことに伴い、本工事においても、附帯施設の断面変更及び、林道工事との調整のための端部処理の追加

工 事 番 号	第18000299号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・排水構造物工 1式・地盤改良工 1式・構造物撤去工 1式・流入水路工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式
変更の理由	既発注工事との施工調整により、工事用仮設道路の設置を増工。また、建設発生土が盛土材として適さなかったことから土砂運搬処分を増工。

工 事 番 号	第19000003号
工 事 名	貴志小学校外9校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修設計業務及び工事 (対象施設) 小学校(7校): 貴志小学校、松江小学校、八幡台小学校、 貴志南小学校、藤戸台小学校、野崎西小学校、湊小学校 中学校(3校): 河西中学校、西脇中学校、河北中学校 (設計業務及び工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式</p>
変更の理由	<p>当初予定していた既存トイレスペース内では、多目的トイレとしての機能を満足できず、改修工事の範囲を広げたため、増額変更を行いたい。</p>

工 事 番 号	第19000013号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（西護岸）
変更後の工事場所	和歌山市田野地先
変更後の工事概要	本體工 1式 上部工 1式 階段工 1式 土工 1式 裏込工 1式 構造物取壊工 1式 付屬工 1式 仮設工 1式
変更の理由	既設直立消波ブロックの現状調査を行った結果、一部のブロックに関して破損状況を確認したため、直立消波ブロックの製作・据付を4個を増工。 また、水中部の既設ブロックについて、一部大きな破損箇所はなく、また、据付状況が良好である範囲があったため、ブロック撤去を10個から7個に減工。

工 事 番 号	第19000013号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（西護岸）
変更後の工事場所	和歌山市田野地先
変更後の工事概要	本體工 1式 上部工 1式 階段工 1式 土工 1式 裏込工 1式 構造物取壊工 1式 附属工 1式 仮設工 1式
変更の理由	工期延長について、関係機関との工事内容に関する協議に不測の日時を要したため。

工 事 番 号	第19000018号
工 事 名	楠見162号線道路新設改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・A=846㎡ 擁壁工・・・・・・・・・・・・L=164m 排水構造物工・・・・・・・・L=464m 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式 坂路工・・・・・・・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・・・・・A=1,445㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・L=526m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	当初計画で切土しない地山に亀裂が見られたため、切土範囲を広げたことに伴う土工及び法面工の増工、また、台風20号に関連する降雨で崩壊した法面を大型ブロック積に変更したことに伴う増工を行ったため

工 事 番 号	第19000028号
工 事 名	雑賀崎漁港災害復旧工事（突堤Ⅰ）
変更後の工事場所	和歌山市雑賀崎地先
変更後の工事概要	突堤工 本體工 1式 上部工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事の査定時には、突堤の上部工は無筋コンクリートとして考えていたが、鉄筋構造物であることが判明したため、上部コンクリート工の陸上コンクリート打設の数量を、 27 m^3 から 29 m^3 へ変更し、上部コンクリート取壊工の構造物とりこわし工を無筋構造物から鉄筋構造物に変更。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第19000054号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 耐震補強工 1式
変更の理由	本路線は、緊急輸送道路に指定されている重要路線であるとともに軌道上の跨道であることから、地震時に落橋するとその被害は甚大なものとなる。よって、その耐震化が急務であることから、P3橋脚（PC桁部、CON桁部）、P4橋脚（PC桁部、CON桁部）の変位制限装置を増工とし、それに伴う増額変更をいたしたい。（建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条）

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 19000055 号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その2
変更後の工事場所	和歌山市朝日地内
変更後の工事概要	道路土工 . . . 1式 地盤改良工(φ2000) . . . 116本 重力式擁壁工 . . . 33m ³ 補強土壁工 . . . 116m 排水構造物工 . . . 1式 構造物撤去工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	地盤改良工に伴う処分費の増加のため。

工 事 番 号	第19000062号
工 事 名	友ヶ島砲台跡整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土木工事 公園施設等撤去・移設工 1式 管理施設整備工 1式 電気工事 電灯設備工事 1式 構内配電線路工事 1式
変更の理由	現場の状況により、手すり支柱の設置方法を変更したため

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 7 3 号
工 事 名	魁橋仮橋撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮橋撤去工 一式 撤去工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	同時発注工事の仮設工を使用することによる使用機械の変更

<p>工 事 番 号</p>	<p>第19000076号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>桑山井戸線道路改良工事</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・・・・・L = 32.5 m 排水構造物工・・・・・・・・L = 146 m 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・・・・・A = 609 m² 縁石工・・・・・・・・・・・・L = 95 m 区画線工・・・・・・・・・・・・L = 379 m 道路附属施設工・・・・・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・一式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>土壌検査の結果から、建設発生土の搬出先 を変更したことに伴う増額を行ったため</p>

工 事 番 号	第 19000088 号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 1式・擁壁工 1式・排水構造物工 1式・舗装工 1式・縁石工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式・流入水路工 1式・法覆護岸工 1式
変 更 の 理 由	隣接工事にて施工予定としていた流入水路工及び法覆護岸工について、調整の結果、一部区間を本工事にて施工することとなったため工期延期(建設工事請負契約書第21条)。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000100号
工 事 名	新南歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 塗替塗装工 1式 シート系防食処理工 1式 当て板補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 橋面工 1式 プルボックス補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、塗膜剥離剤による剥離作業を実施したところ、当初は、1回の剥離作業で剥離できると想定していたが、1回の作業では、既存の塗膜を剥離することができず、複数回の施工が必要となったことにより増工となったため。

工 事 番 号	第19000102号
工 事 名	杭の瀬児童館解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■杭の瀬児童館解体撤去工事 鉄筋コンクリート構造 2階建 児童館 建築面積 223.33㎡ 延床面積 361.58㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・解体撤去工事 . . . 一式・屋外付帯施設解体撤去工事 . . . 一式 (舗装、花壇、ポーチ、物置、サイクルポート等)・浄化槽躯体解体撤去工事 . . . 一式・解体撤去後の駐車場整備工事 . . . 一式
変更の理由	既設の矢板により、今回工事での鋼矢板打設が困難となり山留工事を減額の対象としたため。

工 事 番 号	第19000102号
工 事 名	杭の瀬児童館解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 杭の瀬児童館解体撤去工事 鉄筋コンクリート構造 2階建 児童館 建築面積 223.33㎡ 延床面積 361.58㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・解体撤去工事 . . . 一式・屋外付帯施設解体撤去工事 . . . 一式 (舗装、花壇、ポーチ、物置、サイクルポート等)・浄化槽躯体解体撤去工事 . . . 一式・解体撤去後の駐車場整備工事 . . . 一式
変更の理由	<p>基礎解体時の鋼矢板打設に伴う試験試掘を行ったところ西側フェンスの基礎横に既設の鋼矢板が打設されていることが判明しました。それにより、今回工事での鋼矢板打設方法等を協議するのに不測の日数を要し、基礎解体への着手及び作業に遅れなどが生じたため。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000105号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・構造物撤去工 一式・擁壁工 22m・排水構造物工 222m・舗装工 1195m²・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	<p>・歩行空間の安全確保を目的として設置するポストコーンについて、当初は撤去分を再利用する予定であったが、劣化が激しく、耐久性を考慮して新品のポストコーンを設置するなどしたため。</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000107号
工 事 名	大関橋耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工(昼間) 1式 橋面補修工(夜間) 1式 耐震補強工(昼間) 1式
変更の理由	舗装打替工および伸縮継手装置設置工を昼間施工から夜間施工に変更。アスファルト版掘削を小型切削機による切削に変更。

工 事 番 号	第19000108号
工 事 名	宮前87号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 カルバート工・・・・・・・・・・L=51m 排水構造物工・・・・・・・・・・L=62m 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・・・・・・・A=497㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・・・L=421m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	本工事について、公共工事の発注が集中する時期と重なり、ボックスカルバート等のコンクリート二次製品の製作及び納品に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	令和1年度
工 事 名	第19000115号
変更後の工事場所	農道改良工事 安原地区本渡
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
変更の理由	土壌検査1項目の追加検査実施が必要となったことによる増額変更。

工 事 番 号	第19000118号
工 事 名	西和中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 西和中学校 3フロア (115.50㎡) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	学校側との作業期間の調整により解体工事や日々の施工に遅れが生じ。工程の見直しを行った結果、工期内での完成が困難な状況となっているため工期延長となった。 また、トイレブースの一部間仕切壁の仕様を変更したことによる増工。既設バルブ及びウェザーカバーが想定以上に老朽していたことから、取替が必要となり増工した。

工 事 番 号	第19000120号
工 事 名	野崎西小学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去改修工事…一式 ・野崎西小学校L=88.1m ・八幡台小学校L= 6.0m
変更の理由	学校側との作業期間の調整により解体工事や日々の施工に遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内での完成が困難な状況となっているため。

工 事 番 号	第19000123号
工 事 名	紀之川中学校部室新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■部室新築工事（2棟） 用途；中学校（部室） 階数：平屋 構造：鉄筋コンクリート造 建築面積、延床面積：（A棟）50.88㎡ （B棟）81.41㎡</p> <p>■既設ブロック塀改修及びフェンス新設工事（東側） L=56.6m 部室解体撤去工事 壁：ブロック積み平屋建て 屋根：木造小屋組 建築面積、 延床面積：113.69㎡</p> <p>■既設ブロック塀改修及びフェンス新設工事（プール） L=128m</p> <p>■既設ブロック塀改修及びフェンス新設工事（西側） L=64.7m 建築工事、電気設備工事 一式</p>
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・解体工事で基礎の撤去量に変更が生じたことによる減工。・既存構造物との納まりにより、改修ブロック塀の延長に変更が生じたことによる減工。・土中から地中障害物（コンクリートガラ）が発見されたため、処分するため増工。・敷地南東角土中より発見された管の改修及び周囲の整備が必要となったことによる増工。

年 度	「令和元年度」
工 事 番 号	第19000125号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・和田川護岸改修工 1式・前代川護岸改修工 1式・仮設工 1式
変更の理由	本川和田川への接続工事において、関連工事との工程調整を行ったため、120日間の工期延期。

工 事 番 号	第19000128号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 電気設備工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設工 一式 資材運搬工 一式 大型土のう撤去工 一式
変更の理由	舗装コンクリート切断(L=213.6m)t=29cmを t=10cmに減工し、支障となるFRP箱撤去処分を 増工。また、昨年の大雨の影響で設置された 大型土のうの撤去・処分を増工。

工 事 番 号	第 19000130 号
工 事 名	東中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 126.0㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	学校行事などの影響により工事の進捗に遅れが生じ、工期変更が必要となった。

工 事 番 号	第 19000130 号
工 事 名	東中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 126.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	機械設備工事において、チャンバーボックスを施工することとしていたが、納期に1.5か月以上かかることが分かり、改修方法を変更したことによる減額。 解体工事において、既設壁に不陸があることが分かり、軽量鉄骨壁下地を施工し仕上げ施工面のずれを解消したことによる増額。 以上により、減額となったため。

工 事 番 号	第19000133号
工 事 名	大浦川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜地内
変更後の工事概要	全長 L=250.7 第1工区 L=97.8m 土間コンクリート工 第2工区 L=56.9m 護岸工 第3工区 L=96.0m 土間コンクリート工 附帯工 1式
変更の理由	本工事において自治会要望にて車両進入防止柵の設置及び補強コンクリートの増工。

工 事 番 号	第19000135号
工 事 名	小規模土地改良事業 吉礼水路改良工事
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 仮設工 一式
変更の理由	当初残土を破碎岩として処分する予定だったが、掘削時に土砂と判明し、土砂として処分し土壌検査を追加

工 事 番 号	第19000138号
工 事 名	四箇郷北小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・四箇郷北小学校 L = 413m
変更の理由	当初保存する計画であった既存門扉の袖壁が、コンクリートブロックで構築されていることが判明したため、安全を考慮し、袖壁及び門扉を撤去し新設することによる増工。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000139号
工 事 名	山田池土砂撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土のう設置工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事の大型土のう設置にあたり山田池の現地測量精査を実施したと、想定していたよりも池の深度が大きいことが判明し、土のう設置数が増えたことによる増額変更。(建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条) また、この増工となった工事の施工にあたり工期内完成がが困難となったため、令和2年3月20日まで(14日間)の工期延期をいたした。 (建設業請負契約書第21条)</p>

工 事 番 号	第19000142号
工 事 名	小倉支所外壁等修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■小倉支所外壁等修繕工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・防水改修工事 . . . 一式・外壁改修工事 . . . 一式・電気設備改修工事 . . . 一式
変更の理由	<p>①設計書と設計図の差異があったので、設計図の内容に合わせるため変更。本工事に分配器の取替えを含んでいたが、工事前に取替えが行われていたため減工したい。</p> <p>②外壁施工数量調査等の結果、改修が必要なひび割れ、浮き部等の数量が増加し、追加の修繕が必要となったため増工変更としたい。</p>

工 事 番 号	第19000145号
工 事 名	雑賀小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜一丁目1番2
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・雑賀小学校 L=113.9m
変更の理由	敷地西側道路のセットバックに伴う新設フェンス基礎の設置箇所において、試掘により既設配管が発見され、工事に支障が生じることが判明した。これらの配管の処理により不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第19000145号
工 事 名	雑賀小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜一丁目1番2
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事 ・・・一式 ・雑賀小学校 L=113.9m
変更の理由	西側道路セットバック部について埋設配管等の支障及び安全上の理由から新設基礎形状を変更。 既存量水器付近の目隠しフェンス改修を管理上の理由から両開き門扉改修へ変更。 樹木伐採数量について設計との相違があったため協議により増工。

工 事 番 号	第19000146号
工 事 名	名草小学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市紀三井寺字奥垣内240番外1か所
変更後の工事概要	<p>■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事</p> <ul style="list-style-type: none">・・・一式・名草小学校 L=265.5m・高松小学校 L=100.6m
変更の理由	<p>名草小学校のブロック塀改修に伴う既存防球ネット撤去新設について、学校及び近隣との協議により、安全上の理由から5m増張を増工。</p> <p>同校新設歩道部の歩車分離について、学校との協議により、安全上の理由からポールコーンからガードパイプへ減工。アスファルト舗装設計数量に現場との相違があったため減工。当初設計と現場平均地盤面に相違があったため発生土処分を増工。</p>

工 事 番 号	第19000147号
工 事 名	砂山小学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市砂山南二丁目334番2外1か所
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 砂山小学校 L=131m 宮北小学校 L=63.8m
変更の理由	本工事の施工について、近隣住民との協議に期間を要し工期内に施工することが困難なため。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000148号
工 事 名	山口28号線外3路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1,960㎡ 区画線工 1式
変更の理由	地元の協議等に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000148号
工 事 名	山口28号線外3路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1960㎡ 区画線工 1式
変更の理由	既設舗装版撤去が増工となったため。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000149号
工 事 名	墓ノ谷線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2,810㎡ 区画線工 1式
変更の理由	地元の協議等に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000149号
工 事 名	墓ノ谷線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2850㎡ 区画線工 1式
変更の理由	舗装工及び既設舗装版撤去が増工となったため。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000150号
工 事 名	野崎64号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2,580㎡ 区画線工 1式
変更の理由	地元の協議等に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000150号
工 事 名	野崎64号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2600㎡ 区画線工 1式
変更の理由	舗装工及び既設舗装版撤去が増工となったため。

工 事 番 号	第19000154号
工 事 名	下水道災害復旧工事 紀伊地区弘西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 擁壁工 27m 水路工 28m 仮設工 一式
変更の理由	本工事水路工において、地元からU型側溝の延伸について要望があり、検討した結果、増工したため。

工 事 番 号	第19000155号
工 事 名	西脇小学校外1園ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄字ヲムラゲ1011番外1か所
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・西脇小学校L=111m ・西脇幼稚園L=49.7m
変更の理由	西脇小学校の新設フェンスについて、現地調査の結果、取付け方法が変更となり、工期内に施工することが困難なため。

工 事 番 号	第19000156号
工 事 名	木本小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	榎原字西榎原田253番
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・木本小学校 L=238m
変更の理由	本工事の対象である学校の行事等により、工期内に施工することが困難なため。

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000157号
工 事 名	岡崎小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市寺内字堂ノ西426番外2か所
変更後の工事概要	<p>■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岡崎小学校 L=84m ・山東小学校 L=33.2m ・東山東小学校 L=127.1m
変更の理由	<p>ブロック塀改修箇所の一部が農業用道路に面しており、工事期間等の施工条件について近隣との調整に不測の日数を要したため。</p>

工 事 番 号	第19000157号
工 事 名	岡崎小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市寺内堂ノ西426番外2か所
変更後の工事概要	<p>■既存ブロック塀及びフェンス新設工事</p> <ul style="list-style-type: none">・・・・一式・岡崎小学校 L=82.1m・山東小学校 L=33.2m・東山東小学校 L=127.1m
変更の理由	<p>岡崎小学校にて、既存ブロック塀基礎のモルタル幅木が経年劣化しており、撤去新設を増工。</p> <p>山東小学校にて、埋設配管によりフェンス基礎の形状を一部変更し減工。</p> <p>東山東小学校にて、既存ブロック塀基礎のモルタル幅木が経年劣化しており、撤去新設を増工。</p>

工 事 番 号	第19000158号
工 事 名	サイクリングロード外整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	案内看板・予告看板設置工 . . . 1式 縁石工（自転車道整備） . . . 1式
変更の理由	(金額変更) ' 縁石工の施工延長が増工となったため。 (工期変更) ' 関係官庁との協議に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第 19000165 号
工 事 名	城東中学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設 工事・・・一式 ・城東中学校 L = 122m
変更の理由	掘削時に地中埋設管やコンクリート塊が改修範囲に支障となることが確認され、改修方法を変更した。工程の見直しを行った結果、工期内での完成が困難な状況となっているため工期延長となった。 また、改修方法の変更に伴い新設基礎形状が小さくなったことによる減工、既設給水管切断箇所の変更による減工、接地埋設標設置箇所変更による増工により減額となったため。

工 事 番 号	第19000166号												
工 事 名	市道西山東76号線 道路改良工事												
変更後の工事場所													
変更後の工事概要	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="627 712 735 757">土工</td> <td data-bbox="847 712 1038 757">.....</td> <td data-bbox="1161 712 1230 757">1式</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 790 735 835">排水工</td> <td data-bbox="847 790 1038 835">.....</td> <td data-bbox="1161 790 1230 835">1式</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 869 735 913">舗装工</td> <td data-bbox="847 869 1038 913">.....</td> <td data-bbox="1161 869 1230 913">1式</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 947 735 992">付帯工</td> <td data-bbox="847 947 1038 992">.....</td> <td data-bbox="1161 947 1230 992">1式</td> </tr> </table>	土工	1式	排水工	1式	舗装工	1式	付帯工	1式
土工	1式											
排水工	1式											
舗装工	1式											
付帯工	1式											
変 更 の 理 由	<p>隣接家屋のブロック塀と新設側溝が近接しており、側溝法線を車道側に寄せ、側溝から民地間をコンクリート舗装で復旧する必要があることによる変更。</p>												

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000171号
工 事 名	田野空家解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■木造建屋撤去工事一式 木造2階建て 延べ床面積122㎡ 外構工事一式</p>
変 更 の 理 由	<p>地元協議の結果、メッシュフェンスの増工により増額になったため。</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000175号
工 事 名	大新小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■トイレ改修工事 (対象施設) 大新小学校 (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事 …一式 電気設備工事…一式 機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	既存壁の不陸が大きく、仕上材の直貼り施工が不可能なため軽量鉄骨ふかし壁下地に変更したことによる増額。また、既存天井点検口が使用可能だったため天井点検口の減少による減額。

工 事 番 号	第19000179号
工 事 名	紀ノ川大堰管理橋舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面切削工 A = 3 7 4 0 m ² 舗 装 工 A = 3 7 4 0 m ² 薄層カラー舗装 A = 2 8 5 m ² 区画線工 1 式
変 更 の 理 由	舗装工車道部において事前測量を行ったところ、施工面積、平均切削深さ共に減工となった。 また、工事期間において、関係機関との協議、調整等に不測の日時を要した結果、着手が遅れ、現工期限内に工事を完成させることが困難となった。

工 事 番 号	第19000184号
工 事 名	下三毛上三毛線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市下三毛地内から上三毛地内まで
変更後の工事概要	舗装工 面積2690㎡ 区画線工・・・1式
変更の理由	地元調整の結果、工期内での完成が困難になったため工期延期。

工 事 番 号	第19000184号
工 事 名	下三毛上三毛線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市下三毛地内から上三毛地内まで
変更後の工事概要	舗装工 面積2080㎡ 区画線工・・・1式
変更の理由	一部既設舗装版が想定以上に厚く、撤去困難であるための減額変更

工 事 番 号	第19000186号
工 事 名	手平新中島線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市南出島地内から新中島地内まで
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 A=1310m ² 一式
変更の理由	既設舗装版が想定以上に厚く撤去が困難なため施工計画を変更するために時間を要しています。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000186号
工 事 名	手平新中島線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市南出島地内から新中島地内まで
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 A=1280m2 一式
変更の理由	既設舗装版が想定以上に厚く取壊し施工が困難なため、切削（2層）オーバーレイでの施工変更に伴う減額。

工 事 番 号	第19000187号
工 事 名	宮前108号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市南出島地内から有家地内まで
変更後の工事概要	舗装工 面積860m ² 区画線工・・・1式
変更の理由	地元協議等に不足の日数を要した結果、工期内での完成が困難になったため工期延期

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000187号
工 事 名	宮前108号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市南出島地内から有家地内まで
変更後の工事概要	舗装工 面積980㎡ 区画線工・・・1式
変更の理由	地元要望による施工面積増加に伴う増額変更。

工 事 番 号	第19000188号
工 事 名	岡崎1号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市井辺地内
変更後の工事概要	舗装工 A=1040m ² 区画線工・・・1式
変更の理由	既設アスファルト舗装版が想定以上に厚く撤去及び処分が増えることによる増額変更。また地元調整に時間を要していることの工期延期。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000190号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 舗装工 一式
変更の理由	関係機関との協議に不測の時間を要したため。

工 事 番 号	第19000194号
工 事 名	善明寺第6団地外壁塗装改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造2階建 2戸連3棟(住戸棟) 附属建物:倉庫、ごみ置場、掲示板 外壁塗装改修工事 . . . 一式 庇塗膜防水工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式
変更の理由	足場設置後に外壁施工数量調査を行った結果、各改修工法において数量に増減が生じたため、施工数量を変更する必要がある。また、庇ポリカーボネート板を脱着としていたが、既存ポリカーボネート板の劣化及び損傷により復旧が困難であることから、取替えとした。

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000197号
工 事 名	和田川河川改良工事その2
変更後の工事場所	和歌山市南畑地内
変更後の工事概要	河川改良工 河床工 L=134.7m 仮設工 1式
変更の理由	借地関係において地元調整に日数を要したため、60日間の工期延期。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000201号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区府中
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊し工・・・・・・・・1式 土工・・・・・・・・1式 側溝・会所・水路工・1式（自由勾配側溝 L=121m） 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式
変更の理由	関連工事の協議等に不測の日数を要し、施工時期が出水期と重複するため。

工 事 番 号	第19000202号
工 事 名	中央卸売市場塵芥集積施設棟建替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p><概要> 用途：ゴミ集積所 構造／階数：鉄骨造／平屋建て 建築面積：95.88㎡ 延床面積：95.88㎡</p> <p><工事範囲> 本体工事 … 一式</p>
変更の理由	<p>掘削時に地中障害物が出たため、対処を検討し協議した結果、工期内に一部の工事を完了することができないため、外構工事及び電気設備工事の変更（減工）に伴い減額することとなった</p>

工 事 番 号	第19000207号
工 事 名	善明寺中央公園外1公園防球ネット更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工 1式 防球ネット張替工 1式
変更の理由	既設時計台基礎撤去のため掘削を行ったところ、基礎寸法が設計より大きく撤去数量が増加したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000208号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 付帯工 一式 撤去工 一式 安全費 一式
変更の理由	旧民地の境界コンクリートの取壊し処分を増工。

工 事 番 号	第19000209号
工 事 名	本町公園園路舗装工事
変更後の工事場所	和歌山市北桶屋町地内
変更後の工事概要	園路舗装 1式
変 更 の 理 由	本工事と密接に関連する本町地下駐車場改修工事の区域が予定より早期に完成したため、当該範囲の舗装工を増工したい。当該変更について、建設工事請負契約書台19条による設計図書の変更に該当するものとして、同24条により請負代金額の変更をいたしたい。

年 度	令和 元 年度
工 事 番 号	第 19000210 号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区吉礼
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 式 一 水路工 式 一 仮設工 式 一
変 更 の 理 由	農作物の収穫が遅れたことにより工事着手が遅れたため

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000216号
工 事 名	湊13号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 720㎡ 区画線工 1式
変更の理由	舗装版切断工等が増工になったため。 地元の調整等に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000217号
工 事 名	名草50号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市布引地内
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 A=1730m ² 一式
変更の理由	地元調整に不足の時間を要しているための工期延期。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000218号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区西
変更後の工事場所	和歌山市西地内
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L=36.3m 仮設工 一式
変更の理由	土壌調査2項目追加による増額変更。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000221号
工 事 名	水路維持修繕工事 野崎地区島橋西ノ丁
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工 L=262.5m
変更の理由	本工事において、事前測定の結果、函渠内汚泥堆積量が当初設計より多く浚渫工を増工したため。

工 事 番 号	第19000223号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑外2か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1 工区 土工 一式 水路工 (コンクリート三面水路) L=34.80m 仮設工 一式 2 工区 土工 一式 水路工 (U型側溝) L=8.40m 3 工区 土工 一式 仮設工 一式 水路工 (内面波状管) L=6.50m
変更の理由	近接する他工事と調整の結果、敷鉄板の増工。それに伴う仮設工の増による増額変更。

年 度	令和 元 年度
工 事 番 号	第 19000223 号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑外2か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1 工区 土工 一式 水路工 (コンクリート三面水路) L=34.80m 仮設工 一式 2 工区 土工 一式 水路工 (U型側溝) L=8.40m 3 工区 土工 一式 水路工 (内面波状管) L=4.10m 仮設工 一式
変更の理由	他工事との工程調整に日数を要したため

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000224号
工 事 名	直川45号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	労務単価の改定に伴う特例措置による変更

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000225号
工 事 名	直川45号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	労務単価の改定に伴う特例措置による変更及び 関係機関との協議により、舗装工の施工が可能 となったことによる変更。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000226号
工 事 名	直川45号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	労務単価の改定に伴う特例措置による増額変更及び事業の繰越による工期の延長。

工 事 番 号	第19000230号
工 事 名	小規模土地改良事業 平尾農道舗装改良工事
変更後の工事場所	和歌山市平尾地内
変更後の工事概要	道路工 L=41.0m 土工 一式 コンクリート舗装工 一式 床版工 一式 昇降路設置工 一式
変更の理由	土壌試験における試験対象項目追加の判明、 床版工、昇降路設置工に関する設計寸法錯誤 のため。

年 度	「令和元年度」
工 事 番 号	第19000231号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区土入
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 一式 張りコンクリート工 167m ² 撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、工事着手時における現場照査の結果、張りコンクリート打設にあたり掘削が生じる区間があり、土砂処分を増工したため、建設工事請負契約書第18条の規定に基づき、金額変更（増額）致したい。