

令和2年度工事更改契約調(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
河川	平成 31 年度	R1.9.4	前代川護岸改修関連工事その2	庄司建設工業	30,207,100	26,986,634		R1.9.5	R1.9.5		別紙のとおり
	第 88 号	R2.5.27					R2.5.29	R2.6.28			
道建設	平成 31 年度	R1.10.8	宮前87号線道路改良工事その4	力土建(有)	38,009,400	34,101,100	35,580,600	R1.10.9		4.34%	別紙のとおり
	第 108 号	R2.5.21			39,659,400		1,479,500	R2.6.5			
道建設	平成 31 年度	R1.11.7	和歌浦観光遊歩道整備工事その2	(株)三愛基礎工業	44,311,300	39,727,762		R1.11.8	R1.11.8		別紙のとおり
	第 129 号	R2.5.25					R2.5.30	R2.8.31			
道管理	平成 31 年度	R2.2.21	石関橋補修工事	海晴工業(株)	20,047,500	17,516,215	18,981,600	R2.2.22		8.37%	別紙のとおり
	第 141 号	R2.5.1			21,725,000		1,465,385	R2.5.11			
公建築	平成 31 年度	R2.1.16	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事	(株)ReR建築事務所	52,470,000	47,223,000		R2.1.17	R2.1.17		別紙のとおり
	第 159 号	R2.5.14					R2.5.15	R2.6.30			
道建設	平成 31 年度	R2.1.31	今福霊園区画整備工事	(有)塩崎組	9,639,300	9,160,800		R2.2.1	R2.2.1		別紙のとおり
	第 191 号	R2.5.7					R2.5.15	R2.6.19			
街路	平成 31 年度	R2.2.4	今福神前線道路改築工事	(有)中野運輸	3,268,100	3,256,000		R2.2.5	R2.2.5		別紙のとおり
	第 205 号	R2.5.8					R2.5.9	R2.7.31			
道管理	平成 31 年度	R2.1.31	道路修繕工事 楠見地区船所	(有)東和水道工業所	6,975,100	6,160,000		R2.2.1	R2.2.1		別紙のとおり
	第 206 号	R2.5.1					R2.5.10	R2.6.10			
道管理	平成 31 年度	R2.1.31	道路修繕工事 楠見地区船所	(有)東和水道工業所	6,975,100	6,160,000	6,700,100	R2.2.1		8.77%	別紙のとおり
	第 206 号	R2.5.29			7,586,700		540,100	R2.6.10			
道建設	平成 31 年度	R1.12.19	有本松島線道路改良工事	角谷産業(株)	15,145,900	13,327,902	14,756,500	R1.12.20	R1.12.20	10.72%	別紙のとおり
	第 228 号	R2.5.28			16,770,600		1,428,598	R2.5.29	R2.6.28		
公建築	平成 31 年度	R2.2.4	市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事	(有)ユートピア建設	78,892,000	70,994,000		R2.2.5	R2.2.5		別紙のとおり
	第 241 号	R2.5.26					R2.6.3	R2.7.31			
河川	平成 31 年度	R2.2.21	北島川河川改良工事	(株)丸栄山下組	12,146,200	10,665,600	11,480,700	R2.2.22		7.64%	別紙のとおり
	第 244 号	R2.5.20			13,074,600		815,100	R2.7.25			
道管理	平成 31 年度	R2.3.11	小規模橋梁補修工事その6	隼総建	9,405,000	8,240,765	9,969,300	R2.3.12		20.98%	別紙のとおり
	第 256 号	R2.5.25			11,378,400		1,728,535	R2.6.9			
道管理	平成 31 年度	R2.2.21	小規模橋梁補修工事その7	(株)貴志安商店	9,922,000	9,922,000	9,994,600	R2.2.22		0.73%	別紙のとおり
	第 257 号	R2.5.8			9,994,600		72,600	R2.5.21			

工 事 番 号	第 19000088 号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 1式・擁壁工 1式・排水構造物工 1式・舗装工 1式・縁石工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式・流入水路工 1式・法覆護岸工 1式
変更の理由	廃川区間の盛土施工により隣接地権者から進入防止用のフェンス設置の要望を受けたが、官民境界の確認及び同意に不測の時間を要したため工期延期(建設工事請負契約書第21条)。

<p>工 事 番 号</p>	<p>第19000108号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>宮前87号線道路改良工事その4</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式 カルバート工・・・・・・・・L=51m 排水構造物工・・・・・・・・L=62m 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・・・・・A=533㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・L=421m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>本工事で設置する自由勾配側溝に近接する 工作物について、想定よりも多くの損傷が見 られたことから、工期短縮を図るために、当 初計画していた現場打ちコンクリート基礎か らプレキャスト基礎板に変更したことに伴う 増工をしたため</p>

工 事 番 号	第19000129号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 防波堤工 一式 電気設備工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設工 一式 資材運搬工 一式
変更の理由	管理施設工において、擬木柵ー4及び柵ー1の製作に日数を要したため工期を93日間延長する。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000141号
工 事 名	石関橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式
変 更 の 理 由	断面修復工において、受注者が打音・目視等の現地調査を行ったところ、経年劣化による新たな露筋・浮き・ひび割れ等の損傷個所が確認され、協議の結果、当該箇所の修復が必要と認められたため、断面修復工を増工としたことに伴う増額変更をいたしたい。(建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条)

工 事 番 号	第19000159号
工 事 名	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事 構造：鉄骨造(ﾌﾟﾚﾊﾞ) 階数2階 建築面積：118.40㎡ 延べ面積：236.80㎡ 外構工事
変更の理由	下記の内容から工期内に完了することが困難 ・掘削部分の地表から400mm下部に表層改良があり、撤去に工期を要した ・入札後に設計の変更があり、軽量鉄骨の現場加工が必要となり、工期を要した

年 度	令和元年度																								
工 事 番 号	第19000191号																								
工 事 名	今福霊園区画整備工事																								
変更後の工事場所																									
変更後の工事概要	<table><tr><td>区画整備</td><td></td></tr><tr><td>・土工</td><td>一式</td></tr><tr><td>・擁壁工</td><td>11.5m</td></tr><tr><td>・区画整備工</td><td>50区画</td></tr><tr><td>・付帯工</td><td>一式</td></tr><tr><td>・仮設工</td><td>一式</td></tr><tr><td>フェンス設置工</td><td></td></tr><tr><td>・土工</td><td>一式</td></tr><tr><td>・構造物撤去工</td><td>一式</td></tr><tr><td>・フェンス設置工</td><td>97m</td></tr><tr><td>・付帯工</td><td>一式</td></tr><tr><td>・仮設工</td><td>一式</td></tr></table>	区画整備		・土工	一式	・擁壁工	11.5m	・区画整備工	50区画	・付帯工	一式	・仮設工	一式	フェンス設置工		・土工	一式	・構造物撤去工	一式	・フェンス設置工	97m	・付帯工	一式	・仮設工	一式
区画整備																									
・土工	一式																								
・擁壁工	11.5m																								
・区画整備工	50区画																								
・付帯工	一式																								
・仮設工	一式																								
フェンス設置工																									
・土工	一式																								
・構造物撤去工	一式																								
・フェンス設置工	97m																								
・付帯工	一式																								
・仮設工	一式																								
変更の理由	本工事において、区画整備及び参拝者通路の整備範囲の増工を行ったため。																								

工 事 番 号	第19000205号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市葵町地内
変更後の工事概要	作業土工 一式 撤去工 一式 排水工 一式 付帯工 一式
変更の理由	地元との調整に不測の期間を要したため、8 3日間の工期延長。

工 事 番 号	第19000206号
工 事 名	道路修繕工事 楠見地区船所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 一式 排水工 . . . 一式 舗装工 . . . 一式
変更の理由	流用土埋戻しから購入土埋戻しに変更したため。

工 事 番 号	第19000206号
工 事 名	道路修繕工事 楠見地区船所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 一式 排水工 . . . 一式 舗装工 . . . 一式
変更の理由	地元水利組合との協議に不測の日数を要したため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000228号
工 事 名	有本松島線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 横断工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	所轄警察との協議の結果、交通誘導員を2人から3人に追加配置したため増工。 また、現場内にて既存のL型側溝の復旧の必要が生じたため、30日間の工期延長をしたい。

年 度	平成2年度
工 事 番 号	第19000241号
工 事 名	市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>○市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事</p> <p>機械式駐車場 鉄骨造 延床面積：190.91㎡ 管理棟 鉄骨造平屋建 延床面積：15.40㎡ 屋外原動機付き自転車駐車场上屋 延床面積：14.04㎡ その他外構及び付帯物</p> <p>浄化槽 鉄筋コンクリート造 W1,500×L2,200×H1,490</p> <ul style="list-style-type: none">・建物解体撤去工事 一式・電気設備解体撤去工事 一式・機械設備解体撤去工事 一式
変 更 の 理 由	<p>解体作業における、外壁石綿含有パネル撤去に伴い、同パネルの劣化が激しく、廃材の撤去ならびに荷降ろし作業に不測の日数を要した結果、後続作業である鉄骨軸組、機械式昇降機の撤去にも遅れが生じており工期延長に至った。</p>

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000244号
工 事 名	北島川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市北島地内
変更後の工事概要	河川改良工 浚渫工 L=26.2m 河床工 L=26.2m 護岸工 L=10.8m 高水敷工 L=24.2m 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、堆積土量に変更が生じたため浚渫工の増工。

工 事 番 号	第19000256号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・・・・1式 仮設工・・・・・・1式 対象橋梁5橋 (床版橋 0220, 床版橋 1290, 床版橋 1370, 床版橋3103, 床版橋 3116)
変更の理由	現地踏査を行い精査した結果、断面修復工が増工となったため。

工 事 番 号	第19000257号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・1式 対象橋梁6橋 (床版橋 3910, 床版橋 3270, 床版橋 1660, 床版橋1700, 床版橋 3810, 床版橋 8264)
変更の理由	現地踏査を行い精査した結果、断面修復工が増工となったため。