

令和2年度工事更改契約調(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	平成 31 年度	R1.10.2	市道加太90号線災害復旧工事	第五工業(株)	261,663,600	229,669,000		R1.10.3	R1.10.3		別紙のとおり
	第 46 号	R2.9.15					R2.9.26	R3.3.31			
街路	平成 31 年度	R1.11.26	市駅和佐線道路改築(その2)工事	(株)紀の川建設	134,201,100	115,366,240	139,657,100	R1.11.27		21.06%	別紙のとおり
	第 121 号	R2.9.7			162,457,900		24,290,860	R2.9.11			
道管理	平成 31 年度	R2.3.18	直川45号線道路改良工事	(有)和西建設	49,934,500	44,819,500		R2.3.19	R2.3.19		別紙のとおり
	第 224 号	R2.9.7					R2.9.14	R2.9.14			
道管理	平成 31 年度	R2.3.19	直川45号線道路改良工事その2	加建工業(株)	53,157,500	47,443,000		R2.3.20	R2.3.20		別紙のとおり
	第 225 号	R2.9.7					R2.9.15	R2.9.15			
道管理	平成 31 年度	R2.3.18	直川45号線道路改良工事その3	(株)里村建設	25,611,300	22,894,300		R2.3.19	R2.3.19		別紙のとおり
	第 226 号	R2.9.7					R2.9.14	R2.9.14			
教施設	平成 31 年度	R2.3.3	紀之川中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	(株)藤本水道	30,272,000	27,238,723	27,390,000	R2.3.4		0.56%	別紙のとおり
	第 268 号	R2.9.11			30,448,000		151,277	R2.9.29			
教施設	平成 31 年度	R2.3.11	河西中学校校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事	東和冷機(株)	61,600,000	55,440,000	55,748,000	R2.3.12		0.56%	別紙のとおり
	第 269 号	R2.9.18			61,952,000		308,000	R2.10.7			
河川	平成 31 年度	R2.3.18	前代川護岸改修関連工事その3	(有)ユートピア建設	39,590,100	35,275,442		R2.3.19	R2.3.19		別紙のとおり
	第 274 号	R2.9.1					R2.9.4	R2.11.3			
道管理	平成 31 年度	R2.3.23	市道砂山47号線及び砂山63号線道路改良工事	(有)火の国産業	11,984,500	10,569,556	12,226,500	R2.3.24		15.68%	別紙のとおり
	第 275 号	R2.9.14			13,863,300		1,656,944	R2.9.19			
道建設	令和 2 年度	R2.4.24	岡崎130号線道路新設改良工事その3	(株)希真産業	20,781,200	18,616,620		R2.4.25	R2.4.25		別紙のとおり
	第 1 号	R2.9.29					R2.10.1	R2.10.21			
道管理	令和 2 年度	R2.7.14	路面下空洞補修工事その2	ファイン工業	4,786,100	4,194,080		R2.7.15	R2.7.15		別紙のとおり
	第 44 号	R2.9.15					R2.9.22	R2.11.11			

工 事 番 号	第1900046号
工 事 名	市道加太90号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アンカー工 8本 アンカー再緊張工 14箇所 重力式擁壁工 980m ³ 被覆コンクリート工 553m ³ 仮設工（足場工） 1,550空m ³ 仮設工（大型土のう） 407袋
変更の理由	当初計画どおり擁壁工の床掘を行ったところ、波浪の影響により、地山法尻部に緩みが発生したため、法面の一部が崩落し、作業ヤードの安全確保及び法面補強の再検討が必要となり、現計画での施工ができない状態となった。 災害復旧工事を完成するにあたり、対策工法の検討、関係機関との協議に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第19000121号
工 事 名	市駅和佐線道路改築（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 撤去工 一式 舗装工 一式 路面排水工 一式 縁石工 一式 排水構造物工 一式 雨水排水工 一式 擁壁工 一式 付帯工 一式
変更の理由	掘削土のふるい分け作業を行う必要が生じたこと、また、構造物取壊し量が増加したことによる増額。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000224号
工 事 名	直川45号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関連工事との調整に不測の日数を要したことによる変更。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000225号
工 事 名	直川45号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	近隣施設との調整に不測の日数を要したことによる変更。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000226号
工 事 名	直川45号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関連工事との調整に不測の日数を要したことによる変更。

工 事 番 号	第19000268号
工 事 名	紀之川中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市有本字中洲668番1
変更後の工事概要	空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について、建設工事請負契約書第53条に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	第19000268号
工 事 名	河西中学校外1校冷屋内運動場冷暖房機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市松江北五丁目19番1外1か所
変更後の工事概要	河西中学校 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式 河北中学校 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に係る協議の結果、建設工事請負契約書第53条に基づき増額変更となった。

工 事 番 号	第 19000274 号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川道路工 1式・付帯工 1式
変 更 の 理 由	地元からの要望により、前代川管理道上に設置予定としていたフェンスの形式の変更を行い、その協議に不測の日数を要したため工期延期(建設工事請負契約書第21条)。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000275号
工 事 名	市道砂山47号線及び砂山63号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	擁壁工 1式 土工 1式 排水工 1式 舗装工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	本工事における路面排水において、排水施設が不足しているため、L型街渠を設置増工。 また、水道管布設工において、既設排水管が支障となりφ150布設工を減工とする。

工 事 番 号	第 20000001 号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 一式 舗装工 . . . 一式 擁壁工 . . . 一式 付帯工 . . . 一式 仮設工 . . . 一式
変 更 の 理 由	地権者との調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000044号
工 事 名	路面下空洞補修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空洞充填工（開削・昼間）・・・1式 空洞充填工（開削・夜間）・・・1式 空洞充填工（注入・夜間）・・・1式
変更の理由	調査により、陥没危険度が高い路面下空洞が新たに2か所判明したため、補修個所が追加となり、地元調整や準備に不足の日数を要したため。