

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000037号
工 事 名	(仮称) 平井複合施設新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(仮称) 平井複合施設新築工事 建築工事 一式 構造：鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 : 1,098.75㎡ 建築面積 : 563.60㎡
変更の理由	基礎工事杭施工時高止まりが起こり、構造検討・工法の見直し等により不測の日数を要し、そのあとの工程に遅れが生じたため。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第 19000095 号
工 事 名	(仮称) 平井複合施設新築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 一式 <ul style="list-style-type: none">・受変電設備・幹線動力設備・電灯設備・電話設備・情報設備・誘導支援設備・テレビ共同受信設備・拡声設備・監視カメラ設備・音響・映像設備・自動火災報知設備・仮設浄化槽電源設備
変更の理由	建築工事にて基礎工事の杭施工時に高止まりが起こり、構造検討・工法の見直し等により不測の日数を要し、そのあとの工程に遅れが生じたため。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000103号
工 事 名	(仮称) 平井複合施設新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式
変更の理由	建築工事にて基礎工事の杭施工時に高止まりが起こり、構造検討・工法の見直し等により不測の日数を要し、そのあとの工程に遅れが生じたため。

年 度	「平成2年度」																								
工 事 番 号	第20000004号																								
工 事 名	有功105号線道路改良工事その3																								
変更後の工事場所	和歌山市六十谷地内																								
変更後の工事概要	<table> <tr> <td>施工延長</td> <td>67.8m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>もたれ式擁壁</td> <td>34m³</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>自由勾配側溝</td> <td>50.0m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>車道舗装</td> <td>290m²</td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> </table>	施工延長	67.8m		土工		1式	擁壁工	もたれ式擁壁	34m ³	排水構造物工	自由勾配側溝	50.0m	舗装工	車道舗装	290m ²	撤去工		1式	付帯工		1式	仮設工		1式
施工延長	67.8m																								
土工		1式																							
擁壁工	もたれ式擁壁	34m ³																							
排水構造物工	自由勾配側溝	50.0m																							
舗装工	車道舗装	290m ²																							
撤去工		1式																							
付帯工		1式																							
仮設工		1式																							
変更の理由	<p>本工事区間において、法面の切土をおこなっていたところ一部表層崩壊が発生したため対策工法として仮設工（土留工及び大型土のう工）の増工。</p>																								

工 事 番 号	第20000026号
工 事 名	舗装維持修繕工事 安原地区本渡
変更後の工事場所	和歌山市本渡地内
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 面積880㎡
変更の理由	既設アスファルト舗装版が当初設計以上に厚く、処分が増えることによる変更。

工 事 番 号	第20000030号
工 事 名	城東中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■トイレ改修工事 (対象施設) 城東中学校・・・156㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変更の理由	学校行事などの影響により、日々の施工において遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内での完成は困難な状況になっているため、工期延期したい。

工 事 番 号	第 20000032 号
工 事 名	有功東小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 156.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	撤去範囲の増加及び維持管理を考慮し、施工方法変更が生じ内容変更となった。 また、学校側との工程調整に時間を要し、工期内での完成が困難となったため。

工 事 番 号	第 20000034 号
工 事 名	貴志中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 154 m ² (4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	学校運営及び新型コロナウイルス感染症予防に配慮し施工方法を変更したことにより内容変更となった。また、学校側との工程調整に時間を要し工期内での完成が困難となったため。

工 事 番 号	第20000044号
工 事 名	路面下空洞化補修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空洞充填工（開削・昼間）・・・1式 空洞充填工（開削・夜間）・・・1式 空洞充填工（注入・夜間）・・・1式
変更の理由	本工事のモルタル注入工において、当初想定していたより空洞が小さい個所があり、材料の使用量が少なくなったため

工 事 番 号	第20000067号
工 事 名	城北会館解体撤去整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	○城北会館解体撤去整備工事 鉄骨造 2階建て 延床面積288.07㎡ ・解体撤去工事 . . . 一式 ・電気設備撤去工事 . . . 一式 ・機械設備撤去工事 . . . 一式 ・ポケットパーク整備工事 . . . 一式
変更の理由	本工事解体撤去工事において、地元調整の結果、隣接家屋を対象にした工事後の家屋調査を増工したい。また、ポケットパーク整備において、園名看板を増工したい。これら変更については、建設工事請負契約書第19条に該当するものとして、同第25条により請負代金額の変更をしたい。

工 事 番 号	第20000073号
工 事 名	和田川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市南畑地内
変更後の工事概要	全長 L=74.6m 第1工区 河床工 L=51.5m 第2工区 河床工 L=23.1m 付帯工 1式
変更の理由	本工事において現地詳細測量の結果、河床コンクリート工を増工。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000084号
工 事 名	新築地橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 橋面補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	現地踏査を行い精査した結果、断面修復工が増工となったため。