

令和元年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
下水道建設課 17000127	H29. 12. 15	新堀第1排水区支線工事その1	三友・木下特定建設工事共同企業体 矢部 昌俊	877,089,600	766,661,303			471	H29. 12. 16 H31. 3. 31	
	H31. 2. 27			893,859,840	781,319,520	14,658,217		471	H29. 12. 16 H31. 3. 31	
	H31. 3. 15							600	H29. 12. 16 R1. 8. 7	
	R1. 8. 7							777	H29. 12. 16 R2. 1. 31	
	R2. 1. 23			898,790,740	785,629,400		4,309,880	777	H29. 12. 16 R2. 1. 31	0.55%
下水道建設課 18000046	H30. 11. 16	中央処理区支線工事その2	株式会社竹下組 竹下 寛	185,224,320	160,920,000			135	H30. 11. 17 H31. 3. 31	
	H31. 3. 6						350	H30. 11. 17 R1. 11. 1		
	R1. 10. 7						470	H30. 11. 17 R2. 2. 29		
	R2. 1. 22			202,779,180	176,170,540		15,250,540	470	H30. 11. 17 R2. 2. 29	9.48%
下水道建設課 18000067	H31. 2. 12	北部処理区支線工事その3	株式会社東部建設 吉川 方人	125,458,200	106,860,131			47	H31. 2. 13 H31. 3. 31	
	H31. 3. 1						340	H31. 2. 13 R2. 1. 18		
	R2. 1. 9						413	H31. 2. 13 R2. 3. 31		
下水道建設課 18000077	H31. 3. 20	中央処理区支線工事その4	有限会社塩崎組 塩崎 しのぶ	93,624,120	83,511,051			300	H31. 3. 21 R2. 1. 14	
	R2. 1. 8						377	H31. 3. 21 R2. 3. 31		
管路整備課 19000014	R1. 7. 11	本脇配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	31,042,000	27,711,849			190	R1. 7. 12 R2. 1. 17	
	R2. 1. 6			32,010,000	28,567,000		855,151	190	R1. 7. 12 R2. 1. 17	3.09%
管路整備課 19000023	R1. 7. 26	加納～松島配水管布設替工事	有限会社西岡水道店 西岡 廣秋	37,180,000	33,295,570			190	R1. 7. 27 R2. 2. 1	
	R2. 1. 27			38,621,000	34,584,000		1,288,430	190	R1. 7. 27 R2. 2. 1	3.87%
管路整備課 19000024	R1. 8. 1	神波～楠本配水管布設替工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	24,156,000	21,716,437			183	R1. 8. 2 R2. 1. 31	
	R2. 1. 29						233	R1. 8. 2 R2. 3. 21		
維持管理課 19000039	R1. 10. 9	秋月配水管撤去工事	株式会社北内組 北内 丈也	3,861,000	3,433,100			174	R1. 10. 10 R2. 3. 31	
	R2. 1. 6			3,993,000	3,542,000		108,900	174	R1. 10. 10 R2. 3. 31	3.17%
管路整備課 19000043	R1. 10. 9	松島配水管布設工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	3,542,000	3,145,296			143	R1. 10. 10 R2. 2. 29	
	R2. 1. 29			3,630,000	3,223,000		77,704	143	R1. 10. 10 R2. 2. 29	2.47%

年 度	平成29年度										
工 事 番 号	第17000127号										
工 事 名	新堀第1排水区支線工事その1										
変更後の工事場所											
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ1200mmミシールト工</td><td>L=594.1m</td></tr><tr><td>マンホール工(4号組立)</td><td>2箇所</td></tr><tr><td>取付管推進工</td><td>4箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ1200mmミシールト工	L=594.1m	マンホール工(4号組立)	2箇所	取付管推進工	4箇所	付帯工	1式	水道管移設工	1式
φ1200mmミシールト工	L=594.1m										
マンホール工(4号組立)	2箇所										
取付管推進工	4箇所										
付帯工	1式										
水道管移設工	1式										
変 更 の 理 由	<p>本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。 取付管推進工等施工時の道路通行止規制について地元自治会と協議した結果、通行止区域内に支線が多数あることや通行止による迂回路が通行止区間から離れた場所での規制となることにより交通誘導員の増員が必要となった。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、増額変更いたしたい。</p>										

年 度	平成 3 0 年度
工 事 番 号	第 1 8 0 0 0 0 4 6 号
工 事 名	中央処理区支線工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p> ϕ 450mmSP (ϕ 200mmVU) 管推進工 鋼製さや管泥水方式 L=68.8m ϕ 250mmHP 管推進工 高耐荷力泥土圧方式 L=25.8m ϕ 300mmSP (ϕ 200mmVU) 管推進工 鋼製さや管ホ-リング方式 L=27.8m ϕ 200mmVP 管推進工 低耐荷力圧入二工程方式 L=53.5m ϕ 200mmPRP 管布設工 L=595.2m マンホール工 (2号-2, 1号-10, 楢円-4, 0号-8, 塩ビ-31) 55か所 取付管およびます工 64か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・汚水) A=2.48ha </p>
変 更 の 理 由	<p> 本工事施工にあたり、路線番号513-2、518-1において試掘した結果、当初想定していた地下水位より高いことが判明し、軽量鋼矢板立坑の設置が困難なため、鋼製ケーシング立坑に変更。また、汚水管布設時に水道管が支障となり、それに伴い水道管移設が追加となったため結果増額となった。 </p> <p> 上記理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 5 号に基づき精査した結果、同契約書第 1 8 条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 4 条適用により、増額変更。 </p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000067号
工 事 名	北部処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=145.00m φ200mmVU管布設工 L=346.50m マンホール工 (2号-4、1号-8、楕円-4、0号-1、塩ビ-12、レジン-2) 31か所 取付管およびます工 37か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・汚水) A=1.67ha</p>
変 更 の 理 由	<p>北部処理区支線工事その3 (和歌山市古屋地内)において、車両通行止めを行うにあたり、近接する工事と通行止め日時の調整を行う必要があり、計画の工程より遅延することとなった。このことにより、本工事の受注者 株式会社東部建設 代表取締役 吉川方人より工事請負契約書第21条に基づき、工期延長請求書の提出がありました。検討したところ妥当と判断しましたので同契約書第23条に基づき、令和2年1月18日から令和2年3月31日まで73日間の工期延長するものである。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000077号
工 事 名	中央処理区支線工事その4
変更後の工事場所	
変 更 の 理 由	<p>(1) 近接して他工事が行われており、通行止めの場所、期間が重ならないようにする等の調整が必要となり、工程に遅れが生じたため。</p> <p>(2) 当該工事の施工に先立ち必要となるガスの移設工事が遅れたため。</p> <p>以上の理由により、不測の日数を要したため、契約書第23条より77日間の工期延長とした。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000014号
工 事 名	本脇配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ75mm DIP GX形 L=273.1m φ50mm HVP RR形 L=115.4m 既設管閉栓工 1式 給水管切替工 45箇所
変更の理由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・地下埋設物回避のための異形管材料の追加による請負材料の増額。 ・給水管切替工において、給水切替延長の増による増額。 以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び第4項第2号に基づき精査したところ増額となり、同契約書第18条第5項及び第24条を適用し、増額変更するものである。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000023号
工 事 名	加納～松島配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ75mm DIP GX形 L=302.4m φ50mm HIVP RR形 L= 82.5m φ50mm PP L= 20.4m 給水管切替工 44箇所
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・地下埋設物を避けるため、下越したことによる管材料及び管布設工の増額。 ・給水切替件数の増加及び給水切替延長が伸びたことによる増額。 以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第2号に該当すると認められるため、第18条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変更とするものである。

年 度	令和 元 年度
工 事 番 号	第 19000024 号
工 事 名	神波～楠本配水管布設替工事
変更後の工事場所	和歌山市神波地内から楠本地内まで
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L=69.0m φ100mm DIP GX形 L=10.2m 既設管連絡工 1式 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事は、和歌山県海草振興局街路公園課発注の西脇山口線（川永）道路改良工事（以下「道路工事」）において、支障となる配水管φ200mmを移設する工事ではありますが、道路工事に遅れが生じ、本工事の進捗についても遅れることを確認した。</p> <p>協議の結果、受注者の責に帰することができない事由であると判断したため、本工事の受注者である株式会社崇翔 代表取締役 堀立崇弘より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき50日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 3 9 号
工 事 名	秋月配水管撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市秋月地内
変更後の工事概要	配水管撤去工 φ300mm L = 135.6 m
変 更 の 理 由	本工事の施工において、管継手部に巻きコンクリートを施しており、それらを破碎撤去したことによる増工、また、配水管撤去延長が減ったことによる減工。これらの理由により工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第2号に該当すると認められるため、第18条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変更とするものである。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 19000043 号
工 事 名	松島配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 5 0 mm HIVP RR形 L= 6 1 . 0 m φ 5 0 mm PP L= 6 . 0 m
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・舗装復旧における舗装復旧範囲増による舗装工の増額。 以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び第4項第2号に基づき精査したところ増額となり、同契約書第18条第5項及び第24条を適用し、増額変更するものである。