

平成 30年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 17000040	H30. 1. 24	北～永穂配水管仮設工事	ウジタ設備工業株式会社 宇治田 芳弘	19,753,200	15,638,400			66	H30. 1. 25 H30. 3. 31	
	H30. 3. 9							96	H30. 1. 25 H30. 4. 30	
	H30. 4. 19							96	H30. 1. 25 H30. 4. 30	設計内容の変更
下水道建設課 17000133	H29. 10. 20	有功第1雨水幹線工事その6	株式会社合同興業 和歌山支店 大嶋 廣士	135,686,880	116,626,979			162	H29. 10. 21 H30. 3. 31	
	H30. 3. 26							200	H29. 10. 21 H30. 5. 8	
	H30. 4. 18							200	H29. 10. 21 H30. 5. 8	3.27%

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000040号
工 事 名	北～永穂配水管仮設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ300mm DIP K形 L=39.1m 既設管撤去工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、市道部において、当初設計で計上していた既設舗装構成と現状に相違があったことによる変更及び、埋戻しについて、当初流用土で予定していたが、一部水分を多く含み軟弱だったため、路盤工の必要性が生じたことにより、工事請負契約書（以下契約書）第18条第1項第4号に基づき精査した結果、契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるので、契約書第19条により、内容変更を行いたい。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000133号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	オープンシールド工 U3300×1800 L=42.5m 付帯工 1式  雨水整備面積A=0.54ha
変 更 の 理 由	本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。 道路管理者である六箇井土地改良区と舗装復旧について協議したところ、全面復旧することになったため追加施工となった。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、増額変更いたしたい。