

# 令和3年度工事更改契約調(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 1 年度	R2.2.28	東部コミュニティセンター駐車場整備工事	三笠建設(株)	131,753,600	113,566,090	115,251,400	R2.2.29		1.48%	別紙のとおり
	第 239 号	R3.5.18			133,709,400		1,685,310	R3.5.23			
教施設	令和 2 年度	R2.6.16	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事	大浦建設(株)	120,670,000	104,950,202	114,224,000	R2.6.17		8.84%	別紙のとおり
	第 19 号	R3.5.20			131,340,000		9,273,798	R3.5.31			
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	延時橋補修工事	(有)永昇建設工業	23,305,700	20,344,407	21,606,200	R3.2.5		6.20%	別紙のとおり
	第 41 号	R3.5.28			24,752,200		1,261,793	R3.6.4			
道管理	令和 2 年度	R2.9.30	手平地下道排水施設補修工事その3	隼総建	32,302,600	28,496,954	32,728,300	R2.10.1		14.85%	別紙のとおり
	第 72 号	R3.5.17			37,099,700		4,231,346	R3.5.20			
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬	松田工業(株)	5,975,200	5,328,977		R3.2.5	R3.2.5		別紙のとおり
	第 132 号	R3.5.14					R3.5.15	R3.6.14			
道建設	令和 2 年度	R2.12.17	今福霊園区画整備工事	(株)土谷組	11,119,900	9,875,800	9,696,500	R2.12.18		-1.82%	別紙のとおり
	第 149 号	R3.5.6			10,918,600		-179,300	R3.5.11			
公建築	令和 2 年度	R3.1.20	有功分団防災倉庫新設工事	アズマハウス(株)	13,816,000	12,584,000		R3.1.21	R3.1.21		別紙のとおり
	第 158 号	R3.5.19					R3.5.20	R3.6.4			
道建設	令和 2 年度	R2.12.9	市駅和佐線道路改築工事	(株)吉本建設	41,619,600	37,462,700	38,699,100	R2.12.10		3.30%	別紙のとおり
	第 162 号	R3.5.12			42,993,500		1,236,400	R3.6.7			
教施設	令和 2 年度	R2.12.22	市立和歌山高等学校トイレ改修工事	東和冷機(株)	53,361,000	48,986,520	49,588,000	R2.12.23	R2.12.23	1.23%	別紙のとおり
	第 167 号	R3.5.19			54,021,000		601,480	R3.5.21	R3.7.5		
道管理	令和 2 年度	R2.12.22	施設設置工事(待避所設置)岡崎地区西	(有)栗山建設工業	2,469,500	2,171,510	2,175,800	R2.12.23		0.20%	別紙のとおり
	第 168 号	R3.5.10			2,475,000		4,290	R3.5.31			
道建設	令和 2 年度	R2.12.17	(仮称)城前広場植栽工事	(株)吉本園芸	5,140,300	4,511,920	5,184,300	R2.12.18		14.90%	別紙のとおり
	第 179 号	R3.5.6			5,907,000		672,380	R3.6.15			
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	紀伊44号線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	7,929,900	6,986,100	6,466,900	R3.2.5	R3.2.5	-7.43%	別紙のとおり
	第 186 号	R3.5.27			7,341,400		-519,200	R3.5.31	R3.6.14		
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	紀伊120号線舗装修繕工事	中村設備工業(株)	8,015,700	6,986,553	7,949,700	R3.2.5		13.79%	別紙のとおり
	第 187 号	R3.5.14			9,121,200		963,147	R3.5.31			
公園	令和 2 年度	R3.2.9	公園施設ブロック塀撤去更新工事	三笠建設(株)	3,910,500	3,465,000	3,760,900	R3.2.10		8.54%	別紙のとおり
	第 191 号	R3.5.21			4,244,900		295,900	R3.6.14			
道建設	令和 2 年度	R3.2.26	岡崎130号線道路新設改良関連工事	(有)出口雅建設	795,300	699,930	889,900	R3.2.27		27.14%	別紙のとおり
	第 203 号	R3.5.7			1,012,000		189,970	R3.5.22			
公園	令和 2 年度	R3.3.18	打越山緑地整備工事	(株)松風園	18,889,200	16,832,712	20,664,600	R3.3.19		22.76%	別紙のとおり
	第 217 号	R3.5.21			23,190,200		3,831,888	R3.9.19			

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 2 3 9 号
工 事 名	東部コミュニティセンター駐車場整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 (路面排水) 一式 排水構造物工 (建築施設排水) 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 屋外給水設備工 一式
変更の理由	試掘結果より給水管が支障となり、移設を要した。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000019号
工 事 名	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■建物概要 建築面積：1,131.43㎡ 延床面積：3,829.10㎡ 構造/階数：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 5階建</p> <p>防水改修工事、屋根改修工事、外壁改修工事、塗装改修工事…一式</p>
変更の理由	<p>・屋上のシート防水改修について、仮設架台により室外機及び冷媒管を浮設し、室外機直下部の防水改修を行ったため増工。 ・仮設足場設置後の外壁調査により当初予定していた施工数量に変更が生じたため差し引き減工。 ・西南北面のひび割れタイル改修について、既存モルタル下地が当初想定より厚いことが判明し、直接躯体部のひび割れ改修を行うため、タイル及び下地モルタルの撤去復旧を行い増工。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000041号
工 事 名	延時橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	補修工の施工に際し、現地測量及び設計照査を行ったところ損傷範囲が拡大していたことより、ひび割れ補修工及び断面修復工における補修数量が増えたため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000072号
工 事 名	手平地下道排水施設補修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 舗装復旧工 一式 側溝工 一式 管渠工 一式 区画線工 一式 目地補修工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事に着手したところ、既設側溝および既設舗装の構造が想定していた構造と相違があり、撤去工および舗装復旧工等において増工が必要となった。



年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000149号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画整備工 土工 一式 擁壁工 7.6m 区画整備工 63区画 仮設工 一式  フェンス設置工 土工 一式 構造物撤去工 一式 フェンス設置工 125.5m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	フェンス設置工において、新設フェンス基礎が既設フェンス基礎に干渉するため、既設フェンス基礎及び支柱を利用したことにより、フェンス基礎の設置数を減工したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000158号
工 事 名	有功分団防災倉庫新築工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>■有功分団防災倉庫新築工事 【新築】 軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 32.4㎡ ・建築工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>工事敷地内への車両駐車が困難なうえ、前面道路が狭小であることから、施工量が多く時間を要するコンクリート打設時、鉄骨建方等に係る資材の搬出入の都度、前面道路の通行止めを行う必要が生じ、地元調整に不測の日数を要したため工期延長に至った。</p>



年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000162号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市出島地内から栗栖地内まで
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 附属施設工 一式 構造物撤去工 一式
変更の理由	構造物取壊し量が増加したことによる増額。

工 事 番 号	第20000167号
工 事 名	市立和歌山高等学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市六十谷字下代45番1
変更後の工事概要	■トイレ改修工事 (対象施設) 市立和歌山高等学校すべてのトイレの部分改修 (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変更の理由	既存鉄筋の位置がコンクリート仕上げ面に近く必要な被り厚さが確保できないため、ケミカルアンカーに変更し、また学校からの要望により仮設トイレを設置し増工となったため。

<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000168号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>施設設置工事（待避所設置）岡崎地区西</p>
<p>変更後の工事場所</p>	<p>和歌山市西地内</p>
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式                  待避所設置工・・・・・・・・1式                  舗装工・・・・・・・・・・1式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>アスファルト殻の処分量が増加したことによる増額変更</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000179 号
工 事 名	(仮称) 城前広場植栽工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽工 一式 ホルトノキ 3本 ケヤキ 9本 張芝 94m <sup>2</sup> 土工 一式
変更の理由	発生土に礫の混入が多いため、植生基盤として真砂土の使用する必要性が生じた。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000186号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式
変 更 の 理 由	舗装工の数量減による減額、及び工期の延長

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000187号
工 事 名	紀伊120号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 安全費  一式 一式
変 更 の 理 由	舗装面積増による増額

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000191号
工 事 名	公園施設ブロック塀撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	防護柵工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	ブロック塀の補強及び切断面の補修を行ったため

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000203号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 床版工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	整地工が必要になったため。



年 度	令和2年度
工 事 番 号	20000217号
工 事 名	打越山緑地整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	真砂土固化舗装 1式 柵工 1式 階段工 1式
変 更 の 理 由	①地元要望により、避難路の妨げになっている支障木の伐採を増工した。 ②それに伴い運搬重量が増加したため、処分材・資材の運搬方法を人肩運搬から機械運搬に変更した。