

令和3年度工事更改契約調(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 1 年度	R1.10.2	河西橋上部工工事(P1～P4)	(株)豊工業所	853,938,800	768,466,600	821,654,900	R1.10.3		6.92%	別紙のとおり
	第 23 号	R3.9.27			913,044,000		53,188,300	R3.10.11			
市場	令和 2 年度	R2.7.1	中央卸売市場水産卸売場棟外建替工事	清水建設・吉永建設特定建設工事共同企業体	2,490,400,000	2,214,300,000	2,272,600,000	R2.7.2		2.63%	別紙のとおり
	第 15 号	R3.9.27			2,556,356,000		58,300,000	R3.11.23			
道建設	令和 2 年度	R3.1.19	市駅和佐線道路新設改良工事その5	(株)オオジ建設	72,888,200	65,526,771	67,574,100	R3.1.20		3.12%	別紙のとおり
	第 97 号	R3.9.8			75,166,300		2,047,329	R3.10.1			
河川	令和 2 年度	R3.2.12	下水路整備工事 楠見地区大谷	(株)三愛基礎工業	9,131,100	8,065,061	9,300,500	R3.2.13		15.32%	別紙のとおり
	第 188 号	R3.9.6			10,530,300		1,235,439	R3.9.10			
公建築	令和 2 年度	R3.2.9	直川小学校若竹学級教室新設工事	(株)日紀建設	58,619,000	53,624,285	56,529,000	R3.2.10		5.42%	別紙のとおり
	第 193 号	R3.9.1			61,798,000		2,904,715	R3.9.7			
公園	令和 2 年度	R3.3.18	打越山緑地整備工事	(株)松風園	23,190,200	20,664,600	21,225,600	R3.3.19	R3.3.19	2.71%	別紙のとおり
	第 217 号	R3.9.16			23,820,500		561,000	R3.9.19	R3.10.19		

年 度	令和 元 年度
工 事 番 号	第 19000023 号
工 事 名	河西橋上部工工事 (P1～P4)
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	支間長207.5m 幅員6.0m (6.8m) 鋼橋上部工製作・架設 鋼3径間連続非合成箱桁橋 橋重量451t 送出し架設工法
変更の理由	浚渫工の着手にあたり深浅測量を実施した結果、台船航行に必要な水深を確保するために浚渫工の増工が必要なため。

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>																																						
<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000015号</p>																																						
<p>工 事 名</p>	<p>中央卸売市場水産卸売場棟外建替工事</p>																																						
<p>変更後の工事場所</p>																																							
<p>変更後の工事概要</p>	<p><概要></p> <table border="0"> <tr> <td>用途</td> <td>水産卸売場棟</td> <td>用途</td> <td>加工場棟</td> </tr> <tr> <td>建築面積</td> <td>5825.60㎡</td> <td>建築面積</td> <td>50.00㎡</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>7984.60㎡</td> <td>延床面積</td> <td>40.00㎡</td> </tr> <tr> <td>階数/構造</td> <td>2階建て/鉄骨造</td> <td>階数/構造</td> <td>平屋建て/鉄骨造</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>用途</td> <td>冷蔵倉庫棟</td> <td>用途</td> <td>機械室</td> </tr> <tr> <td>建築面積</td> <td>117.00㎡</td> <td>建築面積</td> <td>32.10㎡</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>108.00㎡</td> <td>延床面積</td> <td>32.10㎡</td> </tr> <tr> <td>階数/構造</td> <td>平屋建て/鉄骨造</td> <td>階数/構造</td> <td>平屋建て/ 補強コンクリートブロック造</td> </tr> </table> <p><工事範囲></p> <table border="0"> <tr> <td>本体工事</td> <td>…</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>外構工事</td> <td>…</td> <td>一式</td> </tr> </table>	用途	水産卸売場棟	用途	加工場棟	建築面積	5825.60㎡	建築面積	50.00㎡	延床面積	7984.60㎡	延床面積	40.00㎡	階数/構造	2階建て/鉄骨造	階数/構造	平屋建て/鉄骨造	用途	冷蔵倉庫棟	用途	機械室	建築面積	117.00㎡	建築面積	32.10㎡	延床面積	108.00㎡	延床面積	32.10㎡	階数/構造	平屋建て/鉄骨造	階数/構造	平屋建て/ 補強コンクリートブロック造	本体工事	…	一式	外構工事	…	一式
用途	水産卸売場棟	用途	加工場棟																																				
建築面積	5825.60㎡	建築面積	50.00㎡																																				
延床面積	7984.60㎡	延床面積	40.00㎡																																				
階数/構造	2階建て/鉄骨造	階数/構造	平屋建て/鉄骨造																																				
用途	冷蔵倉庫棟	用途	機械室																																				
建築面積	117.00㎡	建築面積	32.10㎡																																				
延床面積	108.00㎡	延床面積	32.10㎡																																				
階数/構造	平屋建て/鉄骨造	階数/構造	平屋建て/ 補強コンクリートブロック造																																				
本体工事	…	一式																																					
外構工事	…	一式																																					
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>建設発生土の保管場所に予定していた関連商品棟の解体時期が遅れ、仮置きが必要が生じたこと、杭工事において地中障害物を除去する工法変更等を行ったことによる請負代金額の増額変更のため。</p>																																						

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000097号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 (自由勾配側溝 L=48m) (HTCBOX800×600 L=30m) (HTCBOX900×600 L=54m) (DBOX900×700 L=13m) (DBOX600×800 L=19m) 縁石工 一式 舗装工 一式 (基層 A=1580㎡, 下層・上層 A=1713㎡) 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 取付道路工 一式 (自由勾配側溝 L=32m) (As舗装 A=348㎡)
変更の理由	官民境界明示のため、自由勾配側溝を延長した。 排水路の見直しにより、一部自由勾配側溝(W900, 700)をボックスカルバートに変更した。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000188号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L = 35.7m
変 更 の 理 由	試掘の結果、不可視流入管の管底高が計画水路敷高より低かったため自由勾配側溝のサイズを変更する必要が生じた。また、排水量が予想以上に多く、作業時排水から常時排水に変更したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000193号
工 事 名	直川小学校若竹学級教室新設工事
変更後の工事場所	和歌山市直川1253番外
変更後の工事概要	<p>■直川小学校若竹学級教室新設工事 構造：鉄骨造(ﾌﾟﾚﾊﾞ) 階数：2階 建築面積：125.35㎡ 延べ面積：223.70㎡ 建築工事・・・一式 外構工事・・・一式 遊具撤去工事・・・一式 遊具新設工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>確認申請の指摘により、114条区画壁にするための変更および、遊具新設工事の追加による増工。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	20000217号
工 事 名	打越山緑地整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	真砂土固化舗装 1式 柵工 1式 階段工 1式
変 更 の 理 由	①地元要望により、支障木の剪定・枯枝除伐を増工。 ②処分材・資材の運搬方法を人肩運搬から機械運搬に変更したことによる仮設材の設置・撤去に不足の日数を要したため30日間の工期を延長する。