

令和3年度工事更改契約調(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 2 年度	R3.2.26	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点 避難地整備工事	第五工業(株)	285,848,200	250,407,960	268,316,400	R3.2.27		7.15%	別紙のとおり
	第 148 号	R3.11.8			306,291,700		17,908,440	R4.1.22			
道建設	令和 2 年度	R3.3.2	坂田磯の浦線道路新設改良工事その5	丸山組(株)	105,864,000	91,247,890	91,092,100	R3.3.3		-0.17%	別紙のとおり
	第 194 号	R3.11.4			105,683,600		-155,790	R3.11.17			
道建設	令和 2 年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その 1	(株)坂口興業	122,656,600	109,602,900		R3.3.3	R3.3.3		別紙のとおり
	第 204 号	R3.11.11					R3.11.17	R3.12.27			
道建設	令和 2 年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その 2	良誠工業(株)	113,587,100	101,842,400		R3.3.3	R3.3.3		別紙のとおり
	第 205 号	R3.11.17					R3.11.17	R4.1.16			
道建設	令和 2 年度	R3.2.25	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点 避難地整備工事その2	(有)玉井造園土木	31,694,300	28,526,812		R3.2.26	R3.2.26		別紙のとおり
	第 206 号	R3.11.16					R3.11.22	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.6.2	市駅和佐線道路改築工事その1	(株)松原園	33,619,300	29,926,560	31,562,300	R3.6.3		5.47%	別紙のとおり
	第 5 号	R3.11.25			35,457,400		1,635,740	R3.11.29			
道建設	令和 3 年度	R3.6.9	坂田磯の浦線道路新設改良工事その6	中村設備工業(株)	26,990,700	23,775,980		R3.6.10	R3.6.10		別紙のとおり
	第 9 号	R3.11.1					R3.11.6	R4.2.24			
教施設	令和 3 年度	R3.6.30	木本小学校トイレ改修工事	中村設備工業(株)	41,239,000	37,804,320	37,895,000	R3.7.1		0.24%	別紙のとおり
	第 18 号	R3.11.25			41,349,000		90,680	R3.12.3			
教施設	令和 3 年度	R3.6.30	四箇郷小学校トイレ改修工事	(有)ハザマエンジ ニアリング	41,074,000	40,576,800	41,624,000	R3.7.1		2.58%	別紙のとおり
	第 19 号	R3.11.9			42,141,000		1,047,200	R3.11.27			
公建築	令和 3 年度	R3.7.1	西脇小学校トイレ改修工事	(株)ReR	39,237,000	35,701,941	35,992,000	R3.7.2		0.81%	別紙のとおり
	第 20 号	R3.11.30			39,556,000		290,059	R3.12.3			
教施設	令和 3 年度	R3.7.9	高松小学校トイレ改修工事	(株)松原建設工業	67,529,000	62,040,000	62,216,000	R3.7.10		0.28%	別紙のとおり
	第 21 号	R3.11.19			67,727,000		176,000	R4.1.5			
教施設	令和 3 年度	R3.7.7	西和佐小学校トイレ改修工事	(株)藤本水道	40,854,000	37,210,866		R3.7.8	R3.7.8		別紙のとおり
	第 22 号	R3.11.2					R3.11.4	R3.12.24			
教施設	令和 3 年度	R3.7.20	紀伊小学校トイレ改修工事	(株)日記建設	43,582,000	39,556,000	40,414,000	R3.7.21	R3.7.21	2.17%	別紙のとおり
	第 23 号	R3.11.15			44,539,000		858,000	R3.11.17	R3.11.30		
公建築	令和 3 年度	R3.7.1	安原小学校トイレ改修工事	(株)平成建機	41,646,000	38,170,000	41,041,000	R3.7.2		7.52%	別紙のとおり
	第 24 号	R3.11.18			44,781,000		2,871,000	R3.11.26			
公建築	令和 3 年度	R3.6.30	山東小学校トイレ改修工事	(株)藤本水道	40,711,000	36,982,484	38,005,000	R3.7.1		2.76%	別紙のとおり
	第 25 号	R3.11.30			41,844,000		1,022,516	R3.12.17			
教施設	令和 3 年度	R3.7.7	宮小学校トイレ改修工事	(株)藤島建設	51,447,000	46,802,659		R3.7.8	R3.7.8		別紙のとおり
	第 26 号	R3.11.26					R3.12.4	R4.1.23			

令和3年度工事更改契約調(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	令和 3 年度	R3.7.1	緊急避難道路整備工事 三田地区坂田	(有)ユートピア建設	8,460,100	7,502,968	7,936,500	R3.7.2		5.78%	別紙のとおり
	第 37 号	R3.11.8			8,949,600		433,532	R4.1.17			
道建設	令和 3 年度	R3.7.16	楠見66号線道路改良工事その2	ライトエンジニアリング(株)	13,932,600	12,346,400		R3.7.17	R3.7.17		別紙のとおり
	第 41 号	R3.11.4					R3.11.13	R3.12.13			
道建設	令和 3 年度	R3.7.16	楠見66号線道路改良工事その2	ライトエンジニアリング(株)	13,932,600	12,346,400	12,642,300	R3.7.17		2.40%	別紙のとおり
	第 41 号	R3.11.19			14,267,000		295,900	R3.12.13			
公建築	令和 3 年度	R3.8.3	東庁舎トイレ動線整備工事	(株)ReR	4,114,000	4,103,000	5,082,000	R3.8.4	R3.8.4	23.86%	別紙のとおり
	第 42 号	R3.11.1			5,104,000		979,000	R3.11.1	R3.11.11		
道管理	令和 3 年度	R3.7.20	市道雄湊西浜線ほか1路線自転車通行空間整備工事	関西建設(株)	25,923,700	24,090,000	24,102,100	R3.7.21		0.05%	別紙のとおり
	第 44 号	R3.11.8			25,936,900		12,100	R3.11.17			
道管理	令和 3 年度	R3.7.15	市道雄湊西浜線自転車通行空間整備工事	(株)コスモライン	16,726,600	15,345,000	15,290,000	R3.7.16		-0.36%	別紙のとおり
	第 45 号	R3.11.5			16,667,200		-55,000	R3.11.12			
道管理	令和 3 年度	R3.8.3	路面下空洞補修工事その3	(株)三愛基礎工業	4,783,900	4,165,425	4,931,300	R3.8.4		18.39%	別紙のとおり
	第 52 号	R3.11.11			5,663,900		765,875	R3.11.20			
道建設	令和 3 年度	R3.8.25	紀伊149号線橋梁照明設置工事	(株)土井電設工業	2,964,500	2,579,500		R3.8.26	R3.8.26		別紙のとおり
	第 56 号	R3.11.5					R3.11.8	R3.12.8			
耕地	令和 3 年度	R3.9.1	奥ノ谷池改修工事	(株)創和建設	2,421,100	2,131,800	2,493,700	R3.9.2		16.98%	別紙のとおり
	第 65 号	R3.11.4			2,832,500		361,900	R4.1.29			
道管理	令和 3 年度	R3.9.1	市道和歌山市駅前線自転車通行空間整備工事	オーノ保安工業(株)	3,039,300	2,772,000	3,022,800	R3.9.2		9.05%	別紙のとおり
	第 75 号	R3.11.24			3,315,400		250,800	R3.11.30			
道建設	令和 3 年度	R3.9.17	市駅和佐線道路新設改良工事その7	(株)松風園	14,173,500	12,533,136	12,445,400	R3.9.18		-0.70%	別紙のとおり
	第 87 号	R3.11.10			14,074,500		-87,736	R3.12.16			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000148号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>敷地造成工・・・・・・・・・・一式</p> <p>法面工・・・・・・・・・・・・3710m²</p> <p>擁壁工・・・・・・・・・・・・189.8m²</p> <p>構造物撤去工・・・・・・・・・・一式</p> <p>給水設備工・・・・・・・・・・一式</p> <p>雨水排水設備工・・・・・・・・一式</p> <p>(L型側溝554m、U型側溝据付731m、柵46箇所、マンホール19箇所)</p> <p>電気設備工・・・・・・・・・・一式</p> <p>(公園灯22基、駐車場灯12基)</p> <p>園路広場整備工・・・・・・・・一式</p> <p>修景施設整備工・・・・・・・・一式</p> <p>サービス施設整備工・・・・・・・・一式</p> <p>(洗い場1基、ベンチ10基)</p> <p>管理施設整備工・・・・・・・・一式</p> <p>仮設工・・・・・・・・・・・・一式</p> <p>(仮囲い設置撤去688m)</p>
変 更 の 理 由	<p>建設発生土に大量の根が混入していることが判明し、処分費用が増額となったため。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000194号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・一式 重力式擁壁工・・・・・・・・L=8m 帯鋼補強土壁工・・・・・・A=650㎡ 排水構造物工・・・・・・・・・・・・一式 側溝工・・・・・・・・・・・・L=143m 集水柵工・・・・・・・・・・・・N=3箇所 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	受注者による現地測量の結果、一部現況地盤高に誤差があったことから、盛土工を減工したため

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000204号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・仮設工 一式・取壊工 一式・土工 一式・管路工 (SVP125A L=202m、SVP100A L=1571m、SUDⅡ-V L=139) <ul style="list-style-type: none">・プレキャストボックス設置工 N=16箇所・舗装工 一式・付帯工 一式
変更の理由	電線共同溝工の特殊部においてプレキャストボックスの製造及び搬入に遅れが生じたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000205号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・仮設工 一式・取壊工 一式・土工 一式・管路工 (SVPΦ125 L=107m、SVPΦ100 L=667m、SUDⅡ-V L=90m) <ul style="list-style-type: none">・プレキャストボックス設置工 N=12箇所・舗装工 一式・付帯工 一式
変 更 の 理 由	近接工事との工程の調整が必要となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000206号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式 植栽工（高木）・・・・・・・・ 65本 植栽工（中木）・・・・・・・・ 241本 植栽工（低木）・・・・・・・・ 3,127本 地被類植付工・・・・・・・・ 1,812鉢 張芝工・・・・・・・・・・・・ 1,799㎡ 移植工・・・・・・・・・・・・ 70本
変 更 の 理 由	同一敷地内の関連工事の進捗状況を考慮し、工期を延長し施工するべきと判断したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 0 5 号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 擁壁工 6m 排水構造物工 176m 構造物撤去工 一式 舗装工 2012㎡ 縁石工 386m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関係者との協議結果、排水構造物工において構造物の追加が生じたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000009号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 排水構造物工・・・・・・・・L=10m 橋面防水工・・・・・・・・A=159㎡ アスファルト舗装工・・・・A=174㎡ 縁石工・・・・・・・・・・・・L=17m 踏掛版工・・・・・・・・・・・・N=2か所 橋梁附属物工・・・・・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	同時期に施工している近接工事との調整に不測の日 数を要したため

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000018号
工 事 名	木本小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 85㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	1階既存土間碎石敷きが撤去工事の際に設計よりも厚みがあり撤去等の増工となったため、また2階床を一部軽量コンクリートから床モルタル塗りへ変更したことによる増工となったため。10月3日に発生した六十谷橋水管橋の破損に伴う断水による工事作業一時中止期間中の現場経費分の増工となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000019号
工 事 名	四箇郷小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ改修工事 改修トイレ床面積 84㎡ (4フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式
変 更 の 理 由	・隣地住人より仮囲い範囲の変更と敷地内への進入路について変更の要望があったため減工。 ・解体工事に際し、既存壁の仕様・精度や内部有効寸法が想定と異なっていたため、トイレノースの形状変更や間仕切り壁等の移動、それに伴う電気及び機械設備の仕様変更が必要となったことによる増工。 ・地中より障害物が発見され、設備埋設配管に支障をきたすため、これらを撤去することによる増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000020号
工 事 名	西脇小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄字ヲムラゲ1011番
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	1. ヒット跡を埋戻し(A種)としていたが、現状は土等が敷き詰められていたため減工する。 2. 1階土間について、既存鉄筋へ定着としていたが、既存鉄筋が不足していたため、差筋アンカーを増工する。 3. 壁仕上材が、仕上表と展開図に相違があったため数量を変更する。 4. 通路有効寸法確保のために間取りを一部変更したことによる壁下地材・壁仕上材の数量を変更する。 5. 10月3日に発生した六十谷水管橋の破損に伴う断水による工事作業一時中断期間中の現場経費分の増工する。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000021号
工 事 名	高松小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 高松小学校・・・141㎡(5フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>・7-2棟1階廊下床の既存仕上げがポリウレタン塗装であり、劣化が激しく部分撤去ができないため、見切り部分まで既存劣化塗膜撤去の上、ビニル床シート張りを増工。 ・14棟1階の地中埋設の既設污水管が、廊下の下付近で漏水していることが判明したため、污水管の経路変更に伴い増工。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000022号
工 事 名	西和佐小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式
変更の理由	コロナ禍による鋼製建具メーカーでの材料確保が困難な状況と重なり、納品まで不測の日数を要する事になったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000023号
工 事 名	紀伊小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 紀伊小学校・・・99㎡(3フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>六十谷橋水管橋破損に伴い、工事場所である紀伊小学校に応急給水所が設置され、安全面を考慮し工事作業を一時中断した。工事を再開し、工程のフォローアップを行ったが、当初工期内での完成が困難になり、工期を延長するため。</p> <p>新設污水管の接続先である既設污水管が逆勾配になっていたため、追加改修をしたこと及び1階既存土間コンクリートが撤去工事の際に設計よりも厚みがあり、撤去処分が増工となったため。また、天井点検口の位置について検討した結果、箇所数が減少したことによる減工。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000024号
工 事 名	安原小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.00㎡ (3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式
変 更 の 理 由	1. 別途工事で設置予定していた交通誘導員及び敷鉄板が入札不調により設置できなくなったため当該工事にて設置した。 2. 仮設鉄板敷下の芝生を復旧するのに、グラウンドの状態が悪く、手間及び範囲が増加した。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000025号
工 事 名	山東小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	配管工事において、残置予定の揚水管から漏水を確認した事による揚水管の改修および、仮設便所の設置が必要となったため増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000026号
工 事 名	宮小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112.0㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	本工事中に学校行事や学校運営の中での要望に合わせて作業の調整を要したこと及びコロナ禍における資材調達(構造用合板等)に不測の期間を要したことにより、工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000037号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 三田地区坂田
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式
変更の理由	本工事の施工にあたり、施工範囲周辺の舗装状況が悪く、地元住民より舗装修繕要望があり、舗装復旧面積を増工したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000041号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	本工事区間において試掘の結果、想定外の給水管が支障となり、移設を必要としたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000041号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 市道部 L = 22 m 里道部 L = 9.8 m 舗装工 一式 市道部 A = 56 m ² 里道部 A = 25 m ² 区画線工 L = 42 m 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事区間において、既設ヒューム管の破損が判明したため、新設管への敷設替えを行った。また、給水管が想定位置より掘削位置に近く、移設が必要となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	21000042
工 事 名	東庁舎トイレ動線整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	東庁舎トイレ動線整備工事 外壁撤去（一部）工事 … 一式 建具設置工事 … 一式 架台設置工事 … 一式 フェンス設置工事 … 一式
変 更 の 理 由	（契約金額） 城前広場からの東庁舎動線を整備するため増額。 （工期） 既存部解体時に既存図面との相違があり、対応に不測の日数を要したため工期延長。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000044号
工 事 名	市道雄湊西浜線ほか1路線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面表示設置工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	現場精査により、矢羽根設置、区画線消去の数量が変わったことによる変更。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000045号
工 事 名	市道雄湊西浜線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面表示設置工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	現場精査により、矢羽根設置、区画線消去の数量が変わったことによる変更。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000052号
工 事 名	路面下空洞化補修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空洞充填工 (開削・昼間施工) 一式 空洞充填工 (開削・夜間施工) 一式 空洞充填工 (注入・昼間施工) 一式 空洞充填工 (注入・夜間施工) 一式
変更の理由	本工事の空洞充填工を実施したところ、空洞容量が想定以上であったことから、注入量が増加した。また、開削箇所において、空洞原因となっていた排水管を確認したため、管の布設替えを増工した。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000056号
工 事 名	紀伊149号線橋梁照明設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設備工・・・・・・・・3箇所 付帯工・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	沿道貸駐車場の地権者との、施工日程の調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000065 号
工 事 名	奥ノ谷池改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	洪水吐工 作業土工 1式 洪水吐工 1式
変 更 の 理 由	本工事について、県道から現場まで狭隘道路であり、地元自治会からの要望で施工方法を一部変更して施工したため、建設工事請負契約書第18条に基づく設計図書の変更により請負金額の変更（増額）するもの。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000075号
工 事 名	市道和歌山市駅前線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面表示設置工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	現場精査により、矢羽根設置の数量が変わったことによる変更。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000087号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽維持工 一式 (高木移植N=6本、高木撤去N=27本、中低木撤去 一式) 仮設工 一式
変 更 の 理 由	樹木伐採工が減工となった。