

令和3年度工事更改契約調(2月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|---------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | 自～至 | 自～至 | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.6.11 | 市駅和佐線道路新設改良工事その6 | (株)創和建设 | 135,599,200 | 116,798,000 | | R3.6.12 | R3.6.12 | | 別紙のとおり |
| | 第 2 号 | R4.2.10 | | | | | R4.3.8 | R4.3.30 | | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.6.9 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その6 | 中村設備工業(株) | 26,990,700 | 23,775,980 | 25,128,400 | R3.6.10 | | 5.69% | 別紙のとおり |
| | 第 9 号 | R4.2.4 | | | 28,526,300 | | 1,352,420 | R4.2.24 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.8.25 | 安原小学校屋外プール改築工事 | (株)藤本水道 | 149,820,000 | 147,950,000 | | R3.8.26 | R3.8.26 | | 別紙のとおり |
| | 第 12 号 | R4.2.17 | | | | | R4.2.21 | R4.3.31 | | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.7.20 | 市道中橋線電線共同溝工事 | (株)吉建 | 83,144,600 | 74,745,000 | 90,191,200 | R3.7.21 | R3.7.21 | 20.67% | 別紙のとおり |
| | 第 43 号 | R4.2.2 | | | 100,327,700 | | 15,446,200 | R4.2.5 | R4.3.30 | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.9.1 | 安原小学校屋外プール改築機械設備工事 | (株)三田設備工業 | 54,472,000 | 50,107,612 | | R3.9.2 | R3.9.2 | | 別紙のとおり |
| | 第 48 号 | R4.2.22 | | | | | R4.2.28 | R4.3.31 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.9.2 | 安原小学校屋外プール改築電気設備工事 | 和歌山パナシステム(株) | 21,384,000 | 19,566,800 | | R3.9.3 | R3.9.3 | | 別紙のとおり |
| | 第 49 号 | R4.2.22 | | | | | R4.3.1 | R4.3.31 | | | |
| 道管理 | 令和 3 年度 | R3.10.14 | 菖蒲橋外2橋補修工事 | (株)幸輝開発 | 7,607,600 | 6,685,206 | 6,382,200 | R3.10.15 | | -4.53% | 別紙のとおり |
| | 第 51 号 | R4.2.4 | | | 7,263,300 | | -303,006 | R4.2.21 | | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.9.7 | 市駅和佐線道路改築工事その2 | (株)山翔建設 | 34,009,800 | 30,531,050 | | R3.9.8 | R3.9.8 | | 別紙のとおり |
| | 第 53 号 | R4.2.3 | | | | | R4.2.4 | R4.3.30 | | | |
| 教施設 | 令和 3 年度 | R3.9.2 | 鳴滝小学校外2校給食調理室空調設置工事 | 鍛冶寅商店 | 18,502,000 | 16,720,000 | 16,830,000 | R3.9.3 | | 0.66% | 別紙のとおり |
| | 第 60 号 | R4.2.18 | | | 18,634,000 | | 110,000 | R4.3.1 | | | |
| 道管理 | 令和 3 年度 | R3.10.27 | 西脇山口線舗装修繕工事 | 浅川道路(株) | 25,069,000 | 22,132,060 | 24,875,400 | R3.10.28 | | 12.40% | 別紙のとおり |
| | 第 71 号 | R4.2.22 | | | 28,177,600 | | 2,743,340 | R4.3.26 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.9.27 | つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営施設増設工事 | (株)小池組 | 45,298,000 | 41,574,089 | 42,174,000 | R3.9.28 | | 1.44% | 別紙のとおり |
| | 第 84 号 | R4.2.28 | | | 45,958,000 | | 599,911 | R4.3.6 | | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.11.11 | 今福神前線道路改築工事 | (株)関組 | 15,558,400 | 13,959,000 | | R3.11.12 | R3.11.12 | | 別紙のとおり |
| | 第 94 号 | R4.2.24 | | | | | R4.3.1 | R4.3.21 | | | |
| 教施設 | 令和 3 年度 | R3.9.24 | 市立和歌山高等学校文書処理実習室冷暖房設備改修工事 | (有)タクミ電設 | 5,577,000 | 5,007,200 | | R3.9.25 | R3.9.25 | | 別紙のとおり |
| | 第 95 号 | R4.2.21 | | | | | R4.2.21 | R4.3.7 | | | |
| 教施設 | 令和 3 年度 | R3.10.11 | 雑賀崎小学校外1校給食調理室空調設置工事 | 西岡設備工業(株) | 11,880,000 | 11,550,000 | 11,572,000 | R3.10.12 | | 0.19% | 別紙のとおり |
| | 第 99 号 | R4.2.18 | | | 11,913,000 | | 22,000 | R4.3.10 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.11.5 | 京橋親水公園便所整備工事 | (株)オオジ建設 | 19,206,000 | 19,140,000 | | R3.11.6 | R3.11.6 | | 別紙のとおり |
| | 第 112 号 | R4.2.28 | | | | | R4.3.5 | R4.3.19 | | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.10.27 | 市駅和佐線道路改築工事その3 | (有)ユートピア建設 | 61,805,700 | 56,064,473 | | R3.10.28 | R3.10.28 | | 別紙のとおり |
| | 第 113 号 | R4.2.24 | | | | | R4.3.16 | R4.3.30 | | | |

令和3年度工事更改契約調(2月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|---------|----------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | 自～至 | 自～至 | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.11.1 | 西和佐9号線道路改良工事その2 | (株)北内組 | 18,394,200 | 16,383,730 | | R3.11.2 | R3.11.2 | | 別紙のとおり |
| | 第 114 号 | R4.2.22 | | | | | R4.3.11 | R4.3.29 | | | |
| 河川 | 令和 3 年度 | R3.12.21 | 井戸裏川河川改良工事 | (株)三田設備工業 | 2,178,000 | 1,915,798 | 2,245,100 | R3.12.22 | | 17.19% | 別紙のとおり |
| | 第 115 号 | R4.2.22 | | | 2,553,100 | | 329,302 | R4.3.1 | | | |
| 公園 | 令和 3 年度 | R3.11.5 | 牛町公園整備工事 | 庄司建設工業 | 10,584,200 | 9,340,716 | 11,079,200 | R3.11.6 | | 18.61% | 別紙のとおり |
| | 第 119 号 | R4.2.28 | | | 12,554,300 | | 1,738,484 | R4.3.10 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.10.28 | 西和佐分団消防車庫新設工事 | 大浦建設(株) | 9,031,000 | 8,239,000 | 9,383,000 | R3.10.29 | | 13.89% | 別紙のとおり |
| | 第 121 号 | R4.2.2 | | | 10,285,000 | | 1,144,000 | R4.2.25 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.10.28 | 西和佐分団消防車庫新設工事 | 大浦建設(株) | 10,285,000 | 9,383,000 | | R3.10.29 | R3.10.29 | | 別紙のとおり |
| | 第 121 号 | R4.2.22 | | | | | R4.2.25 | R4.3.18 | | | |
| 道管理 | 令和 3 年度 | R3.10.28 | 紀三井寺団地7号線舗装修繕工事 | 太陽建設(株) | 6,904,700 | 6,111,186 | 6,290,900 | R3.10.29 | | 2.94% | 別紙のとおり |
| | 第 122 号 | R4.2.15 | | | 7,108,200 | | 179,714 | R4.2.25 | | | |
| 公園 | 令和 3 年度 | R3.11.11 | 松下公園遊具撤去更新工事 | (株)松風園 | 9,018,900 | 7,924,063 | 8,254,400 | R3.11.12 | R3.11.12 | 4.17% | 別紙のとおり |
| | 第 126 号 | R4.2.14 | | | 9,395,100 | | 330,337 | R4.3.11 | R4.3.30 | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.10.21 | 和歌浦口雑賀崎線照明設置工事 | (有)納庄電設 | 8,452,400 | 7,452,500 | | R3.10.22 | R3.10.22 | | 別紙のとおり |
| | 第 130 号 | R4.2.17 | | | | | R4.2.28 | R4.3.30 | | | |
| 道管理 | 令和 3 年度 | R3.10.28 | 明光通線 舗装修繕工事 | (株)森上土木 | 7,905,700 | 6,981,562 | 7,096,100 | R3.10.29 | | 1.64% | 別紙のとおり |
| | 第 133 号 | R4.2.3 | | | 8,035,500 | | 114,538 | R4.2.20 | | | |
| 教施設 | 令和 3 年度 | R3.11.25 | 今福小学校受変電設備改修工事 | 武田電気(株) | 3,399,000 | 3,049,200 | | R3.11.26 | R3.11.26 | | 別紙のとおり |
| | 第 141 号 | R4.2.21 | | | | | R4.2.23 | R4.3.31 | | | |
| 公建築 | 令和 3 年度 | R3.11.19 | 和歌浦水防倉庫建替工事 | (株)ReR | 12,452,000 | 11,313,390 | 11,913,000 | R3.11.20 | R3.11.20 | 5.30% | 別紙のとおり |
| | 第 149 号 | R4.2.18 | | | 13,112,000 | | 599,610 | R4.2.27 | R4.3.29 | | |
| 耕地 | 令和 3 年度 | R3.12.21 | 農道舗装改良工事 川永地区神波 | 良建 | 4,996,200 | 4,422,646 | 5,725,500 | R3.12.22 | | 29.46% | 別紙のとおり |
| | 第 162 号 | R4.2.21 | | | 6,469,100 | | 1,302,854 | R4.3.1 | | | |
| 河川 | 令和 3 年度 | R3.12.21 | 水路維持修繕工事 名草地区三葛 | (有)火の国産業 | 4,187,700 | 3,712,262 | 4,725,600 | R3.12.22 | | 27.30% | 別紙のとおり |
| | 第 183 号 | R4.2.9 | | | 5,331,700 | | 1,013,338 | R4.3.21 | | | |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000002号 |
| 工 事 名 | 市駅和佐線道路新設改良工事その6 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 L=90m カルバート工 L=34m 排水構造物工 L=553m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=4570m ² 縁石工 L=297m 防護柵工 L=64m 取付道路工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 関係機関との協議によりコンクリート構造物撤去の増工が発生したことで工期を22日間延長 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000009号 |
| 工 事 名 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その6 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・・・・・・・一式 排水構造物工・・・・・・・・L=10m 橋面防水工・・・・・・・・A=159㎡ アスファルト舗装工・・・・A=187㎡ 縁石工・・・・・・・・・・・・L=17m 踏掛版工・・・・・・・・・・・・N=2か所 橋梁附属物工・・・・・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 仮設足場及びアスファルト舗装の増工を行ったため |

| | |
|------------------|--|
| <p>年 度</p> | <p>令和3年度</p> |
| <p>工 事 番 号</p> | <p>第21000012号</p> |
| <p>工 事 名</p> | <p>安原小学校屋外プール改築工事</p> |
| <p>変更後の工事場所</p> | |
| <p>変更後の工事概要</p> | <p>プール新築工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プール 小プール 25m×5m 132㎡ 大プール 25m×6.8m 183㎡ <p>面積にはスロープ含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 191.75㎡ ・機械室棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 42.00㎡ ・日除け アルミ合金造 延べ面積 38.80㎡ <p>(19.40㎡×2棟)</p> <p>屋外環境整備工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装、排水、囲障、遊具、植栽工事 |
| <p>変 更 の 理 由</p> | <p>現地調査により既設の防球フェンス柱基礎が掘削部に隣接することが判明し、建物の配置変更の手続きが必要になり、期間を要したため。</p> |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000043号 |
| 工 事 名 | 市道中橋線電線共同溝工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・仮設工 一式・撤去工 一式・開削土工 一式・電線共同溝工 一式 【通信管路L=1978m、通信柵N=4基、電力管路L=2455m、電力柵N=7基】 <ul style="list-style-type: none">・信号・照明工 一式 【管路L=301m、ハブホールN=9基】 <ul style="list-style-type: none">・付帯設備工 一式 |
| 変更の理由 | 電線共同溝工において、当初想定していた現場条件と異なる条件だったことによるプレキャストボックスの構造変更および配管ルートの変更が生じた。また、プレキャストボックスの構造及び配管ルートの検討に日数を要したことから工期の延長が生じた。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000048号 |
| 工 事 名 | 安原小学校屋外プール改築機械設備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 給排水衛生設備・・・一式 ろ過・浄水設備・・・一式 消火設備・・・・・・・・一式 換気設備・・・・・・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 安原小学校屋外プール改築工事の建物配置変更手続きに期間を要し、本工事においても遅れが生じたため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000049号 |
| 工 事 名 | 安原小学校屋外プール改築電気設備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 安原小学校屋外プール改築工事に伴う電気設備工事一式 ・電灯設備 ・動力設備 ・構内情報通信網設備 ・情報表示設備 ・拡声設備 ・誘導支援設備 ・監視カメラ設備 |
| 変更の理由 | 安原小学校屋外プール改築工事の建物配置変更手続きに期間を要し、本工事においても遅れが生じたため。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000051号 |
| 工 事 名 | 菖蒲橋外2橋補修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 補修工 (菖蒲橋) 1式 補修工 (4720) 1式 補修工 (4780) 1式 仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 床版橋4780の施工に際し、補修箇所のはつり作業を行ったところ、当初の設計より健全な部分が広く確認されたことより、補修面積が減少となったため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第 2 1 0 0 0 0 5 3 号 |
| 工 事 名 | 市駅和佐線道路改築工事その2 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市鳴神地内から出島地内まで |
| 変更後の工事概要 | 道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 2m 排水構造物工 247m 構造物撤去工 一式 舗装工 1042m ² 縁石工 313m 防護柵工 一式 仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 他工事及び関連機関との調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000060号 |
| 工 事 名 | 鳴滝小学校外2校給食調理室空調設置工事 |
| 変更後の工事場所 | - |
| 変更後の工事概要 | 機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 鳴滝小学校 給食棟 四箇郷北小学校 給食棟 有功東小学校 給食棟 |
| 変更の理由 | 鳴滝小学校において、天井内に梁があり、配管施工に必要な点検口を追加したため。また、室内機を設置したところ、既存感知器が室内機の吹出口から1.5m以内に入り、移設が必要となったため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000071号 |
| 工 事 名 | 西脇山口線舗装修繕工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>舗装工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> |
| 変 更 の 理 由 | 舗装工の数量増による増額 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第 21000084 号 |
| 工 事 名 | つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営施設増設工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>■つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営施設増設工事</p> <p>事務所棟 延床面積20.64㎡ 鉄骨造 平屋建て</p> <p>屋外スタンド上屋 延床面積251.32㎡ 鉄骨膜構造 平屋建て</p> <p>建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p> |
| 変 更 の 理 由 | 大会運営施設の新設及びスタンド上屋の増設工事の施工に伴い、工事進入路の付帯工事を増工。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000094号 |
| 工 事 名 | 今福神前線道路改築工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | |
| 変更の理由 | 本工事において自由勾配側溝設置に伴う掘削作業時に不明ガス管が露出し支障移設に時間を要したため |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000095号 |
| 工 事 名 | 市立和歌山高等学校文書処理実習室冷暖房設備改修工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市六十谷字下代45番1 |
| 変更後の工事概要 | 機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 機械設備工事の担当者が新型コロナウイルスに感染したことにより工事の進捗が発生した。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000099号 |
| 工 事 名 | 雑賀崎小学校外1校給食調理室空調設置工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番外1か所 |
| 変更後の工事概要 | 機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 雑賀崎小学校 給食棟 浜宮小学校 給食棟 |
| 変更の理由 | 伐採伐根予定の植栽が工事着手前に枯死したため減工。 天井ボードの張替えを行うために必要な蛍光灯器具の取外し、再取付の増工。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 21000112 |
| 工 事 名 | 京橋親水公園便所整備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 京橋親水公園便所整備工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積 25.72㎡ 建築工事…一式 電気設備工事…一式 機械設備工事…一式 |
| 変更の理由 | 隣接工事との工程調整により工期延長。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000113号 |
| 工 事 名 | 市駅和佐線道路改築工事その3 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市鳴神地内から栗栖地内まで |
| 変更後の工事概要 | 道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 203m 構造物撤去工 一式 舗装工 1684㎡ 縁石工 484m 防護柵工 一式 標識工 一式 電気通信配管工 一式 取付道路工 一式 取付整地工 一式 仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 他工事との調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第 2 1 0 0 0 1 1 4 号 |
| 工 事 名 | 西和佐9号線道路改良工事その2 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路土工 一式 擁壁工 L=90m 排水構造物工 L=100m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 隣接工事との調整に日数を要し、工期内の完成が困難となったため |

| | |
|-----------|------------------------|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000115号 |
| 工 事 名 | 井戸裏川河川改良工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 根継ぎ工 L=38.4m |
| 変 更 の 理 由 | 既設護岸との取合せを考慮し、根継ぎ工を増工。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 21000119 |
| 工 事 名 | 牛町公園整備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 公園土工 1式 擁壁工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 表面の残土に石・がれき類が混入しており、公園利用者の安全に配慮し、真砂土の敷き均しを増工。 及び、道路側に土砂が流出する可能性が生じたため、断面3-3から断面27-27間の擁壁の高さを100mm上げるように規格を変更し、数量の増工。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000121号 |
| 工 事 名 | 西和佐分団消防車庫新設工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市栗栖67番2外 |
| 変更後の工事概要 | 西和佐分団消防車庫新設工事 新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積36.14㎡ 解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積21.64㎡ 警鐘台 鉄骨造 高さ約11.2m ・建築工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式 ・機械設備工事・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 地質調査の結果、自沈層が見られたため、地盤改良工事を増工。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000121号 |
| 工 事 名 | 西和佐分団消防車庫新設工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市栗栖67番2外 |
| 変更後の工事概要 | 西和佐分団消防車庫新設工事 新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積36.14㎡ 解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積21.64㎡ 警鐘台 鉄骨造 高さ約11.2m ・建築工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式 ・機械設備工事・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 地質調査の結果、自沈層が見られたため、地盤改良工事を増工したことによる、工期延長。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000122号 |
| 工 事 名 | 紀三井寺団地7号線舗装修繕工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事の施工にあたり、現場照査を行った結果、当初設計値よりも舗装面積が大きいことが判明した。よって舗装復旧面積を増工したため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000126号 |
| 工 事 名 | 松下公園遊具撤去更新工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 遊戯施設整備工 1式 公園施設等撤去工 1式 |
| 変更の理由 | 新設遊具設置付近の樹木剪定工等を増工、既設遊具の埋設基礎の形状の変更に伴う増額および19日間の工期延期。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000130号 |
| 工 事 名 | 和歌浦口雑賀崎線照明設置工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路照明設備設置工 2基 照明灯基礎設置工 2基 付帯工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 関係機関との調整に日数を要したため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000133号 |
| 工 事 名 | 明光通線 舗装修繕工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、現場精査により舗装面積がA=1290㎡から1250㎡に変更。 また舗装取壊しについて、既設舗装厚が5cmから7.5cmに変更。よって、舗装取壊し・処分が増工。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000141号 |
| 工 事 名 | 今福小学校受変電設備改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 今福小学校受変電設備改修工事に伴う 電気設備工事・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | コロナ禍によって機器メーカーで材料確保が困難な状況となり、一部の製品について納期の見通しが立たないため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 21000149 |
| 工 事 名 | 和歌浦水防倉庫建替工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 37.00㎡ 解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積 127.75㎡ 建築工事 … 一式 電気設備工事 … 一式 機械設備工事 … 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 既存基礎が設計図と現況に相違があり、敷地境界部に設置する目隠しフェンスの納まりを調整したことによる増工。 資材納期が延長されたことにより、工期延長。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000162号 |
| 工 事 名 | 農道舗装改良工事 川永地区神波 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 舗装工 1式 A=370m ² |
| 変 更 の 理 由 | コンクリート舗装の増による増工。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000183号 |
| 工 事 名 | 水路維持修繕工事 名草地区三葛 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 浚渫工 1式 仮設工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、現地詳細測量の結果、水路内堆積土量に変更が生じ、浚渫工を増工したため。 |