

# 令和3年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	令和 2 年度	R2.12.14	宮北跨線橋耐震補強工事その4	益田工業(有)	237,748,500	234,960,000	248,422,900	R2.12.15		5.73%	別紙のとおり
	第 42 号	R4.3.18			251,372,000		13,462,900	R4.3.30			
道建設	令和 2 年度	R3.2.26	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点 避難地整備工事	第五工業(株)	306,291,700	268,316,400		R3.2.27	R3.2.27		別紙のとおり
	第 148 号	R4.3.30					R4.3.30	R4.4.29			
道建設	令和 2 年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その 1	(株)坂口興業	122,656,600	109,602,900	115,420,800	R3.3.3		5.31%	別紙のとおり
	第 204 号	R4.3.24			129,168,600		5,817,900	R4.3.27			
道建設	令和 2 年度	R3.2.25	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点 避難地整備工事その2	(有)玉井造園土木	31,694,300	28,526,812	34,349,700	R3.2.26	R3.2.26	20.41%	別紙のとおり
	第 206 号	R4.3.30			38,164,500		5,822,888	R4.3.30	R4.4.29		
道建設	令和 3 年度	R3.6.11	市駅和佐線道路新設改良工事その6	(株)創和建设	135,599,200	116,798,000	126,657,300	R3.6.12		8.44%	別紙のとおり
	第 2 号	R4.3.24			147,045,800		9,859,300	R4.3.30			
公建築	令和 3 年度	R3.8.25	安原小学校屋外プール改築工事	(株)藤本水道	149,820,000	147,950,000		R3.8.26	R3.8.26		別紙のとおり
	第 12 号	R4.3.24					R4.3.31	R4.6.10			
公建築	令和 3 年度	R3.7.7	平井児童館解体等工事	(株)東部建設	61,644,000	55,860,466	57,079,000	R3.7.8		2.18%	別紙のとおり
	第 14 号	R4.3.23			62,997,000		1,218,534	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.7.7	和歌浦観光遊歩道整備工事その3	(株)幸輝開発	84,528,400	83,260,100		R3.7.8	R3.7.8		別紙のとおり
	第 16 号	R4.3.14					R4.3.14	R4.6.12			
公建築	令和 3 年度	R3.9.1	有吉佐和子邸復元工事	清水建設(株)	81,202,000	80,410,000	81,763,000	R3.9.2	R3.9.2	1.68%	別紙のとおり
	第 33 号	R4.3.15			82,577,000		1,353,000	R4.3.20	R4.3.30		
公建築	令和 3 年度	R3.9.3	有吉佐和子邸復元電気設備工事	(株)山口電気	12,375,000	11,137,500	11,396,000	R3.9.4	R3.9.4	2.32%	別紙のとおり
	第 34 号	R4.3.16			12,672,000		258,500	R4.3.22	R4.3.30		
公建築	令和 3 年度	R3.9.24	有吉佐和子邸復元機械設備工事	和歌山配管工事 (株)	14,190,000	14,014,000		R3.9.25	R3.9.25		別紙のとおり
	第 35 号	R4.3.16					R4.3.23	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.7.20	市道中橋線電線共同溝工事	(株)吉建	100,327,700	90,191,200	92,227,300	R3.7.21		2.26%	別紙のとおり
	第 43 号	R4.3.29			102,593,700		2,036,100	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.8.25	西脇19号線道路改良工事その6	(株)ヴァイオス	77,599,500	70,012,417		R3.8.26	R3.8.26		別紙のとおり
	第 47 号	R4.3.11					R4.3.13	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.8.25	西脇19号線道路改良工事その6	(株)ヴァイオス	77,599,500	70,012,417	75,320,300	R3.8.26		7.58%	別紙のとおり
	第 47 号	R4.3.22			83,483,400		5,307,883	R4.3.30			
公建築	令和 3 年度	R3.9.1	安原小学校屋外プール改築機械設備工事	(株)三田設備工業	54,472,000	50,107,612		R3.9.2	R3.9.2		別紙のとおり
	第 48 号	R4.3.25					R4.3.31	R4.6.17			
公建築	令和 3 年度	R3.9.2	安原小学校屋外プール改築電気設備工事	和歌山パナシステム(株)	21,384,000	19,566,800		R3.9.3	R3.9.3		別紙のとおり
	第 49 号	R4.3.25					R4.3.31	R4.6.17			

# 令和3年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 3 年度	R3.9.7	市駅和佐線道路改築工事その2	(株)山翔建設	34,009,800	30,531,050	33,337,700	R3.9.8		9.19%	別紙のとおり
	第 53 号	R4.3.25			37,137,100		2,806,650	R4.3.30			
河川	令和 3 年度	R3.8.12	永山川平尾橋架替工事	良誠工業(株)	93,766,200	84,244,259	98,673,300	R3.8.13	R3.8.13	17.13%	別紙のとおり
	第 57 号	R4.3.2			109,826,200		14,429,041	R4.3.20	R4.3.30		
公園	令和 3 年度	R3.9.1	京橋親水公園整備工事	(株)松原園	44,843,700	39,861,206		R3.9.2	R3.9.2		別紙のとおり
	第 61 号	R4.3.9					R4.3.10	R4.3.30			
公園	令和 3 年度	R3.9.1	京橋親水公園整備工事	(株)松原園	44,843,700	39,861,206	42,184,150	R3.9.2		5.83%	別紙のとおり
	第 61 号	R4.3.16			47,458,400		2,322,944	R4.3.30			
河川	令和 3 年度	R3.9.22	下水路整備工事 楠見地区市小路その2	山博組	47,319,800	42,679,770	43,587,500	R3.9.23		2.13%	別紙のとおり
	第 86 号	R4.3.15			48,327,400		907,730	R4.3.21			
河川	令和 3 年度	R3.10.28	川尻川河川改良工事	(株)土谷組	22,508,200	20,070,714		R3.10.29	R3.10.29		別紙のとおり
	第 89 号	R4.3.8					R4.3.31	R4.5.20			
道建設	令和 3 年度	R3.9.30	西和佐9号線道路改良工事その1	(株)太平建設	23,413,500	20,945,100	25,723,500	R3.10.1		22.81%	別紙のとおり
	第 93 号	R4.3.24			28,755,100		4,778,400	R4.3.29			
道建設	令和 3 年度	R3.11.11	今福神前線道路改築工事	(株)関組	15,558,400	13,959,000		R3.11.12	R3.11.12		別紙のとおり
	第 94 号	R4.3.17					R4.3.21	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.11.11	今福神前線道路改築工事	(株)関組	15,558,400	13,959,000	10,633,700	R3.11.12		-23.82%	別紙のとおり
	第 94 号	R4.3.28			11,852,500		-3,325,300	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.10.12	市駅和佐線道路新設改良工事その8	(株)中野建設	68,461,800	62,197,740	75,784,500	R3.10.13	R3.10.13	21.84%	別紙のとおり
	第 97 号	R4.3.25			83,417,400		13,586,760	R4.4.20	R4.6.10		
公建築	令和 3 年度	R3.10.5	衛生研究所高度安全実験室整備工事	(株)富士商會	52,602,000	51,480,000		R3.10.6	R3.10.6		別紙のとおり
	第 105 号	R4.3.2					R4.3.4	R4.3.30			
耕地	令和 3 年度	R3.12.15	農道改良工事 川永地区永穂	(株)コウノ	1,952,500	1,725,460	2,237,400	R3.12.16		29.67%	別紙のとおり
	第 108 号	R4.3.9			2,532,200		511,940	R4.3.15			
道建設	令和 3 年度	R3.10.27	市駅和佐線道路改築工事その3	(有)ユートピア建設	61,805,700	56,064,473	55,133,100	R3.10.28		-1.66%	別紙のとおり
	第 113 号	R4.3.23			60,779,400		-931,373	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.11.1	西和佐9号線道路改良工事その2	(株)北内組	18,394,200	16,383,730	17,947,600	R3.11.2		9.55%	別紙のとおり
	第 114 号	R4.3.22			20,150,900		1,563,870	R4.3.29			
道管理	令和 3 年度	R3.10.14	市道城北56号線歩行空間整備工事	(株)中野建設	23,136,300	20,743,786		R3.10.15	R3.10.15		別紙のとおり
	第 116 号	R4.3.11					R4.3.13	R4.3.30			
道管理	令和 3 年度	R3.10.14	市道城北56号線歩行空間整備工事	(株)中野建設	23,136,300	20,743,786	22,805,200	R3.10.15		9.94%	別紙のとおり
	第 116 号	R4.3.25			25,436,400		2,061,414	R4.3.30			

# 令和3年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	令和 3 年度	R3.11.18	和歌山駅西口広場シェルター設置工事	(株)ReR	7,931,000	7,832,000		R3.11.19	R3.11.19		別紙のとおり
	第 117 号	R4.3.9					R4.3.18	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.10.27	貴志4号線道路改良工事その2	(株)共立建設	32,838,300	29,167,076		R3.10.28	R3.10.28		別紙のとおり
	第 118 号	R4.3.25					R4.3.26	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.10.27	貴志4号線道路改良工事その2	(株)共立建設	32,838,300	29,167,076	28,999,300	R3.10.28		-0.58%	別紙のとおり
	第 118 号	R4.3.29			32,650,200		-167,776	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.10.28	有本中島線道路改築工事その2	泰興建設(株)	7,066,400	6,297,500		R3.10.29	R3.10.29		別紙のとおり
	第 129 号	R4.3.17					R4.3.17	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.10.28	有本中島線道路改築工事その2	泰興建設(株)	7,066,400	6,297,500	6,602,200	R3.10.29		4.84%	別紙のとおり
	第 129 号	R4.3.29			7,408,500		304,700	R4.3.30			
都再生	令和 3 年度	R3.12.10	和歌山市駅前広場関連工事	オーノ保安工業(株)	11,462,000	10,195,130		R3.12.11	R3.12.11		別紙のとおり
	第 135 号	R4.3.11					R4.3.11	R4.3.30			
都再生	令和 3 年度	R3.12.10	和歌山市駅前広場関連工事	オーノ保安工業(株)	11,462,000	10,195,130	12,458,600	R3.12.11		22.20%	別紙のとおり
	第 135 号	R4.3.25			14,007,400		2,263,470	R4.3.30			
道管理	令和 3 年度	R3.11.18	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所	(有)一陽建設	22,232,100	19,528,630	22,515,900	R3.11.19		15.30%	別紙のとおり
	第 136 号	R4.3.25			25,633,300		2,987,270	R4.3.28			
公建築	令和 3 年度	R3.11.18	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	(有)大橋設備	16,159,000	14,737,800		R3.11.9	R3.11.9		別紙のとおり
	第 137 号	R4.3.2					R4.3.8	R4.3.30			
耕地	令和 3 年度	R3.12.16	農道舗装改良工事 安原地区本渡外1か所	(有)塩崎組	8,737,300	7,688,881	9,214,700	R3.12.17	R3.12.17	19.84%	別紙のとおり
	第 147 号	R4.3.4			10,472,000		1,525,819	R4.3.6	R4.3.25		
住宅2	令和 3 年度	R3.11.25	三沢第2団地屋上防水その他改修工事	オーロン物産(株)	49,775,000	45,481,909	46,244,000	R3.11.26		1.68%	別紙のとおり
	第 152 号	R4.3.8			50,611,000		762,091	R4.3.25			
河川	令和 3 年度	R4.1.26	永山川平尾橋架替工事その2	坂田建設(有)	26,378,000	25,828,000	41,063,000	R4.1.27		58.99%	別紙のとおり
	第 155 号	R4.3.31			41,937,500		15,235,000	R4.7.25			
道管理	令和 3 年度	R3.12.21	舗装維持修繕工事 安原地区小瀬田	(株)関組	3,991,900	3,567,080	3,809,300	R3.12.22		6.79%	別紙のとおり
	第 159 号	R4.3.9			4,263,600		242,220	R4.3.21			
道建設	令和 3 年度	R3.12.2	岡崎130号線道路新設改良工事その4	(有)ニシジデンキ住設	10,113,400	9,005,700		R3.12.3	R3.12.3		別紙のとおり
	第 163 号	R4.3.9					R4.3.12	R4.3.30			
道建設	令和 3 年度	R3.12.2	岡崎130号線道路新設改良工事その4	(有)ニシジデンキ住設	10,113,400	9,005,700	10,656,800	R3.12.3		18.33%	別紙のとおり
	第 163 号	R4.3.28			11,968,000		1,651,100	R4.3.30			
耕地	令和 3 年度	R3.12.16	農道改良工事 川永地区永穂その2	(株)コウノ	6,782,600	5,977,884	6,355,800	R3.12.17		6.32%	別紙のとおり
	第 165 号	R4.3.22			7,211,600		377,916	R4.3.26			

# 令和3年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
耕地	令和 3 年度	R4.1.26	ため池改良工事 東山東地区南畑	(有)光華園	3,561,800	3,126,200	3,217,500	R4.1.27		2.92%	別紙のとおり
	第 166 号	R4.3.23			3,666,300		91,300	R4.3.27			
耕地	令和 3 年度	R4.1.20	農道改良工事 安原地区吉原	カメイ建設(株)	8,610,800	7,589,120	9,127,800	R4.1.21		20.27%	別紙のとおり
	第 168 号	R4.3.22			10,357,600		1,538,680	R4.3.26			
公建築	令和 3 年度	R3.12.16	和歌山市斎場屋上防水改修工事	(有)前芝塗装工業	7,590,000	6,908,000	7,557,000	R3.12.17		9.39%	別紙のとおり
	第 170 号	R4.3.9			8,305,000		649,000	R4.3.26			
住宅1	令和 3 年度	R3.12.16	西庄団地外1団地解体撤去工事	浅井建設(株)	7,371,000	6,665,705	6,963,000	R3.12.17		4.46%	別紙のとおり
	第 173 号	R4.3.1			7,708,800		297,295	R4.3.6			
道管理	令和 3 年度	R3.12.21	道路側溝設置工事 西脇地区本脇	拓伸建設(株)	4,363,700	3,870,702		R3.12.22	R3.12.22		別紙のとおり
	第 175 号	R4.3.16					R4.3.21	R4.3.30			
道管理	令和 3 年度	R3.12.21	道路側溝設置工事 西脇地区本脇	拓伸建設(株)	4,363,700	3,870,702	4,216,300	R3.12.22		8.93%	別紙のとおり
	第 175 号	R4.3.24			4,754,200		345,598	R4.3.30			
道管理	令和 3 年度	R3.12.21	道路修繕工事 宮地区太田	松田工業(株)	3,686,100	3,286,815		R3.12.22	R3.12.22		別紙のとおり
	第 178 号	R4.3.23					R4.3.26	R4.4.30			
耕地	令和 3 年度	R4.1.26	水路修繕工事 西山東地区口須佐	(株)東陽園建設	1,999,800	1,753,294	1,921,700	R4.1.27		9.61%	別紙のとおり
	第 185 号	R4.3.7			2,192,300		168,406	R4.3.27			
耕地	令和 3 年度	R4.1.27	農道改良工事 山口地区山口西	(株)中野建設	6,517,500	5,725,948	6,097,300	R4.1.28	R4.1.28	6.49%	別紙のとおり
	第 190 号	R4.3.22			6,941,000		371,352	R4.3.23	R4.4.22		
道管理	令和 3 年度	R4.3.2	交通安全施設(点字ブロック)設置工事 直川地区直川	(株)キンキ	2,750,000	2,607,000		R4.3.3	R4.3.3		別紙のとおり
	第 199 号	R4.3.31					R4.3.31	R4.4.30			
道管理	令和 3 年度	R4.2.22	川永4号線舗装整備工事	(株)森上土木	4,962,100	4,349,730	4,682,700	R4.2.23		7.65%	別紙のとおり
	第 200 号	R4.3.25			5,342,700		332,970	R4.3.29			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000042号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	耐震補強工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	エレベータ機室工において、当初想定していたよりも地下水位が高く、掘削が不可能であることが判明し、薬液注入工を増やす必要が生じたため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000148号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>敷地造成工・・・・・・・・・・一式          法面工（植生マット）・・・・780m<sup>2</sup>          擁壁工・・・・・・・・・・・・189.8m<sup>2</sup>          構造物撤去工・・・・・・・・・・一式          給水設備工・・・・・・・・・・一式          雨水排水設備工・・・・・・・・一式          （L型側溝561m、U型側溝据付737m、柵49箇所、マンホール19箇所）          電気設備工・・・・・・・・・・一式          （公園灯22基、駐車場灯12基）          園路広場整備工・・・・・・・・一式          修景施設整備工・・・・・・・・一式          サービス施設整備工・・・・・・・・一式          （洗い場1基、ベンチ10基）          管理施設整備工・・・・・・・・一式          仮設工・・・・・・・・・・・・一式          （仮囲い設置撤去663m）</p>
変 更 の 理 由	<p>同一敷地内で関連工事が行われており、本工事で使用する工事進入路は関連工事の進入路も兼ねているため、相互の工程調整が難しく、工事進捗に遅れが生じたため。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000204号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設工 一式</li><li>・取壊工 一式</li><li>・土工 一式</li><li>・管路工 (SVP125A L=198m、SVP100A L=1669m、SUD II-V L=173m)</li><li>・プレキャストボックス設置工 N=16箇所</li><li>・舗装工 一式</li><li>・付帯工 一式</li></ul>
変更の理由	和歌山県及び電線共同溝参画企業との協議の結果、和歌山県の電線共同溝と接続するための電線共同溝の追加施工が必要となったため

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000206号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式 植栽工（高木）・・・・・・・・ 65本 植栽工（中木）・・・・・・・・ 241本 植栽工（低木）・・・・・・・・ 3,301本 地被類植付工・・・・・・・・ 1,812鉢 張芝工・・・・・・・・・・・・ 2,339㎡ 付帯工・・・・・・・・・・・・ 1式
変 更 の 理 由	（金額変更） 張芝工の施工面積が増工となったため。  （工期変更） 同一敷地内の関連工事の進捗状況を考慮し、工期を延長し施工するべきと判断したため。



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000002号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 L=85m カルバート工 L=34m 排水構造物工 L=545m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=4460m <sup>2</sup> 縁石工 L=354m 防護柵工 L=64m 取付道路工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議によりコンクリート取壊し運搬処分を増工し、既設市道横断排水管φ600の入替を昼間から夜間施工とした。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000012号
工 事 名	安原小学校屋外プール改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>プール新築工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・プール 小プール 25m×5m 132㎡</li><li>大プール 25m×6.8m 183㎡</li></ul> <p>面積にはスロープ含む。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 191.75㎡</li><li>・機械室棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 42.00㎡</li><li>・日除け アルミ合金造 延べ面積 38.80㎡ (19.40㎡×2棟)</li></ul> <p>屋外環境整備工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・舗装、排水、囲障、遊具、植栽工事</li></ul>
変 更 の 理 由	学校行事との調整を行った結果、工期延長が必要となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000014号
工 事 名	平井児童館解体等工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	児童館解体撤去工事 鉄筋コンクリート構造 2階建 延べ面積 425.80㎡  ・解体撤去工事 一式 ・屋外付属物撤去工事 一式 ・外構整備工事 一式 ・解体撤去および外構整備に係る設備工事
変 更 の 理 由	工事着手前に行う家屋調査の調査対象範囲を広げたことで増工に至り、囲障工事（目隠しフェンス設置）においても沿線家屋への影響を考慮し増工とした。また、基礎撤去工事においては、一部存置としたことで減工が生じたが、これらをまとめた結果増工に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000016号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【斜面对策工】 土工 一式 法面工 植生マット S=60㎡、鉄筋挿入 N=29本 擁壁工 ダウンサドホルンマ N=22本、横矢板 S=81㎡ 保護壁面 S=95㎡ 構造物撤去工 一式 運搬工 一式</p>
変更の理由	<p>擁壁工において、オーガ掘削及び仮ケーシングの必要が生じたため増額。保護壁面工において、製品パネルから現場打コンクリートに変更したため減額。 また、資材の製作期間及び関係機関との調整により不足の日数を要したため工期延長を行う。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000033号
工 事 名	有吉佐和子邸復元工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>■新築復元工事：木造2階建て 建築面積：112.64㎡ 延床面積：185.51㎡ (56.12㎡)</p> <p>建築工事 一式 移設工事 一式 屋外付帯工事 一式 その他整備工事 一式 解体撤去工事 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>地質調査の結果、地業工事における砕石杭地業（地盤改良工）が不必要となり減工となったが、当該施設への乗入れに係る西側歩道の舗装および附属物の撤去復旧方法に変更が生じ増工に至った。 また上述した増工に係る影響により令和4年3月30日まで10日間の工期延長に至った。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000034号
工 事 名	有吉佐和子邸復元電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市伝法橋南ノ丁9番
変更後の工事概要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・構内交換・情報通信網設備・・・一式 ・誘導支援設備・・・一式 ・テレビ共同受信設備・・・一式 ・監視カメラ設備・・・一式 ・非常警報設備・・・一式 ・防犯・入退管理設備・・・一式 ・構内配電線路・・・一式
変更の理由	・屋外監視カメラ及び屋外コンセント追加による増工 ・増工による工期延長

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000035号
工 事 名	有吉佐和子邸復元機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市伝法橋南ノ丁9番
変更後の工事概要	有吉佐和子邸復元機械設備工事 ・機械設備工事・・・一式 ・昇降機設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	建築工事及び関係機関との工程調整に不測の日数を要したことによる工期延長

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000043号
工 事 名	市道中橋線電線共同溝工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設工 一式</li><li>・撤去工 一式</li><li>・開削土工 一式</li><li>・電線共同溝工 一式</li></ul> 【通信管路L=1978m、通信柵N=4基、電力管路L=2408m、電力柵N=7基】 <ul style="list-style-type: none"><li>・信号・照明工 一式</li></ul> 【管路L=137m、ハットホルN=9基】 <ul style="list-style-type: none"><li>・付帯設備工 一式</li></ul>
変更の理由	公安協議の結果、施工現場の安全確保のため交通誘導員の配置人数の増員が必要となった。



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000047号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その6
変更後の工事場所	和歌山市西庄地内
変更後の工事概要	道路改良工（新設道路） 1式 排水構造物工 L=29.7m 擁壁工 L=3.5m 舗装工 1式 付帯工 1式 道路改良工（県道部交差点） L=138.4m 排水構造物工 L=11.8m 縁石工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 信号・照明工 1式
変更の理由	現場照査より、県道部の車道舗装範囲が増えたことによる舗装工及び仮舗装工の増工。また、新設及び既存交差点の切換えに伴う信号機の仮設置が必要となったため、信号機の設置及び撤去工の増工。

年 度	「令和3年度」
工 事 番 号	第21000047号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	本工事区間において、交差点の利用形態に地元協議が必要となり時間を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000048号
工 事 名	安原小学校屋外プール改築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給排水衛生設備・・・一式 ろ過・浄水設備・・・一式 消火設備・・・・・・・・一式 換気設備・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	学校行事との調整を行った結果、工期延長が必要になったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000049号
工 事 名	安原小学校屋外プール改築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	安原小学校屋外プール改築工事に伴う電気設備工事一式 ・電灯設備 ・動力設備 ・構内情報通信網設備 ・情報表示設備 ・拡声設備 ・誘導支援設備 ・監視カメラ設備
変更の理由	学校行事との調整を行った結果、工期延長が必要になったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 5 3 号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その2
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内から出島地内まで
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 2m 排水構造物工 269m 構造物撤去工 一式 舗装工 1042m <sup>2</sup> 縁石工 310m 防護柵工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地中構造物の撤去が当初想定していたより増加したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000057 号
工 事 名	永山川平尾橋架替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	下部工 逆T式橋台 2基 H=4.5m プレボーリングPHC杭 $\phi$ 700 10本 H=10.0m 護岸工 ブロック積工 349m <sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 家屋事前調査 4棟
変 更 の 理 由	隣接地権者との協議により、擁壁の復旧及び目隠しフェンスの設置などしたため

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000061号
工 事 名	京橋親水公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 植栽 1式 施設整備 1式
変 更 の 理 由	植栽基盤調査の結果から土壌改良に不測の日数を要したため、20日間の工期延長を行う。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000061号
工 事 名	京橋親水公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 植栽 1式 施設整備 1式
変 更 の 理 由	本工事において、当初は広場整備工の平板ブロックについて既存ブロックを再利用する予定であったが、一部が想定以上に劣化しており、再利用できず新設に変更した。



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000086号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区市小路その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・矢板護岸工 95m</li><li>・構造物撤去工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	矢板護岸工において、圧入完了地点で圧入機を直接撤去できず、後退自走装置を使用する必要が生じたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000089号
工 事 名	川尻川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工（左岸） L=26.0m 護岸工（右岸） L=26.0m 河床工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、借地交渉及びL型水路擁壁納入に不測の日数を要したため、令和4年5月20日まで50日間の工期延期を行う。

工 事 番 号	第21000093号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 L=73m H=0.83m 排水構造物工 (自由勾配側溝) L=160m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1210m <sup>2</sup> 付帯工 一式
変 更 の 理 由	舗装面積の増工が生じたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000094号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市堀止西1丁目地内
変更後の工事概要	道路改良工事 L=149.65m 道路土工 1式 排水構造物工 L=149.88m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	構造物撤去工において、想定よりも既存建物基礎が小さかったため、コンクリート取り壊し工の減工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000094号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工事 L=136.37m 道路土工 1式 排水構造物工 L=136.34m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において自由勾配側溝設置に伴う掘削作業時に埋設深さが不明な水道管が露出し支障移設に時間を要したため

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000097号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 (プレキャスト路面排水管 L=179m、台付管 φ800 L=10m) 舗装工 一式 縁石工 L=223m 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 道路附属施設工 一式 (防草シート A=93㎡) 道路照明工 一式 (単独柱 N=4基、複合柱 N=5基) 交通信号機工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議により、電気設備移設工及び舗装工を増工とした。 また、増工に伴い工期を51日間延長し、年度割を変更とした。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000105号
工 事 名	衛生研究所高度安全実験室整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	改修工事概要 高度安全実験室整備工事 ・機械設備工事 . . . 一式 ・電気設備工事 . . . 一式 ・建築工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	コロナ禍における資材調達（空調機等）に不測の期間を要したため、工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000108号
工 事 名	農道改良工事 川永地区永穂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 付帯工  一式 L=18.9m 一式
変 更 の 理 由	土壌試験の追加による増工。 コンクリート路側工の増工。



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 1 1 3 号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式、地盤改良工 一式 排水構造物工 203m、構造物撤去工 一式 舗装工 1700㎡、縁石工 365m 防護柵工 一式、標識工 一式 電気通信配管工 一式、取付道路工 一式 取付整地工 一式、仮設工 一式
変 更 の 理 由	建設発生土の工事間流用を行い、残土運搬及び処分量が減少したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 1 1 4 号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 擁壁工 L=90m 排水構造物工 L=100m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	構造物撤去の増工が生じたため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000116号
工 事 名	市道城北56号線歩行空間工事
変更後の工事場所	和歌山市福町地内
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式
変更の理由	近接の関連工事の調整に時間を要しているため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000116号
工 事 名	市道城北56号線歩行空間工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式
変更の理由	当初舗装打換は昼間施工を予定していましたが、関係機関との協議により夜間施工に変更することの増額。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000117号
工 事 名	和歌山駅西口広場シェルター設置工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	シェルター新築工事 一式 構造：鉄骨造 延べ面積：33.75㎡ その他外構工事 一式
変 更 の 理 由	本工事区内（ロータリー内）は、駅利用者の送迎により交通量が非常に多く、施工および資材の搬出入にも多大な影響があり工事に遅れが生じたため、令和4年3月30日まで（12日間）の工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000118号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 法面工 一式 擁壁工 L = 80 m 排水工 自由勾配側溝 L = 44.1 m 集水桝 N = 2箇所 安全施設工 一式 舗装工 一式 雑工 一式 仮設工 軽量鋼矢板 L = 14.3 m 家屋事前調査 一棟
変 更 の 理 由	交通規制による調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000118号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 法面工 一式 擁壁工 L = 77.4 m 排水工 自由勾配側溝 L = 38.2 m 集水桝 N = 1箇所 安全施設工 一式 舗装工 一式 雑工 一式 仮設工 軽量鋼矢板 L = 14.3 m 家屋事前調査 一棟
変更の理由	重力式擁壁及び自由勾配側溝の延長が減少したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000129号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・排水構造物工 L=82m</li><li>・撤去工 一式</li><li>・付帯工 一式</li></ul>
変 更 の 理 由	試掘協議において、関係機関との協議に不測の日数を要したことから工期内で工事を完成することが困難となったため



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000129号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・排水構造物工 L=76m</li><li>・撤去工 一式</li><li>・付帯工 一式</li></ul>
変更の理由	構造物の撤去工において、当初想定していた構造物の根入れ等の地中の構造が設計よりも大きかったことから取壊し数量及び処分量の増額変更が生じた

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000135号
工 事 名	和歌山市駅前広場関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	広場整備工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事については鋭意施工中であるが、関係機関との協議に不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000135号
工 事 名	和歌山市駅前広場関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	広場整備工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	防鳥ネットの設置について、当初SUS製フラットバーを用いた構造としていたが、部材重量が重く、落下する恐れがあるため、アルミ製に変更した。また、関係機関との協議により、広場利用者に対する誘導サインや安全啓発サイン等を増工したことによる増額が生じたため。

工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 1 3 6 号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 地盤改良工 一式 カルバート工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路附属物施設工 一式
変更の理由	仮設工（鋼矢板土留め）の増工にともなう増額。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000137号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・電灯設備工事・・・一式 ・撤去工事・・・一式
変 更 の 理 由	・工期変更 新型コロナウイルスの影響で半導体等の電子部品の不足が世界的に深刻化しており、一部照明器具の納入の目途が立たず工程に遅れが生じたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000147号
工 事 名	農道舗装改良工事 安原地区本渡外1か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工(1工区) 1式 舗装工(1工区) A=340m <sup>2</sup> 土工(2工区) 1式 舗装工(2工区) A=195m <sup>2</sup>
変更の理由	(金額変更) 1工区にてコンクリート舗装の増による増工。 2工区にて、嵩上げ工の増工。 (工期変更) 2工区にて、地元地権者の通行止め時期などの要望があり、工期内完成が困難となったため工期変更。

年 度	令和第3年度
工 事 番 号	第21000152号
工 事 名	三沢第2団地屋上防水その他改修工事
変更後の工事場所	和歌山市三沢町三丁目20番1
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート壁式構造 5階建 建築面積 1号棟：391.44m <sup>2</sup> 2号棟：410.73m <sup>2</sup> 3号棟：408.60m <sup>2</sup> 4号棟：408.60m <sup>2</sup>  屋上防水改修工事 . . . 一式 屋上給水設備改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	簡易専用水道検査において高架水槽遮光塗料の劣化の指摘があり、日射抑制塗料の塗装の必要が生じたため。 耐風圧性能及び防水性能の向上を目的として、溝部上端の塩ビ鋼板を追加設置することとしたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000155号
工 事 名	永山川平尾橋架替工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・橋梁上部工 L=14.20m W=3.45m プレテンション方式 PC単純床板橋 桁4本</li><li>・付帯工 河川土工 1式 重力式擁壁工 H=0.5m~1.1m L=29.50m</li><li>舗装工 206.10m<sup>2</sup></li><li>・護岸工 コンクリートブロック積工 173.20m<sup>2</sup></li></ul>
変 更 の 理 由	<p>施工ヤードの借地を行いながら工事を進めていたが、地権者から借地期間の短縮について要望があり、急遽前倒し施工が必要となり護岸工の増工。 (工事請負契約書第19条)</p>



様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000159号
工 事 名	舗装維持修繕工事 安原地区小瀬田
変更後の工事場所	和歌山市小瀬田地内
変更後の工事概要	アスファルト舗装工・・・824m <sup>2</sup> 区画線工・・・・・・・・・・・・一式
変更の理由	地元要望による施工面積増加による変更。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000163号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工 一式 歩行者灯器移設工 一式 多目的柱設置工 一基 配線・ケーブル設備 一式 防護柵工 L=24.0m 付帯工 一式
変更の理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000163号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工 一式 歩行者灯器移設工 一式 多目的柱設置工 一基 配線・ケーブル設備 一式 防護柵工 L=24.0m 付帯工 一式
変更の理由	警察との協議の結果、信号アーム長が変更となり、多目的柱及び基礎の形状変更を行ったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000165号
工 事 名	農道改良工事 川永地区永穂その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L=8.4m 舗装工 A=20m <sup>2</sup> 仮設工 一式
変 更 の 理 由	土壌試験の追加による増工。 コンクリート殻の増による土工の増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000166号
工 事 名	ため池改良工事 東山東地区南畑
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工（水路①） 一式 水路工（水路①） L=14.9m 土工（水路②） 一式 水路工（水路②） L=14.0m 仮設工 一式
変更の理由	水路①において、地元要望により3.3mの 水路延長を増工。 水路②において、張コンクリートの増による 水路工の増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000168号
工 事 名	農道改良工事 安原地区吉原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 水路工 舗装工 1式 L=44.2m L=32.8m A=201m <sup>2</sup>
変更の理由	現地測量の結果、B.P～E.Pの延長を3.0m減工。 地元要望により、B.P-15.0～E.Pまでのコンクリート 舗装工の増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000170号
工 事 名	和歌山市斎場屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積5552.08㎡ ・防水改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	下地の状況により一部防水の工法を変更したため。また既存防水層を一部存置したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000173号
工 事 名	西庄団地外1団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>西庄団地（3戸）</p> <p>1 （本体）木造平屋 コンクリート瓦造 スレート瓦造 解体 一式</p> <p>2 （増築）木造平屋 コンクリート瓦造 本瓦造 解体 一式</p> <p>3 その他、屋外、整地</p> <p>府中団地（1戸）</p> <p>1 （本体）木造平屋 コンクリート瓦造 解体 一式</p> <p>2 （増築）RC平屋 コンクリート瓦造 解体 一式</p> <p>3 その他、屋外、整地</p>
変 更 の 理 由	<p>石綿含有の恐れがある建材の分析調査を行うことによる増額</p> <p>建物解体により発生した発生材について、計画と実績との数量差による増額</p>



様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000175号
工 事 名	道路側溝設置工事 西脇地区本脇
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 一式 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	自由勾配側溝の配置と数量が変わったための増額。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000175号
工 事 名	道路側溝設置工事 西脇地区本脇
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 一式 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	地元協議に時間を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000178号
工 事 名	道路修繕工事 宮地区太田
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・一式 構造物撤去工・・・・一式 仮設工・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	周知および安全対策等の調整に時間を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000185号
工 事 名	水路修繕工事 西山東地区口須佐
変更後の工事場所	和歌山市口須佐地内
変更後の工事概要	土工 1式 水路工 L = 2.2m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	水路工について施工延長を2.0m増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000190号
工 事 名	農道改良工事 山口地区山口西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 付帯工 仮設工  一式 L=52.5m 一式 一式
変更の理由	(金額変更) 敷鉄板敷設の増による増工。 (工期変更) 地元自治会との土地承諾の調整に不足の日数を要したため、工期内完成が困難となったため工期変更。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000199号
工 事 名	交通安全施設(点字ブロック)設置工事 直川地区直川
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	安全施設設置工 一式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000200号
工 事 名	川永4号線舗装整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 コンクリート舗装工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	舗装工の数量増による増額