

令和 3年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 20000049	R2. 11. 9	秋葉町配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	93, 148, 000	84, 247, 147			142	R2. 11. 10 R3. 3. 31	
	R3. 3. 22							192	R2. 11. 10 R3. 5. 20	
	R3. 4. 14			102, 267, 000	92, 488, 000		8, 240, 853	192	R2. 11. 10 R3. 5. 20	9. 78%

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000049 号
工 事 名	秋葉町配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ400mm GX形 DIP L= 55.3m φ300mm GX形 DIP L= 17.5m φ200mm GX形 DIP L=281.4m 連絡工 1式 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 16箇所 既設管撤去工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>本工事は和歌山河川国道事務所が発注する電線共同溝工事の区間内において、支障移設を行う工事ではありますが、電線共同溝管路の埋設位置の変更に伴い、本工事の埋設位置も変更となり、φ100mm既設管撤去において、新管布設時の同時施工が出来なくなったため、撤去土工を追加計上したことによる既設管撤去工の増工。また、通行の安全性を考慮し一部夜間施工したことによる管布設費・管布設土工費の増額。</p> <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により増額変更いたしたい。</p>