

令和 4年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道施設課 21000002	R3. 7. 5	大淀雨水ポンプ場 4 号外雨水ポンプ設 備改築工事	クボタ機工株式会社 大阪支店 加藤 佳行	259, 802, 400	259, 600, 000			269	R3. 7. 6	
	R4. 3. 22							R4. 3. 31		
	R4. 4. 28							R4. 5. 1		
下水道建設課 21000037	R3. 9. 15	杭ノ瀬川第 2 排水区支線工事	株式会社松原造園土木 和歌山本社 西村 信次	54, 959, 300	49, 801, 492			180	R3. 9. 16	
	R4. 3. 3							R4. 3. 14		
	R4. 4. 25							R4. 4. 30		
管路整備課 21000039	R3. 9. 24	松ヶ丘 2 丁目～新高町配水管布設替工 事	株式会社柳原重機工業 柳原 良造	70, 686, 000	63, 485, 522			188	R3. 9. 25	
	R4. 3. 23							R4. 3. 31		
	R4. 4. 21							R4. 4. 30	7. 39%	
管路整備課 21000041	R3. 9. 24	雄松町 6 丁目～島崎町 7 丁目工業用配 水管布設替工事	株式会社藤本水道 齊藤 満伊	72, 215, 000	65, 004, 304			188	R3. 9. 25	
	R3. 11. 16							R4. 3. 31		
	R4. 3. 14							R4. 4. 22	5. 19%	
下水道建設課 21000047	R3. 11. 25	中央処理区管渠改築工事その 1	有限会社西庄西本建設 西本 匡	93, 197, 500	84, 700, 000			126	R3. 11. 26	
	R4. 3. 17							R4. 3. 31		
	R4. 4. 27							R4. 5. 4		
								217	R3. 11. 26	
									R4. 6. 30	

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000002号
工 事 名	大淀雨水ポンプ場4号外雨水ポンプ設備改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ポンプ設備改築工事（長寿命化） 機械設備工事、電気設備工事 ポンプ設備改築工事 No.4雨水ポンプ（長寿命化） 1台 口径1,350mm 二床式立軸斜流ポンプ No.5、6雨水ポンプ 2台 口径300mm 着脱式水中汚水ポンプ その他附帯設備
変 更 の 理 由	新型コロナウイルス感染者が機器製作メーカー工場で発生したため、工場作業員が削減となり、機器製作に遅れが生じ納期が遅くなった。

年 度	令和3年度														
工 事 番 号	第21000037号														
工 事 名	杭ノ瀬川第2排水区支線工事														
変更後の工事場所															
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ400mmVU管布設工</td><td>L=139.4m</td></tr><tr><td>φ450mmVU管布設工</td><td>L=26.3m</td></tr><tr><td>φ600mmVU管布設工</td><td>L=55.9m</td></tr><tr><td>マンホール工(2号-3、1号-6、0号-1)</td><td>10か所</td></tr><tr><td>取付管およびます工(雨水ます)</td><td>12か所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(雨水)</td><td>A=1.23ha</td></tr></table>	φ400mmVU管布設工	L=139.4m	φ450mmVU管布設工	L=26.3m	φ600mmVU管布設工	L=55.9m	マンホール工(2号-3、1号-6、0号-1)	10か所	取付管およびます工(雨水ます)	12か所	付帯工	1式	整備面積(雨水)	A=1.23ha
φ400mmVU管布設工	L=139.4m														
φ450mmVU管布設工	L=26.3m														
φ600mmVU管布設工	L=55.9m														
マンホール工(2号-3、1号-6、0号-1)	10か所														
取付管およびます工(雨水ます)	12か所														
付帯工	1式														
整備面積(雨水)	A=1.23ha														
変更の理由	管渠掘削工において、下越し計画の地下埋設物が設計図書に示すより深い位置にあることが判明し、下流の管渠計画の見直し及び、地下埋設物管理者との離隔の協議に不測の日数を要したため。														

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000039号
工 事 名	松ヶ丘2丁目～新高町配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mm DIP GX形 L=322.9m φ150mm DIP GX形 L= 9.7m φ100mm DIP GX形 L= 17.3m 消火栓設置工 2箇所 給水栓切替工 13箇所 ストッパー設置工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>配水管布設において、既設配水管が支障となったため、既設配管の移設及び新設配水管の延伸が必要となり、請負材料費及び管布設工が増額となった。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により、増額変更いたしたい。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000041号
工 事 名	雄松町6丁目～島崎町7丁目工業用配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mm DIP GX形 L=381.4m φ200mm DIP GX形 L=11.3m φ100mm DIP GX形 L=50.6m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 10箇所 既設管撤去・充填工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、下記のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・管布設工において、既設地下埋設物の影響により曲管を追加して施工したことによる増額。・舗装本復旧工において、管布設位置の変更等に伴い影響範囲が増え、再度道路管理者と協議した結果、復旧面積が増えたことによる増額。 <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき、精査した結果、同契約書同条第4項第2号に該当すると認められるので、同契約書同条第5項及び第25条の規定による増額変更を行いたい。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000047号
工 事 名	中央処理区管渠改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工（製管工法） $\phi 1350\text{mm}$ L = 217.7m
変 更 の 理 由	中央処理区管渠改築工事その1は工期内完成を目指して鋭意施工中ではありますが、本工事着手前の関係機関及び地元との調整において、時間を要したことにより工期内に完成することが困難な状況となりました。 その為、受注者である有限会社西庄西本建設より工事請負契約書第22条に基づき、工期延長請求書の提出がありました。協議の結果、請負業者の責に帰することができない事由であると判断できるため、同第24条に基づき、当初の令和4年5月4日までの工期から、令和4年6月30日までの57日間の工期延長を行いたい。