

# 令和4年度工事更改契約調(4月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 3 年度	R3.10.5	宮前177号線ほか道路改良工事その2	(株)松原造園土木 和歌山本社	44,358,600	39,318,417		R3.10.6	R3.10.6		別紙のとおり
	第 88 号	R4.4.19					R4.4.23	R4.5.23			
道管理	令和 3 年度	R4.1.20	栗栖和佐線 道路改良工事	(株)コウノ	7,428,300	6,519,480	7,374,400	R4.1.21		13.11%	別紙のとおり
	第 144 号	R4.4.25			8,402,900		854,920	R4.4.30			
文振	令和 3 年度	R4.2.28	有吉佐和子記念館駐車場整備工事	初島電設(株)	5,622,100	4,983,000		R4.3.1	R4.3.1		別紙のとおり
	第 198 号	R4.4.28					R4.5.9	R4.5.31			
道管理	令和 3 年度	R4.3.2	交通安全施設(点字ブロック)設置工事 直川地区直川	(株)キンキ	2,750,000	2,607,000	2,861,100	R4.3.3		9.75%	別紙のとおり
	第 199 号	R4.4.25			3,018,400		254,100	R4.4.30			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000088号
工 事 名	宮前177号線ほか道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 撤去工・・・・・・・・・・・・・・一式 ボックスカルバート・・・・L=53m 自由勾配側溝・・・・・・L=53m 舗装工・・・・・・・・・・・・A=389㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・一式 水道管移設工・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	本工事区間において大潮等による高水位により、作業時間に制限を受けたため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000144号
工 事 名	栗栖和佐線 道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	擁壁工 . . . . 1式 排水構造物工 . . . . 1式 構造物撤去工 . . . . 1式 舗装工 . . . . 1式 縁石工 . . . . 1式 防護柵工 . . . . 1式 区画線工 . . . . 1式
変 更 の 理 由	舗装構成の問題による工法の変更による増額。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000198号
工 事 名	有吉佐和子記念館駐車場整備工事
変更後の工事場所	和歌山市伝法橋南ノ丁地内
変更後の工事概要	駐車場整備工 1式 土工 1式 付帯工 1式
変更の理由	有吉佐和子邸復元工事の工期延長により工事着手日が遅れ、工期内完成が困難になったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000199号
工 事 名	交通安全施設（点字ブロック）設置工事 直川地区直川
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	安全施設設置工 一式
変 更 の 理 由	安全施設設置工の数量増による増額