

令和4年度工事更改契約調(5月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	令和 3 年度	R3.8.25	岡崎小学校校舎増築工事	(株)日紀建設	140,030,000	137,819,000	143,015,400	R3.8.26		3.77%	別紙のとおり
	第 13 号	R4.5.9			145,310,000		5,196,400	R4.5.22			
教施設	令和 3 年度	R3.8.25	岡崎小学校校舎増築電気設備工事	(株)土井電設工業	26,279,000	23,901,900	24,322,100	R3.8.26		1.76%	別紙のとおり
	第 38 号	R4.5.9			26,741,000		420,200	R4.5.22			
教施設	令和 3 年度	R3.8.27	岡崎小学校校舎増築機械設備工事	西岡設備工業(株)	23,518,000	21,513,800	21,855,900	R3.8.28		1.59%	別紙のとおり
	第 39 号	R4.5.9			23,892,000		342,100	R4.5.24			
河川	令和 3 年度	R3.10.28	川尻川河川改良工事	(株)土谷組	22,508,200	20,070,714	24,575,100	R3.10.29		22.44%	別紙のとおり
	第 89 号	R4.5.13			27,560,500		4,504,386	R4.5.20			
河川	令和 3 年度	R3.12.16	下水路整備工事 宮前地区手平6丁目	(株)當銘組	1,133,000	1,002,910		R3.12.17	R3.12.17		別紙のとおり
	第 180 号	R4.5.13					R4.5.15	R4.6.30			
河川	令和 3 年度	R3.12.16	水路維持修繕工事 宮前地区手平6丁目	(株)當銘組	8,035,500	7,112,862		R3.12.17	R3.12.17		別紙のとおり
	第 181 号	R4.5.13					R4.5.15	R4.6.30			
河川	令和 3 年度	R3.12.16	下水道災害復旧工事 楠見地区市小路	森田鉄建(株)	9,902,200	8,738,400		R3.12.17	R3.12.17		別紙のとおり
	第 182 号	R4.5.12					R4.5.15	R4.6.14			
文振	令和 3 年度	R4.2.28	有吉佐和子記念館駐車場整備工事	初島電設(株)	5,622,100	4,983,000	5,256,900	R4.3.1		5.50%	別紙のとおり
	第 198 号	R4.5.24			5,932,300		273,900	R4.5.31			
道建設	令和 3 年度	R4.3.8	大河内南畑線道路新設改良舗装工事	(有)ユーライズ	1,490,500	1,321,364	1,658,800	R4.3.9		25.54%	別紙のとおり
	第 201 号	R4.5.12			1,872,200		337,436	R4.5.27			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000013号
工 事 名	岡崎小学校校舎増築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■校舎増築工事 鉄骨（プレハブ）造2階建て、延床面積550㎡程度 普通教室4教室、各階トイレ、開放廊下、外構工事</p> <p>■職員室改修工事 職員室拡張、外部開放廊下新設</p> <p>建築工事・・・一式</p> <p>■申請業務 構造検討、必要な書類等の作成及び申請</p>
変更の理由	<p>・受注者が選定したプレハブメーカー仕様で、地盤調査の箇所数等の変更、及び調査結果による鋼管杭から柱状改良杭への変更による増工。</p> <p>・計画通知の申請により、1階南側教室の採光確保のための窓追加による増工。</p> <p>・移設物置が劣化のため撤去及び新設にしたため増工。</p> <p>・既存学校間仕切り撤去後、不陸が大きいため仕上げを変更したことによる増工。</p> <p>・地中障害物が発見されたので、既存土間コンクリート撤去に伴う増工と新設土間の形状を変更したことによる減工。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000038号
工 事 名	岡崎小学校校舎増築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	岡崎小学校校舎増築工事に伴う電気設備工事・・・一式 校舎増築電気設備工事・・・・一式 職員室改修電気設備工事・・・・一式
変更の理由	・ 建築工事において、職員室渡り廊下部の施工箇所を掘削したところ、基礎施工位置に電気設備埋設配管があったため、既設配管を移設するための増工 ・ 消防署から、新校舎2階に誘導灯を設置するよう指導があったため、誘導灯1灯増設及びそれに伴う配線、L-2盤改造をするための増工

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000039号
工 事 名	岡崎小学校校舎増築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 校舎増築工事 一式 職員室換気設備改修工事 一式 屋外給水設備改修工事 一式 職員室前屋外付帯工事 一式 自転車置場周辺付帯工事 一式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・増築校舎基礎部に既設給水管が干渉するため位置を変更して新設するためによる増工。・職員室前新設渡り廊下屋根基礎部に既設給水管及びガス管が干渉するため位置を変更して新設するためによる増工。・新設自転車置場庇基礎部に既設汚水柵が干渉するため位置を変更して新設するためによる増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000089号
工 事 名	川尻川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工 (左岸) L=26.0m 護岸工 (右岸) L=26.0m 仮設工 1式 河床工 1式
変 更 の 理 由	地元との協議の結果、資材の運搬方法を変更。また、既設アスファルト舗装の損傷が激しく、通行に支障を来すため舗装工を増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000180号
工 事 名	下水路整備工事 宮前地区手平6丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工 1式
変 更 の 理 由	工事施工に伴う地権者承諾に不測の日数を要したため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000181号
工 事 名	水路維持修繕工事 宮前地区手平6丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	工事施工に伴う地権者承諾に不測の日数を要したため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000182号
工 事 名	下水道災害復旧工事 楠見地区市小路
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、工事着手時の調査で、背面土吸出しによる既設水路壁の崩壊が進行していることが判明し、施工箇所への延伸が必要となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000198号
工 事 名	有吉佐和子記念館駐車場整備工事
変更後の工事場所	和歌山市伝法橋南ノ丁地内
変更後の工事概要	駐車場整備工 1式 土工 1式 付帯工 1式
変更の理由	舗装工について市道部舗装施工面積を3.27㎡から34.2㎡に増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000201号
工 事 名	大河内南畑線道路新設改良舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 舗装工 一式 135㎡
変 更 の 理 由	土壌検査を増工したため。