

# 令和4年度工事更改契約調(7月分)

| 担当課 | 年 度     | 当初契約日    | 工 事 名                | 契 約 者 名 | 変更前設計金額     | 変更前請負代金額    | 変更後請負代金額 | 変更前工期    | 変更後工期    | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|---------|----------|----------------------|---------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----|----------|
|     | 工事番号    | 変更契約日    |                      |         | 変更後設計金額     |             | 増 減 額    | 自～至      | 自～至      |     |          |
| 道管理 | 令和 3 年度 | R3.12.16 | 市道加太88号線災害復旧工事       | (株)浅川組  | 338,999,100 | 297,638,000 |          | R3.12.17 | R3.12.17 |     | 別紙のとおり   |
|     | 第 92 号  | R4.7.20  |                      |         |             |             | R4.7.24  | R5.3.30  |          |     |          |
| 河川  | 令和 3 年度 | R4.1.26  | 永山川平尾橋架替工事その2        | 坂田建設(有) | 41,937,500  | 41,063,000  |          | R4.1.27  | R4.1.27  |     | 別紙のとおり   |
|     | 第 155 号 | R4.7.11  |                      |         |             |             | R4.7.25  | R4.10.23 |          |     |          |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R4.2.24  | 市駅和佐線道路改築工事その4       | (株)北内組  | 28,587,900  | 25,647,490  |          | R4.2.25  | R4.2.25  |     | 別紙のとおり   |
|     | 第 195 号 | R4.7.13  |                      |         |             |             | R4.7.14  | R4.9.12  |          |     |          |
| 道管理 | 令和 3 年度 | R4.3.16  | 施設設置工事(待避所設置) 紀伊地区北野 | (株)コウノ  | 5,556,100   | 4,936,862   |          | R4.3.17  | R4.3.17  |     | 別紙のとおり   |
|     | 第 203 号 | R4.7.13  |                      |         |             |             | R4.7.14  | R4.8.13  |          |     |          |

|          |  |
|----------|--|
| 年 度      | 令和4年度  |
| 工 事 番 号  | 第21000092号   |
| 工 事 名    | 市道加太88号線災害復旧工事   |
| 変更後の工事場所 |  |
| 変更後の工事概要 | 斜面对策工<br>鋼管杭工 101本<br>モルタル吹付工 652m <sup>2</sup><br>鉄筋挿入工 224本<br>杭頭コンクリート工 744m <sup>3</sup><br>張りコンクリート工 52m <sup>3</sup><br>横ボーリング工 14本<br>舗装復旧工 620m <sup>2</sup><br><br>工損事前調査<br>打合せ協議 1式<br>現地踏査 1式<br>木造建物 3棟<br>非木造建物 2棟 |
| 変更の理由    | 本工事に使用する鋼管杭の製作及び施工に、不測の日数を要しているため、工期内完成が困難となった。  |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和4年度  |
| 工 事 番 号   | 第21000155号   |
| 工 事 名     | 永山川平尾橋架替工事その2  |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | <ul style="list-style-type: none"><li>・橋梁上部工<br/>L=14.20m W=3.45m<br/>プレテンション方式 PC単純床板橋 桁4本</li><li>・付帯工<br/>河川土工 1式<br/>重力式擁壁工 H=0.5m~1.1m<br/>L=29.50m</li><li>舗装工 206.10m<sup>2</sup></li><li>・護岸工<br/>コンクリートブロック積工 173.20m<sup>2</sup></li></ul> |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、材料調達に不測の日数を要したため、令和4年10月23日まで90日間の工期延期を行う。   |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和4年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 1 0 0 0 1 9 5 号  |
| 工 事 名     | 市駅和佐線道路改築工事その4   |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 道路土工 一式<br>地盤改良工 一式<br>排水構造物工 215m<br>構造物撤去工 一式<br>舗装工 819m <sup>2</sup><br>縁石工 164m<br>電気通信排管工 一式<br>仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 同一区間や近接区間の他工事との日程調整により、契約工期内での完成が不可能となったため。  |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和3年度  |
| 工 事 番 号   | 第21000203号   |
| 工 事 名     | 施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野  |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 土工 一式<br>擁壁工 一式<br>排水構造物工 一式<br>床版工 一式<br>付帯工 一式<br>舗装工 一式<br>仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 地元調整に不測の日数を要したため、工期延期  |