

令和4年度工事更改契約調(9月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 3 年度	R4.1.26	永山川平尾橋架替工事その2	坂田建設(有)	41,937,500	41,063,000	42,818,600	R4.1.27		4.28%	別紙のとおり
	第 155 号	R4.9.30			43,730,500		1,755,600	R4.10.23			
道建設	令和 3 年度	R4.2.24	市駅和佐線道路改築工事その4	(株)北内組	28,587,900	25,647,490	32,043,000	R4.2.25	R4.2.25	24.94%	別紙のとおり
	第 195 号	R4.9.8			35,717,000		6,395,510	R4.9.12	R4.9.22		
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その2	福興建設(株)	16,035,800	16,021,264		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 4 号	R4.9.26					R4.9.26	R4.11.25			
道建設	令和 4 年度	R4.6.1	市駅和佐線道路新設改良工事その11	(株)オオジ建設	28,305,200	25,407,901		R4.6.2	R4.6.2		別紙のとおり
	第 8 号	R4.9.6					R4.9.9	R4.12.8			
教施設	令和 4 年度	R4.5.20	雑賀小学校公共下水道切替工事	中村設備工業(株)	21,769,000	19,609,550	20,362,100	R4.5.21		3.84%	別紙のとおり
	第 11 号	R4.9.29			22,605,000		752,550	R4.11.16			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000155号
工 事 名	永山川平尾橋架替工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・橋梁上部工 L=14.20m W=3.45m プレテンション方式 PC単純床板橋 桁4本・付帯工 河川土工 1式 重力式擁壁工 H=0.5m~1.1m L=29.50m H=0.55m~0.99m L=6.12m舗装工 264.10m²・護岸工 コンクリートブロック積工 164.30m²
変 更 の 理 由	<p>市道と既設道路との取合部施工にあたり、地元自治会と協議の結果、通行時の安全性を考慮し、取合工の増工が必要となるため。 (工事請負契約書第19条)</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 1 9 5 号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 213m 構造物撤去工 一式 舗装工 848m ² 縁石工 167m 電気通信排管工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	水利関係者との協議の結果、集水柵工においてゲート等の設置の必要性が生じたため。 土地管理者との協議の結果、着手に期間を要し、契約工期内での完成が不可能となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000004号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議により不測の日数を要し、また、天候不良による作業船等の欠航が発生し施工に不測の日数を要していることから、工期内での完成が困難となった。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 0 8 号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 標識工 N=5基 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	標識レイアウトにおける関係機関からの答申に日数を要し、工期内の完成が困難となったため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000011号
工 事 名	雑賀小学校公共下水道切替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・当初設計の配管ルートでは、既設地中配管や埋設物により配管を施工できないため、配管ルートを変更したことによる増工 ・舗装の復元にインターロックブロックを再使用予定だったが、損傷しているため新品に交換したことによる増工