

令和4年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 3 年度	R4.1.27	市駅小倉線吉田交差点改良工事	中村設備工業(株)	98,558,900	89,647,800	93,711,200	R4.1.28		4.53%	別紙のとおり
	第 169 号	R4.10.5			103,027,100		4,063,400	R4.11.23			
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その1	福興建設(株)	40,995,900	40,958,736		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 3 号	R4.10.24					R4.10.26	R4.12.28			
公園	令和 4 年度	R4.5.19	水軒堤防公園整備工事	(株)大西工業	7,857,300	6,892,747		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 12 号	R4.10.11					R4.10.16	R4.11.15			
公園	令和 4 年度	R4.5.19	水軒堤防公園整備工事	(株)大西工業	7,857,300	6,892,747	8,011,300	R4.5.20		16.23%	別紙のとおり
	第 12 号	R4.10.25			9,133,300		1,118,553	R4.11.15			
道建設	令和 4 年度	R4.6.9	有本中島線道路改築工事その3	東建設工業	6,342,600	5,586,130	6,616,500	R4.6.10		18.45%	別紙のとおり
	第 17 号	R4.10.20			7,513,000		1,030,370	R4.10.27			
教施設	令和 4 年度	R4.7.20	城東中学校火災報知設備改修工事	(有)大橋設備	1,529,000	1,408,000		R4.7.21	R4.7.21		別紙のとおり
	第 23 号	R4.10.4					R4.10.18	R4.12.28			
公建築	令和 4 年度	R4.7.14	河西中学校校舎外壁予防改修工事	(有)谷村塗装工業	17,512,000	15,797,265	16,392,200	R4.7.15		3.77%	別紙のとおり
	第 38 号	R4.10.31			18,172,000		594,935	R4.12.11			
住宅1	令和 4 年度	R4.7.6	紀和駅団地給水設備工事	(有)ユートピア建設	4,483,600	4,029,225	4,156,900	R4.7.7		3.17%	別紙のとおり
	第 48 号	R4.10.27			4,626,600		127,675	R4.11.3			
公建築	令和 4 年度	R4.9.1	芦原共同浴場脱衣室空調更新工事	西岡設備工業(株)	6,017,000	5,510,956	5,812,400	R4.9.2		5.47%	別紙のとおり
	第 78 号	R4.10.31			6,347,000		301,444	R4.11.30			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000169号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 軽量盛土工 A=52m ³ L型擁壁工 L=22m 排水構造物工 L=53m 縁石工 L=54m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=3261m ² 区画線工 L=767m 道路標識移設工 1基 道路照明設備工 5基 道路附属物工 一式 交通安全施設移設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議により、交通安全施設を移設する必要が生じたため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000003号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議により不測の日数を要し、また、天候不良による作業船等の欠航が発生し施工に不測の日数を要していることから、工期内での完成が困難となった。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000012号
工 事 名	水軒堤防公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式
変 更 の 理 由	本工事の掘削箇所において、土砂以外の異物が混在しており、その処理に日数を要したため、30日間の工期延期。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000012号
工 事 名	水軒堤防公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式
変 更 の 理 由	土砂掘削部分において、土砂以外の異物が混在していたことによる増工、関係課との協議の結果、駐車場部分において舗装を増工したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000017号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・排水構造物工 L=60m・撤去工 一式・付帯工 一式
変更の理由	<p>排水構造物工事において、現道との取り合わせ部の雨水を効果的に排水するために集水柵の設置が必要となった。また、排水構造物設置後のアスファルト復旧も必要となったため増額変更が生じた。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000023号
工 事 名	城東中学校火災報知設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	職員室及び屋内運動場火災報知設備改修 一式 屋内運動場誘導灯改修 一式
変更の理由	新型コロナウイルス感染症の影響による一部工事材料の納期遅延と学校との日程調整のため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000038号
工 事 名	河西中学校校舎外壁予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	・外壁及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じたため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000048号
工 事 名	紀和駅団地給水設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給水設備工事 一式
変 更 の 理 由	給水管布設により発生した発生材について、計画と実績との数量差による増額

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000078号
工 事 名	芦原共同浴場脱衣室空調更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 撤去工事・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	床置室内機設置場所の床下が空洞になっていたこと で、コンクリートを打設し、新規にビニル床シートを 貼付けたことによる増工。