

令和4年度工事更改契約調(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 3 年度	R4.1.27	市駅小倉線吉田交差点改良工事	中村設備工業(株)	103,027,100	93,711,200		R4.1.28	R4.1.28		別紙のとおり
	第 169 号	R4.11.18					R4.11.23	R5.2.21			
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その2	福興建設(株)	16,035,800	16,021,264		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 4 号	R4.11.24					R4.11.25	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.6.1	市駅和佐線道路新設改良工事その11	(株)オオジ建設	28,305,200	25,407,901	26,132,700	R4.6.2		2.85%	別紙のとおり
	第 8 号	R4.11.30			29,113,700		724,799	R4.12.8			
道建設	令和 4 年度	R4.6.23	市駅和佐線道路新設改良工事その13	(株)東陽園建設	11,683,100	10,298,046		R4.6.24	R4.6.24		別紙のとおり
	第 9 号	R4.11.18					R4.11.30	R5.2.28			
道建設	令和 4 年度	R4.7.8	市駅和佐線道路改築工事その6	植野電気(株)	65,473,100	59,158,000	59,695,900	R4.7.9	R4.7.9	0.91%	別紙のとおり
	第 15 号	R4.11.10			66,069,300		537,900	R4.11.15	R4.12.20		
公建築	令和 4 年度	R4.7.7	有功小学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	46,453,000	42,225,777	42,295,000	R4.7.8		0.16%	別紙のとおり
	第 27 号	R4.11.21			46,530,000		69,223	R4.12.4			
公建築	令和 4 年度	R4.7.7	野崎西小学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	45,243,000	41,140,330	41,580,000	R4.7.8		1.07%	別紙のとおり
	第 28 号	R4.11.21			45,727,000		439,670	R4.12.4			
教施設	令和 4 年度	R4.6.29	小倉小学校トイレ改修工事	(有)ハザマエンジニアリング	46,959,000	42,723,890	43,073,800	R4.6.30		0.82%	別紙のとおり
	第 31 号	R4.11.21			47,344,000		349,910	R4.11.26			
公建築	令和 4 年度	R4.7.13	野崎小学校トイレ改修工事	(株)藤島建設	44,154,000	40,052,995		R4.7.14	R4.7.14		別紙のとおり
	第 33 号	R4.11.18					R4.12.10	R5.1.24			
教施設	令和 4 年度	R4.7.7	岡崎小学校トイレ改修工事	(株)宮井組	34,034,000	30,880,803	30,750,500	R4.7.8		-0.42%	別紙のとおり
	第 34 号	R4.11.16			33,891,000		-130,303	R4.12.4			
教施設	令和 4 年度	R4.6.29	貴志南小学校校舎外壁予防改修工事	和防工業(株)	46,695,000	42,506,860	46,491,500	R4.6.30		9.37%	別紙のとおり
	第 37 号	R4.11.25			51,073,000		3,984,640	R4.12.26			
道建設	令和 4 年度	R4.7.28	市駅和佐線道路新設改良工事その14	(株)中野建設	15,737,700	14,364,693	16,172,200	R4.7.29	R4.7.29	12.58%	別紙のとおり
	第 58 号	R4.11.4			17,718,800		1,807,507	R4.11.5	R4.11.30		
公建築	令和 4 年度	R4.8.2	山口分団消防車庫新設工事	(株)ReR	11,055,000	10,156,984	11,843,700	R4.8.3		16.61%	別紙のとおり
	第 64 号	R4.11.24			12,892,000		1,686,716	R4.12.30			
道管理	令和 4 年度	R4.8.25	交通安全施設整備工事	(有)和歌山ライン	10,516,000	9,523,800	9,611,800	R4.8.26		0.92%	別紙のとおり
	第 70 号	R4.11.29			10,613,900		88,000	R4.12.3			
教施設	令和 4 年度	R4.9.26	市立和歌山高等学校北校舎東側屋上防水改修工事	カメイ建設(株)	5,335,000	4,906,000	6,240,300	R4.9.27		27.20%	別紙のとおり
	第 84 号	R4.11.22			6,787,000		1,334,300	R5.1.24			
耕地	令和 4 年度	R4.9.21	農道舗装改良工事 安原地区本渡	(有)出口雅建設	3,040,400	2,763,651	3,096,500	R4.9.22		12.04%	別紙のとおり
	第 97 号	R4.11.10			3,406,700		332,849	R4.12.30			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000169号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 軽量盛土工 A=52m ³ L型擁壁工 L=22m 排水構造物工 L=53m 縁石工 L=54m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=3261m ² 区画線工 L=767m 道路標識移設工 1基 道路照明設備工 5基 道路附属物工 一式 交通安全施設移設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議により移設が必要となった交通安全施設の復旧に日数を要し、工期内の完成が困難となったため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000004号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	天候不良による作業船等の欠航が発生し施工に不測の日数を要し、また、関係機関との協議により不測の日数を要していることから、工期内での完成が困難となった。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 0 0 8 号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その1 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 標識工 N=5基 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	試験掘の結果、水道管φ400が埋設されており、標識基礎杭の構造変更が生じたため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000009号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 道路植栽工 (シャリンバイ2183本) 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関連工事との工程調整により、本工事の施工時期を延期する必要が生じたため工期を90日間延長した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000015号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 照明基礎工 N=12基 照明柱建柱工 N=12基 配線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地盤調査の結果、照明基礎の構造変更が必要になったため。 照明柱への電力引込みについて電力会社との協議の結果、一定の期間を要し、契約工期内での完成が不可能となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000027号
工 事 名	有功小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ面積 81㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気工事…一式
変 更 の 理 由	学校からの要望により以下の変更を行う。 ・廊下養生範囲の増加 ・芝生復旧から真砂土敷き均しへの変更

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000028号
工 事 名	野崎西小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	学校職員より仮設トイレの設置要望があったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000031号
工 事 名	小倉小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式
変更の理由	・トイレ前廊下の既存床シートの浮き剥がれが激しく、トイレ床シート新設部との接合に支障を来たすことからトイレ前廊下部の床シートの範囲を変更したことによる増工。 ・トイレ前廊下の既存壁面が経年劣化等による傾斜があり、三方枠及び新設壁面との取り合いに不陸が生じるため、下地モルタル補修及びメラミン化粧板の張り付け範囲を変更したことによる増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000033号
工 事 名	野崎小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 82㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	コロナウイルス感染症の影響により、作業員の確保が適切に実施できなかったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000034号
工 事 名	岡崎小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ改修工事 改修トイレ床面積 56㎡(2フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	床点検口に関して、配管が干渉しない位置での設置が難しいため設置数を減らしたことによる減額変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000037号
工 事 名	貴志南小学校校舎外壁予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式</p>
変更の理由	<p>屋外階段において、防水と塗装の取合部のコーキング処理が増工となった。 また、施工数量調査において、ひび割れ部改修、モルタル浮き部改修、露筋爆裂部改修の数量が変更となった</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000058号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その14
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 舗装工 一式 (歩道舗装 A=1460㎡) 排水工 一式 (自由勾配側溝 L=27m、横断側溝 L=2m) 照明柱移設工 2基 仮設工 一式
変更の理由	仮設道設置、側道舗装を増工とし、自由勾配側溝を現場打ち基礎からコンクリート基礎板とした。 また、照明移設の協議、許可申請に日数を要したため工期を25日間延長した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000064号
工 事 名	山口分団消防車庫新設工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14㎡ ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 . . . 一式 ・ 機械設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	地質調査を行った結果、地耐力が小さい軟弱地盤があり、柱状改良の必要が生じたことで増工に至った。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000070号
工 事 名	交通安全施設整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 一式 視線誘導標設置工 一式 道路反射鏡設置工 一式
変更の理由	区画線、グリーンベルト、視線誘導標の数量が変わったことによる変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000084号
工 事 名	市立和歌山高等学校北校舎東側屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変 更 の 理 由	<p>パラペット天端防水下地の劣化が激しく、外壁側に大きくひび割れているのが発見された。付近外壁の落下の恐れがある箇所について、撤去し欠損部を補修してから新設シート防水改修をする必要があるため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000097号
工 事 名	農道舗装改良工事 安原地区本渡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 1式 A=197m ²
変 更 の 理 由	コンクリート舗装の増による増工。