

令和4年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 3 年度	R4.1.27	市駅小倉線吉田交差点改良工事	中村設備工業(株)	103,027,100	93,711,200	94,452,600	R4.1.28		0.79%	別紙のとおり
	第 169 号	R5.2.14			103,816,900		741,400	R5.2.21			
道建設	令和 3 年度	R4.3.14	市駅和佐線道路新設改良工事その9	(有)和西建設	137,495,600	119,395,100		R4.3.15	R4.3.15		別紙のとおり
	第 187 号	R5.2.14					R5.2.17	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.6.23	市駅和佐線道路新設改良工事その13	(株)東陽園建設	11,683,100	10,298,046	13,322,100	R4.6.24		29.37%	別紙のとおり
	第 9 号	R5.2.15			15,115,100		3,024,054	R5.2.28			
道建設	令和 4 年度	R4.6.22	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その1	ワタカ建設(株)	93,450,500	84,735,552	94,358,000	R4.6.23	R4.6.23	11.36%	別紙のとおり
	第 19 号	R5.2.6			104,063,300		9,622,448	R5.2.7	R5.2.28		
道建設	令和 4 年度	R4.6.30	市駅和佐線道路改築工事その7	(株)松原造園土木和歌山本社	22,324,500	19,973,879		R4.7.1	R4.7.1		別紙のとおり
	第 21 号	R5.2.9					R5.2.15	R5.3.27			
道管理	令和 4 年度	R4.8.5	河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事	(株)浅川組	141,137,700	120,832,360		R4.8.6	R4.8.6		別紙のとおり
	第 24 号	R5.2.16					R5.3.3	R5.3.30			
教施設	令和 4 年度	R4.7.28	貴志中学校校舎予防改修工事	(株)吉本建設	102,300,000	90,280,520	97,958,300	R4.7.29		8.50%	別紙のとおり
	第 40 号	R5.2.9			111,001,000		7,677,780	R5.2.23			
道建設	令和 4 年度	R4.8.3	和歌浦観光遊歩道整備工事その4	(株)中澤工業	34,024,100	31,126,524		R4.8.4	R4.8.4		別紙のとおり
	第 59 号	R5.2.9					R5.2.19	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.8.24	黒谷黒岩線道路改良工事	(株)吉本建設	88,537,900	81,115,848		R4.8.25	R4.8.25		別紙のとおり
	第 67 号	R5.2.8					R5.2.10	R5.3.30			
河川	令和 4 年度	R4.9.6	永山川護岸改修工事	(株)松原造園土木和歌山本社	33,110,000	29,934,605		R4.9.7	R4.9.7		別紙のとおり
	第 74 号	R5.2.1					R5.2.13	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.9.26	市駅和佐線道路改築工事その9	(株)中澤工業	19,266,500	17,672,375		R4.9.27	R4.9.27		別紙のとおり
	第 77 号	R5.2.8					R5.2.23	R5.3.30			
公建築	令和 4 年度	R4.9.27	つつじが丘テニスコートスタンド上屋A・B・D増設工事	(株)小池組	42,350,000	38,958,390	39,817,800	R4.9.28		2.21%	別紙のとおり
	第 81 号	R5.2.24			43,285,000		859,410	R5.3.6			
教施設	令和 4 年度	R4.10.12	河西中学校校舎建具予防改修工事	(株)丸和商会	42,317,000	38,929,000	40,577,900	R4.10.13		4.24%	別紙のとおり
	第 88 号	R5.2.6			44,110,000		1,648,900	R5.3.11			
教施設	令和 4 年度	R4.9.22	河西中学校照明器具取替工事	阿部電気工事	33,572,000	30,864,768	31,076,100	R4.9.23		0.68%	別紙のとおり
	第 90 号	R5.2.10			33,803,000		211,332	R5.2.19			
教施設	令和 4 年度	R4.9.21	紀之川中学校照明器具取替工事	(株)山口電気	33,308,000	30,631,370	30,104,800	R4.9.22		-1.72%	別紙のとおり
	第 92 号	R5.2.10			32,736,000		-526,570	R5.2.18			
教施設	令和 4 年度	R4.10.4	楠見西小学校屋内運動場予防改修工事	多喜建設(株)	59,906,000	55,110,000	56,809,500	R4.10.5		3.08%	別紙のとおり
	第 95 号	R5.2.17			61,754,000		1,699,500	R5.3.3			

令和4年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 4 年度	R4.10.5	市駅和佐線道路新設改良工事その15	加建設工業(株)	28,043,400	25,581,611	30,397,400	R4.10.6		18.83%	別紙のとおり
	第 96 号	R5.2.15			33,323,400		4,815,789	R5.2.22			
道建設	令和 4 年度	R4.11.21	西脇19号線道路改良工事その7	(有)サンデン工業	1,425,600	1,292,332		R4.11.22	R4.11.22		別紙のとおり
	第 108 号	R5.2.15					R5.2.19	R5.3.21			
教施設	令和 4 年度	R4.10.21	広瀬小学校外1校冷暖房設備改修工事	西岡設備工業(株)	15,180,000	13,920,786	13,829,200	R4.10.22		-0.66%	別紙のとおり
	第 110 号	R5.2.22			15,081,000		-91,586	R5.3.20			
河川	令和 4 年度	R4.10.27	前の川河川改良工事	(株)土谷組	9,728,400	8,792,819		R4.10.28	R4.10.28		別紙のとおり
	第 115 号	R5.2.1					R5.2.9	R5.3.26			
道管理	令和 4 年度	R4.11.9	小規模橋梁補修工事その12	(株)幸輝開発	4,660,700	4,173,161	4,303,200	R4.11.10		3.12%	別紙のとおり
	第 117 号	R5.2.14			4,807,000		130,039	R5.2.17			
道管理	令和 4 年度	R4.10.13	施設設置工事(待避所設置) 安原地区朝日	(株)希真産業	5,597,900	5,101,773		R4.10.14	R4.10.14		別紙のとおり
	第 119 号	R5.2.7					R5.2.10	R5.2.24			
教施設	令和 4 年度	R4.10.20	小倉小学校屋上防水改修工事	アサカワリフォーム(株)	17,853,000	16,424,642	16,899,300	R4.10.21		2.89%	別紙のとおり
	第 124 号	R5.2.1			18,370,000		474,658	R5.2.17			
教施設	令和 4 年度	R4.10.27	河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修工事	和防工業(株)	19,283,000	17,688,000		R4.10.28	R4.10.28		別紙のとおり
	第 126 号	R5.2.22					R5.2.24	R5.3.10			
スポ振	令和 4 年度	R4.11.4	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その3	(株)エコス	8,938,600	8,133,748		R4.11.5	R4.11.5		別紙のとおり
	第 128 号	R5.2.16					R5.3.4	R5.3.30			
教施設	令和 4 年度	R4.11.7	東中学校屋上防水改修工事	(株)ワグ建設	14,212,000	13,073,227	12,971,200	R4.11.8		-0.78%	別紙のとおり
	第 134 号	R5.2.21			14,102,000		-102,027	R5.3.7			
道管理	令和 4 年度	R4.12.1	松島出水線外1路線舗装修繕工事	(株)エコス	8,646,000	7,746,970	8,176,300	R4.12.2		5.54%	別紙のとおり
	第 140 号	R5.2.22			9,125,600		429,330	R5.3.11			
道管理	令和 4 年度	R4.12.1	川永4号線舗装整備工事	(株)中野建設	7,073,000	6,411,867		R4.12.2	R4.12.2		別紙のとおり
	第 146 号	R5.2.28					R5.3.1	R5.3.24			
道管理	令和 4 年度	R4.12.7	施設設置工事(待避所設置) 宮前地区杭ノ瀬	(有)栄起創建	2,344,100	2,138,818	2,367,200	R4.12.8		10.68%	別紙のとおり
	第 159 号	R5.2.27			2,594,900		228,382	R5.3.27			
市場	令和 4 年度	R4.12.21	中央卸売市場旧水産棟跡構内舗装及び駐車場整備工事	司建設工業(株)和歌山支店	82,434,000	75,834,000		R4.12.22	R4.12.22		別紙のとおり
	第 163 号	R5.2.27					R5.3.6	R5.3.30			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000169号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 軽量盛土工 A=52m ³ L型擁壁工 L=22m 排水構造物工 L=54m 縁石工 L=56m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=3407m ² 区画線工 L=1178m 道路標識移設工 1基 道路照明設備工 5基 道路附属物工 一式 交通安全施設移設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議により視覚障害用道路横断帯道路標示の設置する必要性が生じたため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000187号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 (台付管 L=167m、集水桝設置 N=33基) 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 (路面切削 A=6630㎡) 舗装工 一式 (表層 A=8630㎡、カラー舗装 A=950㎡) 縁石工 L=589m 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	国道24号における既設交差点の閉鎖に伴う工事が市駅和佐線の供用後となること、近接工事との工程調整に日数を要したことから工期を延長した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000009号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 道路植栽工 一式 (シャリンバイ3033本、オタフクナンテン123本) 仮設工 一式
変更の理由	道路管理者との協議により、道路植栽工を増工したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000019号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 L=624m 排水構造物工 L=295.7m 舗装工 A=2,416㎡ (車道) A=1,030㎡ (歩道) A= 283㎡ (自転車道) 区画線工 一式 防護柵工 L=171m 付帯施設工 一式 照明施設工 N= 4基 (道路照明灯) N=20基 (フットライト) 仮設工 一式
変更の理由	既設As舗装版の厚みが設計よりも厚いことが確認されたため、舗装打ち換え工から切削・オーバーレイ工へ変更し、施工時間についても交通への影響及び安全面を考慮し、夜間施工したことによる増額変更。 また、夜間施工に伴う関係機関および地元調整に不測の日数を要したため、21日間の工期延期を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000021号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 道路植栽工 一式 (シャリンバイ 4544本) 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関連工事との工程調整の結果、本工事の施工時期を延期する必要が生じ、工期内完成が困難となったため。

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000024 号
工 事 名	河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>仮橋工</p> <p>施工延長 右岸 L=45.2m、左岸 L=30.3m 床版設置 右岸 A=139m²、左岸 A=99m² 鋼管杭(φ600) 右岸 N=6本、左岸 N=4本</p> <p>旧橋撤去工</p> <p>高欄撤去工 右岸 L=52m、左岸 L=43m 床版ブロック撤去工 右岸 A=68m²、左岸 A=57m² ワイヤーソーイング工 右岸 A=10m²、左岸 A=10m² 構造物とりこわし 右岸 V=26m³、左岸 V=9m³ 基礎杭撤去 右岸 N=8本</p>
変更の理由	旧橋の床版の取壊しに伴う騒音について地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000040号
工 事 名	貴志中学校校舎予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 屋根改修工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>外壁下地改修工事において施工数量調査の結果、ひび割れ部改修カットシーリング充填工法、エポキシ樹脂注入工法の減工。ひび割れ部改修シル工法、モルタル浮き部改修、モルタル欠損部改修、露筋爆裂部改修の増工のため。 また、B②棟壁面において壁面より雨水が湧き出ていることが確認され、雨水の侵入防止のため屋根改修工事における屋根補修の増工のため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000059号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 1式 運搬処理工 1式 照明施設工 1式 (プルボックス設置N=1個) 電線管路工 1式 (PF-D φ22 L=200m、 G管 φ28 L=10m、 EM-CE5.5-3c L=284m) 集水マンホール工 1式 (グレーチング [※] N=2箇所) 園路舗装工 1式 (コンクリート舗装工A=667m ² 、 埋戻し部コンクリートV=2m ³) 階段補修工 1式 柵工 1式 (柵-1 L=15m、 擬木柵 L=157m、 削孔工 N=123箇所) 遊歩道名柱復旧工 1式 土砂運処分工 1式 運搬工 1式
変更の理由	現場への資機材等の搬入方法に係る関係機関との調整に不測の日数を要し、工程に遅れが生じたことから、令和5年3月30日まで(39日間)の工期延期を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000067号
工 事 名	黒谷黒岩線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・道路土工 一式・構造物撤去工 一式・擁壁工 L=54m・排水構造物工 L=88m・付属施設工 一式・舗装工 A=469m²・仮設工 一式
変 更 の 理 由	他工事との調整に日数を要するとともに、舗装範囲の増工により、工期内の完成が難しいため、48日間の工期延長を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000074号
工 事 名	永山川護岸改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 282m ² 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、借地協議に不測の日数を要したこと、さらに、盛土の土質試験の結果、土質改良が必要となったことにより、令和5年3月30日まで45日間の工期延期を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000077号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 安全施設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関連工事との工程調整の結果、本工事の施工時期を延期する必要性が生じ、工期内完成が困難となったため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000081号
工 事 名	つつじが丘テニスコートスタンド上屋A・B・D増設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋外スタンド上屋増築工事 ・規模構造 鉄骨造 階数1 ・延べ面積 A棟 2棟 計40.43m ² B棟 2棟 計40.43m ² D棟 1棟 113.98m ² 建築工事 … 一式
変 更 の 理 由	工事車両進入路の一部区間において、既設舗装の損傷を確認し、施設管理者からの要望により、舗装工の増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000088号
工 事 名	河西中学校校舎建具予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■建具改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	学校施設管理者との協議により、改修建具への網戸取付けが増工となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000090号
工 事 名	河西中学校照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明器具取替工事 … 一式
変 更 の 理 由	照明器具の取替箇所について、図面と現場の相違による増工

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000092号
工 事 名	紀之川中学校照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明器具取替工事 … 一式
変 更 の 理 由	現地確認の結果、設計図書との相違が確認されたため 増工及び減工 既設照明器具の絶縁不良により、照明器具取替の増工

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000095号
工 事 名	楠見西小学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>予防改修工事・・・一式 (外壁改修工事、塗装改修工事、防水改修工事、建具改修工事)</p>
変 更 の 理 由	<p>屋根塗装改修部において、既存塩ビ鋼板屋根の錆が酷く下地処理では除去しきれない部分があり、その範囲について仕様を変更し、屋根可塑剤移行防止防錆プライマー塗の減工、錆面浸透型プライマー塗装、弱溶剤2液型エポキシ錆止め塗装の増工となったため。</p> <p>外壁下地改修工事において施工数量調査の結果、ひび割れ部改修カットシーリング充填工法、エポキシ樹脂注入工法、シーリング工法の増工、モルタル浮き部改修、モルタル欠損部改修の減工。また、建具改修箇所に網戸を設置することとなり増工となったため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000096号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その15
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=5370㎡ 区画線工 一式 安全施設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	警察との協議により、交通安全施設の種別の変更及び増工を行ったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000108号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良 L=4.50m 道路土工 1式 排水構造物工 L=4.50m 構造物撤去工 1式 舗装工 A=55m ² 区画線工 1式 上下水道移設工 1式 仮設工 1式
変更の理由	排水構造物工に伴い既設雨水管への接続が必要となり工程の調整に時間を要したため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000110 号
工 事 名	広瀬小学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 広瀬小学校 3室 名草小学校 3室
変更の理由	・別途発注工事の仮設足場設置位置が変更となったことにより、本工事の撤去用仮設足場を設置することができなくなったことによる減工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000115号
工 事 名	前の川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 擁壁工 一式 コンクリート工 一式 附帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、追加の土壌検査に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため、令和5年3月26日まで45日間の工期延期を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000117号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1 式
変 更 の 理 由	現地踏査を行い精査した結果、断面修復工が増工となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000119号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）安原地区朝日
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	施工に際し、地元自治会との調整に不測の日数を要したことより、工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000124号
工 事 名	小倉小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変更の理由	<p>屋上手摺り足元廻りのシート防水について、補強としてC型鋼板取付が増工となったため。 屋上EXP. Jカバーの改修について、仕様によりパラペット天端までシート防水を延長し増工となったため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000126号
工 事 名	河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■外壁等雨漏り改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・カーテンウォール等シーリング打替え（再充填工法）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-1工法）
変更の理由	<p>積雪と強風による天候の影響及び足場の壁つなぎが十分に取れない現場であったため、ガラス面に不可抗力が生じ、ひび割れが発生した。 以上の事からガラスの仕様上、納期に時間を要する事となったため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000128号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備 工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・管理施設整備工 1式・舗装工 897m²・構造物撤去工 1式・仮設工 1式
変更の理由	駐車場の誘導看板の製作に不測の日数を要したため、26日間の工期延期。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000134号
工 事 名	東中学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">■屋上防水改修工事・・・一式・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）
変 更 の 理 由	笠木部の塗膜防水の施工範囲を変更したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000140号
工 事 名	松島出水線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工(松島出水線) 494 m ² 舗装工(市駅小倉線) 377 m ² 区画線工 1式
変更の理由	本工事の施工にあたり、既設舗装の不陸が大きく、新設舗装と既設舗装との継ぎ目部分に段差が発生する恐れがあるため、段差が発生しない地点まで復旧面積を拡大した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000146号
工 事 名	川永4号線舗装整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 コンクリート舗装工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000159号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置） 宮前地区杭ノ瀬
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工・・・・・・1式 土工・・・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事、自由勾配側溝設置起点について、下流からの施工を予定していたが、地元より上流部からの施工要望があり、起点をNo.2からに変更。よって、端部処理にあたる場所打水路工を減工とし、自由勾配側溝を2m増工する。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000163号
工 事 名	中央卸売市場旧水産棟跡構内舗装及び駐車場整備工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜1660番401
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・アスファルト舗装（構内道路）3,257.0㎡アスファルト舗装（駐車場）8,518.0㎡・U型側溝 W180 129.0m、L型側溝 W500 511.0mV型側溝 W500 35.0m・地先境界ブロック 120×120 210.0m
変 更 の 理 由	当該工事範囲と既設青果卸売場棟中央通路が重なる部分における仕上げレベル等について市場内関係者と再協議が必要となったこと、また市場内別途発注工事との調整に不測の日数を要したため。