

令和4年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 3 年度	R3.12.16	市道加太88号線災害復旧工事	(株)浅川組	338,999,100	297,638,000	300,251,600	R3.12.17		0.88%	別紙のとおり
	第 92 号	R5.3.30			341,976,800		2,613,600	R5.3.30			
道建設	令和 3 年度	R4.3.14	市駅和佐線道路新設改良工事その9	(有)和西建設	137,495,600	119,395,100	149,999,300	R4.3.15		25.63%	別紙のとおり
	第 187 号	R5.3.13			172,740,700		30,604,200	R5.3.30			
道管理	令和 3 年度	R4.3.4	中之島横断歩道橋撤去工事	角谷産業(株)	34,843,600	30,463,620	34,190,200	R4.3.5		12.23%	別紙のとおり
	第 191 号	R5.3.15			39,106,100		3,726,580	R5.3.29			
河川	令和 3 年度	R4.3.29	永山川市道橋架替工事	良誠工業(株)	99,970,200	89,893,020	101,832,500	R4.3.30	R4.3.30	13.28%	別紙のとおり
	第 202 号	R5.3.9			113,248,300		11,939,480	R5.3.14	R5.3.30		
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その2	福興建設(株)	16,035,800	16,021,264		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 4 号	R5.3.22						R5.3.30	R5.6.30		
道管理	令和 4 年度	R4.6.27	中之島横断歩道橋上下部工事	(株)板橋製作所	177,659,900	177,659,900		R4.6.28	R4.6.28		別紙のとおり
	第 6 号	R5.3.3						R5.3.24	R5.9.10		
道建設	令和 4 年度	R4.7.8	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その2	初島電設(株)	116,975,100	100,045,000		R4.7.9	R4.7.9		別紙のとおり
	第 20 号	R5.3.2						R5.3.31	R5.4.28		
道建設	令和 4 年度	R4.6.30	市駅和佐線道路改築工事その7	(株)松原造園土木和歌山本社	22,324,500	19,973,879	23,025,200	R4.7.1		15.28%	別紙のとおり
	第 21 号	R5.3.13			25,735,600		3,051,321	R5.3.27			
道管理	令和 4 年度	R4.8.5	河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事	(株)浅川組	141,137,700	120,832,360	136,606,800	R4.8.6		13.05%	別紙のとおり
	第 24 号	R5.3.17			159,563,800		15,774,440	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.8.9	西和佐9号線道路改良工事その3	(株)オオジ建設	43,047,400	39,391,146	41,936,400	R4.8.10		6.46%	別紙のとおり
	第 51 号	R5.3.14			45,829,300		2,545,254	R5.3.27			
道建設	令和 4 年度	R4.8.3	今福神前線道路改築工事その4	(株)中山建設	25,634,400	23,164,680	25,557,400	R4.8.4		10.33%	別紙のとおり
	第 54 号	R5.3.17			28,283,200		2,392,720	R5.3.21			
道建設	令和 4 年度	R4.8.3	和歌浦観光遊歩道整備工事その4	(株)中澤工業	34,024,100	31,126,524	34,153,900	R4.8.4		9.73%	別紙のとおり
	第 59 号	R5.3.23			37,334,000		3,027,376	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.8.24	黒谷黒岩線道路改良工事	(株)吉本建設	88,537,900	81,115,848	91,762,000	R4.8.25		13.12%	別紙のとおり
	第 67 号	R5.3.27			100,158,300		10,646,152	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.9.30	中橋線2工区美装化工事	(株)紀の川建設	123,246,200	107,690,000		R4.10.1	R4.10.1		別紙のとおり
	第 71 号	R5.3.15						R5.3.29	R5.5.28		
河川	令和 4 年度	R4.9.6	永山川護岸改修工事	(株)松原造園土木和歌山本社	33,110,000	29,934,605	35,757,700	R4.9.7		19.45%	別紙のとおり
	第 74 号	R5.3.10			39,551,600		5,823,095	R5.3.30			
道建設	令和 4 年度	R4.10.13	市駅和佐線道路改築工事その8	三笠建設(株)	102,588,200	89,956,020	91,821,400	R4.10.14		2.07%	別紙のとおり
	第 76 号	R5.3.8			104,716,700		1,865,380	R5.3.22			

令和4年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和4年度	R4.9.26	市駅和佐線道路改築工事その9	(株)中澤工業	19,266,500	17,672,375	21,447,800	R4.9.27		21.36%	別紙のとおり
	第77号	R5.3.13			23,382,700		3,775,425	R5.3.30			
耕地	令和4年度	R4.9.15	小規模土地改良事業 内池(上野)改修工事その2	(株)後藤建設	24,246,200	22,057,750		R4.9.16	R4.9.16		別紙のとおり
	第89号	R5.3.9					R5.3.14	R5.3.30			
耕地	令和4年度	R4.9.15	小規模土地改良事業 内池(上野)改修工事その2	(株)後藤建設	24,246,200	22,057,750	22,169,400	R4.9.16		0.51%	別紙のとおり
	第89号	R5.3.29			24,369,400		111,650	R5.3.30			
道管理	令和4年度	R4.9.29	小規模橋梁補修工事その11	(株)玉木建材	9,548,000	8,544,664	9,202,600	R4.9.30		7.70%	別紙のとおり
	第99号	R5.3.22			10,283,900		657,936	R5.3.30			
公建築	令和4年度	R4.11.25	和歌山駅西口広場シェルター設置工事その2	(株)當銘組	14,949,000	13,693,284	10,539,100	R4.11.26		-23.03%	別紙のとおり
	第104号	R5.3.30			11,506,000		-3,154,184	R5.3.31			
道建設	令和4年度	R4.11.21	西脇19号線道路改良工事その7	(有)サンデン工業	1,425,600	1,292,332	1,556,500	R4.11.22		20.44%	別紙のとおり
	第108号	R5.3.17			1,717,100		264,168	R5.3.21			
河川	令和4年度	R4.10.20	川尻川河川改良工事	ワタカ建設(株)	11,588,500	10,517,651	12,926,100	R4.10.21		22.90%	別紙のとおり
	第114号	R5.3.9			14,242,800		2,408,449	R5.3.19			
河川	令和4年度	R4.10.27	前の川河川改良工事	(株)土谷組	9,728,400	8,792,819	8,941,900	R4.10.28		1.70%	別紙のとおり
	第115号	R5.3.20			9,894,500		149,081	R5.3.26			
河川	令和4年度	R4.10.13	矢田川河川改良工事	(株)柳原重機工業	9,054,100	8,125,891	8,116,900	R4.10.14		-0.11%	別紙のとおり
	第116号	R5.3.7			9,044,200		-8,991	R5.3.12			
スポ振	令和4年度	R4.11.4	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その3	(株)エコス	8,938,600	8,133,748	8,164,200	R4.11.5		0.37%	別紙のとおり
	第128号	R5.3.15			8,972,700		30,452	R5.3.30			
道建設	令和4年度	R4.11.4	貴志4号線道路改良工事その3	ワタカ建設(株)	22,222,200	20,307,969	22,404,800	R4.11.5		10.33%	別紙のとおり
	第129号	R5.3.15			24,516,800		2,096,831	R5.3.24			
耕地	令和4年度	R4.10.20	永山水路改修工事	(株)協和開発	23,963,500	21,936,328	24,420,000	R4.10.21	R4.10.21	11.32%	別紙のとおり
	第131号	R5.3.17			26,677,200		2,483,672	R5.3.19	R5.3.30		
道管理	令和4年度	R4.11.4	道路修繕工事 小倉地区満屋外1か所	(株)原実業	8,742,800	7,998,291	7,769,300	R4.11.5		-2.86%	別紙のとおり
	第138号	R5.3.17			8,493,100		-228,991	R5.3.24			
道管理	令和4年度	R4.11.16	市道本町和歌浦線ほか2路線自転車通行空間整備工事	(株)コスモライン	39,469,100	36,139,620	34,656,600	R4.11.17	R4.11.17	-4.10%	別紙のとおり
	第139号	R5.3.3			37,849,900		-1,483,020	R5.3.6	R5.3.30		
公建築	令和4年度	R4.11.28	和歌山市斎場屋上防水改修工事	(有)シールテック	20,878,000	19,206,000	18,233,600	R4.11.29		-5.06%	別紙のとおり
	第145号	R5.3.13			19,822,000		-972,400	R5.3.18			
道管理	令和4年度	R4.12.1	紀伊44号線舗装修繕工事	(有)柴山建設	9,907,700	8,965,770		R4.12.2	R4.12.2		別紙のとおり
	第147号	R5.3.9					R5.3.11	R5.3.27			

令和4年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 4 年度	R4.12.1	紀伊44号線舗装修繕工事	(有)柴山建設	9,907,700	8,965,770	11,292,600	R4.12.2		25.95%	別紙のとおり
	第 147 号	R5.3.20			12,479,500		2,326,830	R5.3.27			
耕地	令和 4 年度	R4.12.20	応供寺池改修工事	(有)光華園	3,103,100	2,819,300	3,207,950	R4.12.21	R4.12.21	13.79%	別紙のとおり
	第 148 号	R5.3.20			3,530,874		388,650	R5.3.20	R5.3.30		
和城整	令和 4 年度	R4.12.1	和歌山城公園動物園整備工事	(株)松原園	13,944,700	12,692,103	12,398,100	R4.12.2		-2.32%	別紙のとおり
	第 153 号	R5.3.15			13,622,400		-294,003	R5.3.21			
耕地	令和 4 年度	R4.12.14	農道改良工事 山口地区山口西	(株)コア	4,626,600	4,169,393	4,433,000	R4.12.15		6.32%	別紙のとおり
	第 154 号	R5.3.10			4,919,200		263,607	R5.3.14			
耕地	令和 4 年度	R4.12.14	ため池改良工事 岡崎地区森小手穂	(株)吉本園芸	4,736,600	4,311,915	4,398,900	R4.12.15		2.02%	別紙のとおり
	第 156 号	R5.3.9			4,832,300		86,985	R5.3.14			
耕地	令和 4 年度	R4.12.20	ため池改良工事 三田地区坂田	智代美建設(株)	12,691,800	11,588,874		R4.12.21	R4.12.21		別紙のとおり
	第 166 号	R5.3.27						R5.3.30	R5.5.14		
耕地	令和 4 年度	R4.12.20	水路改良工事 川永地区神波	辰巳工務店	2,566,300	2,326,500	2,630,100	R4.12.21		13.05%	別紙のとおり
	第 167 号	R5.3.9			2,901,800		303,600	R5.3.20			
耕地	令和 4 年度	R5.1.31	水路改良工事 岡崎地区森小手穂	(有)光華園	2,270,400	2,050,620		R5.2.1	R5.2.1		別紙のとおり
	第 168 号	R5.3.27						R5.3.27	R5.5.11		
道管理	令和 4 年度	R4.12.20	市道園部山出線 道路改良工事	(株)共立建設	4,908,200	4,411,822	4,692,600	R4.12.21	R4.12.21	6.36%	別紙のとおり
	第 170 号	R5.3.17			5,221,700		280,778	R5.3.20	R5.3.30		
道管理	令和 4 年度	R4.12.15	市道新和歌浦中之島紀三井寺線自転車 通行空間整備工事その1	(株)関組	15,976,400	14,518,680	17,648,400	R4.12.16		21.56%	別紙のとおり
	第 172 号	R5.3.17			19,420,500		3,129,720	R5.3.25			
道管理	令和 4 年度	R4.12.20	道路側溝設置工事 西脇地区本脇	(株)アイ・ジー・エス	4,933,500	4,449,816	4,909,300	R4.12.21	R4.12.21	10.33%	別紙のとおり
	第 178 号	R5.3.20			5,443,900		459,484	R5.3.20	R5.3.30		
道管理	令和 4 年度	R4.12.20	楠見地区善明寺 交通安全施設設置工事	(株)吉本園芸	1,659,900	1,522,628	1,634,600	R4.12.21	R4.12.21	7.35%	別紙のとおり
	第 179 号	R5.3.17			1,782,000		111,972	R5.3.20	R5.3.27		

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000092号
工 事 名	市道加太88号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	斜面对策工 鋼管杭工 101本 モルタル吹付工 53m ² 鉄筋挿入工 224本 杭頭コンクリート工 769m ³ 張りコンクリート工 33m ³ 横ボーリング工 14本 舗装復旧工 588m ² 工損事前調査 打合せ協議 1式 現地踏査 1式 木造建物 3棟 非木造建物 2棟
変更の理由	仮設モルタル吹付工について、当初は全面施工としていたが、擁壁等の日常観測等を行うことにより安全管理が可能であると受注者より提案があったことから、損傷の激しい箇所のみ施工とした。また、資材の現場搬入については大型車を想定していたが、搬入経路において狭窄部があり搬入が不可能であることが判明したため中型車への変更を行った。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000187号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 (台付管 L=166m、集水桝設置 N=31基) 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 (路面切削 A=7940㎡) 舗装工 一式 (表層 A=9030㎡、カラー舗装 A=531㎡) 縁石工 L=636m 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	道路附属施設工において安全施設を増工し、構造物撤去工においては無筋・有筋コンクリート取壊し処分を増工とした。 また、区画線工において新設交差点内の区画線を増工し、新旧交差点切替のため仮区画線を増工とした。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000191号
工 事 名	中之島横断歩道橋撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	横断歩道橋撤去工 1 式 撤去工 1 式 復旧工 1 式 仮設工 1 式 工損調査工 1 式
変 更 の 理 由	本工事施工箇所の周辺家屋所有者より、工事の施工に起因する地盤変動により建物等に損害が生じないか確認するため家屋調査の要望があり、工損事前調査を追加施工とした為

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 21000202 号
工 事 名	永山川市道橋架替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	迂回路整備工 アスファルト舗装工 372㎡ 仮設工 1式 構造物撤去工 1式 橋梁下部工 逆T式橋台1基 H=4.1m 全回転式オールケーシング工 φ1000 6本 L=5.0m 4本 L=6.5m 家屋事前調査 5棟
変 更 の 理 由	他工事と工程調整の結果、協力が得られ橋台杭基礎工を増工したため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000004号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関係機関との協議により設計変更が必要となり、代替案の検討に時間を要し、工期内の完成が困難な状況となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000006号
工 事 名	中之島横断歩道橋上下部工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工 1式 工場製品輸送工 1式 歩道橋本体工 1式 橋脚撤去工 1式 配電線設備工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の関連工事が入札不調となり、事業全体を円滑を進められないため本工事を令和5年9月10日まで工期延期。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000020号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 L=1,030m 排水構造物工 L=367m 舗装工 A=2,870㎡ (車道) A=1,300㎡ (歩道) A= 407㎡ (自転車道) 区画線工 一式 防護柵工 L=267m 付帯施設工 一式 照明施設工 N= 4基 (道路照明灯) N=17基 (フットライト) 仮設工 一式
変更の理由	電線管理者による既設電柱の抜柱時期が遅れたことに伴い、既設電柱が支障となり施工できなかった街渠および歩道舗装の施工に遅れが生じたことから、28日間の工期延長を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000021号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 道路植栽工 一式 (シャリンバイ6281本) 仮設工 一式
変更の理由	道路管理者との協議により、道路植栽工を増工したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000024号
工 事 名	河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>仮橋工</p> <p>施工延長 右岸 L=45.2m、左岸 L=30.3m 床版設置 右岸 A=139m²、左岸 A=99m² 鋼管杭(φ600) 右岸 N=6本、左岸 N=4本</p> <p>旧橋撤去工</p> <p>高欄撤去工 右岸 L=58m、左岸 L=54m 床版コンクリート取壊し工 右岸 V=8.4m³、左岸 V=7.0m³ ワイヤーソーイング工 右岸 A=0m²、左岸 A=0m² 構造物とりこわし 右岸 V=26m³、左岸 V=7m³ 基礎杭撤去 右岸 N=11本</p>
変更の理由	<p>仮橋の照明設備の遺漏があったため、当該設備を増工した。また、仮橋と現河西橋との取り付け部における安全性の確保のため、衝撃緩衝ブロックの設置等を増工した。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000051号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・道路土工 一式・地盤改良工 一式・擁壁工 L=91m・排水構造物工 L=215m・縁石工 L=34.6m・構造物撤去工 一式・舗装工 A=1059m²・区画線工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議の結果、待避所の設置を増工したため、請負代金額の増額変更を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000054号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工事 L=224.8m 道路土工 1式 擁壁工 L=30.5m 排水構造物工 L=36.1m 縁石工 L=293.0m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、試掘結果より、起業地内の建物基礎の撤去量が想定以上に大きかったため、構造物撤去工の増工を致したい。また、擁壁工についても、土質及び地下水位の状況から家屋との近接施工であるため、軽量鋼矢板土留工及び地下水位低下工の増工を致したい。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000059号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 1式 運搬処理工 1式 照明施設工 1式 (フルボックス設置N=1個) 電線管路工 1式 (PF-D φ22 L=200m、G管 φ28 L=10m、EM-CE5.5-3c L=284m) 園路舗装工 1式 (コンクリート舗装工A=694m ² 、埋戻し部コンクリートV=2m ³) 階段補修工 1式 柵工 1式 (柵-1 L=15m、擬木柵 L=157m、柵-2 L=18m、 削孔工 N=130箇所、既設削孔部充填 N=54箇所) 遊歩道名柱復旧工 1式 土留鋼板設置 L=33m 土砂運処分工 1式 運搬工 1式
変更の理由	当該工事区間にある擁壁上部の法面から土砂等の流出が確認されたため、観光遊歩道利用者の安全確保のために土砂等の流出防止のための土留鋼板を擁壁上部に設置したことによる増額変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000067号
工 事 名	黒谷黒岩線道路改良工事
変更後の工事場所	和歌山市黒岩地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・道路土工 一式・構造物撤去工 一式・擁壁工 L=99m・排水構造物工 L=114m・付属施設工 一式・舗装工 A=1017m²・仮設工 一式
変更の理由	測点Bc12～No65+10.0区間の舗装範囲を増工し、測点No67+10付近にて重力式擁壁を増工したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000071号
工 事 名	中橋線2工区美装化工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 (箱型側溝 L = 219m、集水柵 N = 29基) 舗装工 一式 (車道舗装 A = 799m ² 、歩道舗装 A = 737m ²) 付帯構造物工 一式 撤去工 一式 信号・照明工 一式 (照明灯-1 N = 10基、照明灯-2 N = 1基、 照明灯-3 N = 4基) 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事箇所は、市街地内で通行規制を伴う工事であることから地元住民や関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000074号
工 事 名	永山川護岸改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 253m ² 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事の築堤用盛土材は当初、現場発生土を利用する計画としていたが、土質試験の結果、土質改良が必要となった。また、管理用通路について、上下流の連続性を考慮し、転落防止柵基礎を設置したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000076号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 24m 構造物撤去工 一式 舗装工 19,746m ² 区画線工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関係機関との協議により、一部区間において夜間施工とすることになったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000077号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 安全施設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	関係機関との協議結果、安全施設の追加が必要となったため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000089号
工 事 名	小規模土地改良事業 内池（上野）改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	堤体改修工 一式 作業土工 一式 制波工 L = 36.3m
変 更 の 理 由	隣接工事との調整に不足の日数が生じたため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000089号
工 事 名	小規模土地改良事業 内池（上野）改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	堤体改修工 1式 作業土工 1式 制波工 L = 29.8m
変更の理由	地元自治会との協議の結果、交通誘導員の配置を行った。また、制波工が減少したため請負金額の変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000099号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	着手前調査により、官民境界の擁壁根入れが橋台部の床掘りより浅いことが判明した。また、擁壁にひび割れも発生しており床掘り時に転倒の恐れがあることから、撤去・復旧する必要性が生じた。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000104号
工 事 名	和歌山駅西口広場シェルター設置工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	シェルター新築工事 一式 構造：鉄骨造 延べ面積：18.45㎡ 2棟 その他外構工事 一式
変 更 の 理 由	不明排水管の調査及び修繕を実施するため、一部工事を減工するため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000108号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良 L=4.50m 道路土工 1式 排水構造物工 L=7.1m 構造物撤去工 1式 舗装工 A=67m ² 区画線工 1式 上下水道移設工 1式 仮設工 1式
変更の理由	排水構造物工に伴い既設雨水管への接続工事が必要となったため

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000114号
工 事 名	川尻川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工 1式 仮設工 1式 河床工 1式
変 更 の 理 由	大型土のうの劣化が激しく使用困難となったため、大型土のう製作工を増工。また、地権者との協議の結果、施工延長を2m延伸。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000115号
工 事 名	前の川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 擁壁工 一式 附帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、ブロック積の施工時に木の根が支障となるため、伐根及びその運搬・処分を増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000116号
工 事 名	矢田川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 擁壁工 一式 コンクリート工 一式 附帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事における擁壁工の基礎について、施工性を考慮し、コンクリート敷板から均しコンクリートに減工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000128号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備 工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・管理施設整備工 1式・舗装工 929m²・構造物撤去工 1式・仮設工 1式
変 更 の 理 由	現地調査の結果、既設舗装の一部箇所の破損を確認し、施設管理者との協議により、舗装工の増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000129号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	延長 L=58.4m 土工 1式 撤去工 1式 擁壁工 L=20.2m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=82m 集水柵工 N=3箇所 安全施設工 ガードレールL=15m、 反射板 N=3個 舗装工 アスファルト舗装 A=745m ² 、 コンクリート舗装 A=2m ² 区画線工 1式 河川排水工 1式 仮設工 1式
変更の理由	掘削・床堀により発生した土を埋戻し材として流用する計画としていたが、支線道路で発生した土が粘性土で、流用土として適さないことが判明したため、埋戻し材を流用土から砕石に変更したことによる増額変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000131号
工 事 名	永山水路改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 1式 作業土工 1式 ブロック積擁壁工 L=137.2m
変 更 の 理 由	ブロック積3.0m延長による増工及び地元自治会との協議により、交通誘導員配置の必要が生じたため増額変更。 また、水路流量が当初想定より多かったため水替工に不足の日数を要したため工期延長。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000138号
工 事 名	道路修繕工事 小倉地区満屋外1か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	既設擁壁の周辺においても撤去する必要が生じたことより、撤去延長が長くなり、ブロック積み擁壁の施工面積が増工となったが、地元自治会・警察署との協議の結果、交通誘導員が減員となった。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000139号
工 事 名	市道本町和歌浦線ほか2路線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面表示設置工・・・1式 区画線工・・・1式 仮設工・・・1式
変 更 の 理 由	本工事における警察協議により、矢羽根設置・区画線消去の数量が減少したため。 また、近接工事（和歌山市企業局）と施工箇所が重なっており、舗装復旧が遅れることが判明し、本工事の施工が出来ないため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000145号
工 事 名	和歌山市斎場屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■和歌山市斎場屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積5552.08㎡) 防水改修工事…一式
変 更 の 理 由	・屋上への水道水の持ち込みが難しく、高圧水洗浄ができないため、入念なケレン・清掃・サンダー掛けに変更する。 ・既存シート防水を全面撤去から一部撤去に変更する。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000147号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000147号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	舗装工の数量増による増額

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000148号
工 事 名	応供寺池改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	洪水吐工 1式 作業土工 1式 洪水吐工 1式 取合せ擁壁 1式
変 更 の 理 由	地元自治会との協議の結果、交通誘導員の配置を行った。また、ため池からの流入により水替え工の必要が生じたため増額変更。 水替え工が生じたことにより不測の日数を要したため工期を延長。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000153号
工 事 名	和歌山城公園動物園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	平板ブロック舗装 670m ² 平板ブロック撤去 670m ² ウマ園舎既設コンクリート撤去工 一式 ウマ園舎真砂土敷均工 一式
変更の理由	1. ウマ園舎の既設コンクリートを取り壊したところ、搬出量が2.94m ³ であり、当初の設計の処分量5.7m ³ より少なく、減工となったため。 2. 既設平板ブロックを撤去したところ、下地が健全であり、当初の設計で計上していた補充材を使用する必要がなくなったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000154号
工 事 名	農道改良工事 山口地区山口西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 付帯工 1式 L=31.5m 1式
変 更 の 理 由	B.P~E.Pまでのコンクリート擁壁工増による増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000156号
工 事 名	ため池改良工事 岡崎地区森小手穂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 重力式擁壁工 L=22.8m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	現地測量の結果、下流部掘削・盛土の延長をL=40.65mからL=35.6mに減工。 ため池の水位を下げる必要があるため、水替え工の増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000166号
工 事 名	ため池改良工事 三田地区坂田
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工① 一式 水路工② L=27.0m 集水柵工 L=11.6m 越流堰工 一式 一式
変 更 の 理 由	ため池の排水に不足の日数を要し、工期内完成が困難となったため工期変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000167号
工 事 名	水路改良工事 川永地区神波
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 1式 L=24.3m
変更の理由	B. P～E. Pまでのコンクリート取壊し工増による増工。 地元要望により、B. P+7.2～E. Pまでの畔コンクリート工の増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000168号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区森小手穂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 一式 L=20.0m 一式
変 更 の 理 由	水路敷内に水道管が埋設しており、水道管の所有者との協議及び施工方法等に日数を要し、工期内完成が困難となったため工期変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000170号
工 事 名	市道園部山出線 道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> 土工 排水工 路側工 付帯工 舗装工 仮設工 </div> <div style="width: 35%;"> 一式 一式 一式 一式 一式 一式 </div> </div>
変 更 の 理 由	付帯工の増による増額及び工期の延長

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000172号
工 事 名	市道新和歌浦中之島紀三井寺線自転車通行空間整備工事その 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面表示設置工 1式 区間線工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事の施工にあたり、警察との協議の結果、自転車および車の安全な通行を確保するため、施工範囲を拡大した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000178号
工 事 名	道路側溝設置工事 西脇地区本脇
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路側溝設置工 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
変 更 の 理 由	自由勾配側溝の規格の変更に伴う増工と交通誘導員の増員による増額および工期の延長

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000179号
工 事 名	楠見地区善明寺 交通安全施設設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路付属物復旧工 道路付属物復旧工 1式
変 更 の 理 由	割付の変更に伴う数量増による増額および工期の延長