

令和 5年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 23100022	R5. 7. 20	平尾～口須佐配水管架替工事	有限会社石橋工務店 石橋 洋二	11,671,000	10,684,190			185	R5. 7. 21 R6. 1. 21	
	R6. 1. 18							225	R5. 7. 21 R6. 3. 1	
管路整備課 23100040	R5. 10. 4	六十谷配水管布設替工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	9,273,000	8,400,277			155	R5. 10. 5 R6. 3. 7	
	R6. 1. 30			9,262,000	8,382,000		△ 18,277	155	R5. 10. 5 R6. 3. 7	-0.22%

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100022号
工 事 名	平尾～口須佐配水管架替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ100mm DIP GX形 L=41.0m 仮設配管撤去工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり工期変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・和歌山市都市建設局発注工事の全体工程に遅れが生じ、本工事の工期内完成が困難となりました。</li></ul> <p>以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請負契約書第22条第1項に基づき、工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由があると認められるため、同条第2項及び第24条の規定に基づき、40日間の工期延長をするもの。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23100040 号
工 事 名	六十谷配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ100mm DIP GX形 L=25.5m 既設管撤去工 1式
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管布設工において、取り出し位置の変更に伴い布設延長が減少した。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、減額変更とするもの。</p>