

令和5年度工事更改契約調(4月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 4 年度	R4.7.8	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事 その2	初島電設(株)	116,975,100	100,045,000	118,529,400	R4.7.9		18.48%	別 紙 の と お り
	第 20 号	R5.4.25			138,587,900		18,484,400	R5.4.28			
都再生	令和 4 年度	R4.12.7	中橋線緑化施設等設置工事	(株)松原園	47,438,600	42,959,149		R4.12.8	R4.12.8		別 紙 の と お り
	第 98 号	R5.4.12					R5.4.16	R5.7.31			
道建設	令和 4 年度	R5.2.9	市駅小倉線吉田交差点改良工事その2	(有)光華園	8,446,900	7,578,736		R5.2.10	R5.2.10		別 紙 の と お り
	第 182 号	R5.4.19					R5.4.20	R5.5.30			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000020号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 L=1,077m 排水構造物工 L=366m 舗装工 A=2,841㎡ (車道) A=1,400㎡ (歩道) A= 444㎡ (自転車道) 区画線工 一式 防護柵工 L=270m 付帯施設工 一式 照明施設工 N= 4基 (道路照明灯) N=17基 (フットライト) 仮設工 一式
変 更 の 理 由	既設As舗装版の厚みが想定よりも厚いことが確認されたため、As舗装版撤去の厚みを変更し、工法についても舗装打ち換え工から夜間施工による切削・オーバーレイ工へ変更。また、警察協議による区画線工の増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000098号
工 事 名	中橋線緑化施設等設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽工 一式 ポケットパーク・東側花壇整備工 一式 付帯施設工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 建築工事 一式 電気設備工事 一式
変更の理由	同路線で施工されている中橋線2工区美装化工事の進捗に合わせて工程を調整する必要が生じたため、工期延長を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000182号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・植栽維持工 一式・仮設工 一式
変 更 の 理 由	樹木移植工において地元調整に日数を要したため、40日間の工期延長を行う。