

令和5年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 3 年度	R3.12.16	坂田磯の浦線道路新設改良工事その8	中村設備工業(株)	434,773,900	382,484,454	395,995,600	R3.12.17		3.53%	別紙のとおり
	第 76 号	R5.6.6			450,133,200		13,511,146	R5.9.27			
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その2	福興建設(株)	16,035,800	16,021,264		R4.5.20	R4.5.20		別紙のとおり
	第 4 号	R5.6.26					R5.6.30	R5.12.28			
道建設	令和 4 年度	R4.9.30	中橋線2工区美装化工事	(株)紀の川建設	123,246,200	107,690,000	128,309,500	R4.10.1		19.15%	別紙のとおり
	第 71 号	R5.6.23			146,844,500		20,619,500	R5.6.27			
公建築	令和 4 年度	R4.12.20	(仮称)第8ブロックコミュニティセンター既存施設解体工事	(株)創和建设	37,389,000	34,317,800	36,639,900	R4.12.21		6.77%	別紙のとおり
	第 152 号	R5.6.2			39,919,000		2,322,100	R5.6.18			
河川	令和 4 年度	R4.12.15	下水路整備工事 砂山地区湊	(株)人見組	18,848,500	17,145,691		R4.12.16	R4.12.16		別紙のとおり
	第 165 号	R5.6.13					R5.6.18	R5.9.16			
道管理	令和 4 年度	R5.3.13	城北51号線外1路線舗装修繕工事	(株)関組	21,891,100	19,832,230	20,058,500	R5.3.14		1.14%	別紙のとおり
	第 190 号	R5.6.15			22,141,900		226,270	R5.6.21			
道管理	令和 4 年度	R5.3.16	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	東建設工業	6,433,900	5,805,352		R5.3.17	R5.3.17		別紙のとおり
	第 194 号	R5.6.13					R5.6.14	R5.7.29			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第21000076号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 ・吹付砕工 A=4,067m ² ・吹付工 (モルタル 2,200m ² 、植生基材 150m ²) ・グラウンドアンカー工 N=164本 ・鉄筋挿入工 N=252本 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	建設発生土について、擁壁裏込土への流用を計画していたが、土質が適さなかったため、現場外他工事への流用を行うことによる請負代金額の増額変更のため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000004号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関係機関との協議に不測の日数を要し、工期内の完成が困難な状況となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000071号
工 事 名	中橋線2工区美装化工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 (箱型側溝 L = 189 m、集水柵 N = 27 基) 舗装工 一式 (車道舗装 A = 793 m ² 、歩道舗装 A = 675 m ²) 付帯構造物工 一式 撤去工 一式 信号・照明工 一式 (照明灯-1 N = 10 基、照明灯-2 N = 1 基、 照明灯-3 N = 4 基) 仮設工 一式
変 更 の 理 由	当初、沿線住民への騒音や振動による影響を考慮し昼間施工を予定していたが本現場内の歩行者や車両の通行量が多いことなどの理由から、舗装工事を夜間施工に変更したため、請負代金額の増額変更を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000152号
工 事 名	(仮称)第8ブロックコミュニティセンター既存施設解体工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(仮称)第8ブロックコミュニティセンター既存施設 解体工事 宿舎棟 R C造3階建て 延床面積:623.16㎡ 倉庫棟 鉄骨造2階建て 延床面積:370㎡ 物置 鉄骨造平屋建て 延床面積:6.42㎡ ・建築解体撤去工事 . . . 一式 ・外構撤去・整備工事 . . . 一式 ・電気・機械設備解体撤去工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	・外壁の材質及び基礎形状が当初想定していたものと異なったため増額変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000165号
工 事 名	下水路整備工事 砂山地区湊
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	擁壁護岸工 56m 舗装復旧工 5m ² 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	潮位と天候の影響を予想以上に受けたこと、また、関係機関との調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000190号
工 事 名	城北51号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1式 区間線工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、協議を行った結果、一部施工範囲を夜間施工で行うこととなったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000194号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水施設工 一式 床版工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地元調整に不測の日数を要したため、工期延期