

令和5年度工事更改契約調(7月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
都再生	令和 4 年度	R4.12.7	中橋線緑化施設等設置工事	(株)松原園	47,438,600	42,959,149		R4.12.8	R4.12.8		別紙のとおり
	第 98 号	R5.7.26					R5.7.31	R5.10.19			
公建築	令和 4 年度	R5.1.20	和歌の浦魅力向上施設外構整備トイレ新築工事	アズマハウス(株)	82,335,000	75,746,000	84,134,600	R5.1.21	R5.1.21	11.07%	別紙のとおり
	第 157 号	R5.7.18			91,454,000		8,388,600	R5.7.19	R5.8.31		
道建設	令和 4 年度	R5.1.12	坂田磯の浦線道路新設改良工事関連工事	(株)中山建設	6,815,600	6,710,000	7,948,600	R5.1.13		18.46%	別紙のとおり
	第 181 号	R5.7.13			8,074,000		1,238,600	R5.7.21			
道管理	令和 4 年度	R5.3.16	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	東建設工業	6,433,900	5,805,352	7,108,200	R5.3.17		22.44%	別紙のとおり
	第 194 号	R5.7.27			7,878,200		1,302,848	R5.7.29			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000098号
工 事 名	中橋線緑化施設等設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽工 一式 ポケットパーク・東側花壇整備工 一式 付帯施設工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 建築工事 一式 電気設備工事 一式
変更の理由	大型ツリープランターの設置に際し、沿線地権者や関係機関との調整が必要であり、その協議に想定以上の期間を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000157号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設外構整備トイレ新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	便所棟新築工事 一式 構造：木造 階数：平屋建 延べ面積 34.47㎡ 外構整備工事 一式 取壊し解体工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	本工事にかかる施工は、文化財的価値に留意する必要がある、有識者ならびに関係機関等の意見聴取を行いながら進める必要があった為、協議に不測の日数を要した。 また、外構舗装の仕様変更その他、撤去工や排水工を増工した為。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000181号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 A=240m ² 排水構造物工 N=2箇所 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	植生マットの施工について、切土法面における風化抑制の必要となる箇所が見受けられることから、施工面積を増工。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000194号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水施設工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
変更の理由	排水施設工の増工による増額