

令和5年度工事更改契約調(9月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 3 年度	R4.2.24	坂田磯の浦線道路新設改良工事その9	(株)中山建設	429,757,900	372,741,292	396,433,400	R4.2.25		6.36%	別紙のとおり
	第 188 号	R5.9.29			457,075,300		23,692,108	R5.10.17			
河川	令和 4 年度	R4.12.15	下水路整備工事 砂山地区湊	(株)人見組	18,848,500	17,145,691	20,095,900	R4.12.16	R4.12.16	17.21%	別紙のとおり
	第 165 号	R5.9.11			22,092,400		2,950,209	R5.9.16	R5.10.16		
市場	令和 5 年度	R5.6.27	中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事	浅川道路(株)	81,510,000	74,987,000		R5.6.28	R5.6.28		別紙のとおり
	第 23 号	R5.9.15					R5.10.5	R5.10.16			
農林	令和 5 年度	R5.7.12	雑賀崎漁港防舷材取替工事	(株)東組	4,510,000	4,400,000		R5.7.13	R5.7.13		別紙のとおり
	第 37 号	R5.9.12					R5.9.20	R5.10.31			
農林	令和 5 年度	R5.7.12	雑賀崎漁港防舷材取替工事	(株)東組	4,510,000	4,400,000	4,730,000	R5.7.13		7.50%	別紙のとおり
	第 37 号	R5.9.27			4,848,800		330,000	R5.10.31			
教施設	令和 5 年度	R5.6.21	西脇中学校予防改修工事	多喜建設(株)	44,891,000	41,277,390	40,771,500	R5.6.22		-1.23%	別紙のとおり
	第 39 号	R5.9.28			44,341,000		-505,890	R5.12.18			
公建築	令和 5 年度	R5.6.27	スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事	(有)石橋工務店	28,347,000	26,000,491		R5.6.28	R5.6.28		別紙のとおり
	第 40 号	R5.9.21					R5.9.25	R5.10.13			
公建築	令和 5 年度	R5.6.27	スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事	(有)石橋工務店	28,347,000	26,000,491	27,776,100	R5.6.28		6.83%	別紙のとおり
	第 40 号	R5.9.29			30,283,000		1,775,609	R5.10.13			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第21000188号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式</p> <p>法面工・・・・・・・・・・A=3570m²</p> <p>擁壁工・・・・・・・・・・L=464m</p> <p>場所打ち擁壁工・・・・L=182m</p> <p>帯鋼補強土壁工・・・・L=282m</p> <p>(施工面積A=1250m²)</p> <p>ブロック積工・・・・・・・・A=117m²</p> <p>(施工延長L=38m)</p> <p>排水構造物工・・・・L=2694m</p> <p>縁石工・・・・・・・・・・L=194m</p> <p>防護柵工・・・・・・・・L=1009m</p> <p>付帯工・・・・・・・・・・・・一式</p> <p>仮設工・・・・・・・・・・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>掘削土が擁壁裏込材に適さなかったことによる再生砕石の購入と、掘削土の現場外への仮置きによる請負代金額の増額変更のため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000165号
工 事 名	下水路整備工事 砂山地区湊
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	擁壁護岸工 56m 舗装復旧工 5㎡ 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、地元自治会から樋門を管理する際の通路として、水路泥上げ場を整備してほしいとの要望があり、関係者との協議の結果、張りコンクリート及び重力式擁壁を増工したため。 また、張りコンクリート及び重力式擁壁の増工に伴い、工期内に完成することが困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000023号
工 事 名	中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜1660番401
変更後の工事概要	とりこわし工事・・・一式 ・加工場C棟・・・構造 鉄骨造2階建て 建築面積 221.25㎡、延床面積 345.1㎡ ・防火水槽・・・構造 コンクリート造 ・既設外構・・・アスファルト舗装 車道 5,740㎡、駐車場 6,668㎡ ネットフェンス(H=1,200) L=30.0m V型側溝(W600) L=446.8m 縁石(W180-250) L=113.7m ・雨水排水設備・・・1号人孔 5基、2号人孔 1基 排水本管φ450 L=26.5m、排水本管φ600 L=224.5m 排水本管φ800 L=15.0m、排水枝管φ300 L=485.0m ・機械設備・・・一式 ・電気設備・・・一式 ・堆積土移設・・・15,000㎡(場内指定箇所)
変更の理由	当該工事について、当初の仮設計画を見直す必要が生じたこと、また令和5年8月15日に上陸した台風7号の影響を未然に防ぐための対策、通過後の安全対策復旧作業に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000037号
工 事 名	雑賀崎漁港防舷材取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	防舷材取替工 N=7基 撤去工 一式
変 更 の 理 由	防舷材の製品製作に日数を要したため工期を41日間延長した。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000037号
工 事 名	雑賀崎漁港防舷材取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	防舷材取替工 N=7基 撤去工 一式
変 更 の 理 由	地元漁業組合との協議により、交通誘導員を増員した。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000039号
工 事 名	西脇中学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・建具改修工事…一式
変 更 の 理 由	外壁改修工事において施工数量調査の結果、ひび割れ部改修シール工法、Uカットシーリング充填工法、モルタル浮き部改修、モルタル欠損部改修、露筋爆裂部改修の減工。ひび割れ部改修エポキシ樹脂注入工法の増工となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000040号
工 事 名	スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給水設備工事・・・一式
変更の理由	梅雨時期の天候不順により路盤の復旧作業の施工が順延となり、そのあとの工程に遅れが生じたため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000040号
工 事 名	スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給水設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	出水不良改善箇所が増加やアスファルトの復旧範囲の増加に伴う増工