

令和5年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 5 年度	R5.5.24	永山川護岸改修工事その2	(株)里村建設	67,488,300	61,372,687		R5.5.25	R5.5.25		別紙のとおり
	第 4 号	R5.12.20					R6.1.29	R6.3.29			
道建設	令和 5 年度	R5.5.24	市駅小倉線吉田交差点改良工事その3	(有)西岡水道店	59,147,000	53,699,846		R5.5.25	R5.5.25		別紙のとおり
	第 1 号	R5.12.20					R5.12.30	R6.2.18			
道建設	令和 5 年度	R5.6.1	今福地区新設防火水槽設置工事	(有)西尾組	32,344,400	29,276,715	35,652,100	R5.6.2		21.78%	別紙のとおり
	第 6 号	R5.12.8			39,388,800		6,375,385	R5.12.18			
公建築	令和 5 年度	R5.6.8	和歌の浦アート・キューブ空調設備改修工事	(株)藤島建設	15,510,000	14,259,590		R5.6.9	R5.6.9		別紙のとおり
	第 25 号	R5.12.18					R5.12.25	R6.1.24			
教施設	令和 5 年度	R5.6.27	紀之川中学校予防改修工事	カメイ建設(株)	44,869,000	41,251,228	41,857,200	R5.6.28		1.47%	別紙のとおり
	第 42 号	R5.12.12			45,529,000		605,972	R5.12.24			
公建築	令和 5 年度	R5.7.6	貴志中学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	76,263,000	70,144,072	70,891,700	R5.7.7		1.07%	別紙のとおり
	第 36 号	R5.12.19			77,077,000		747,628	R6.1.2			
教施設	令和 5 年度	R5.7.12	河西中学校トイレ改修工事	大浦建設(株)	70,433,000	64,727,300	64,676,700	R5.7.13	R5.7.13	-0.08%	別紙のとおり
	第 34 号	R5.12.19			70,378,000		-50,600	R6.1.8	R6.2.8		
教施設	令和 5 年度	R5.7.12	高積中学校トイレ改修工事	大浦建設(株)	68,497,000	62,947,500	63,654,800	R5.7.13	R5.7.13	1.12%	別紙のとおり
	第 35 号	R5.12.19			69,267,000		707,300	R6.1.8	R6.1.23		
道建設	令和 5 年度	R5.8.25	貴志4号線道路改良工事その4	(有)山健重機整備	11,981,200	10,921,732	11,864,600	R5.8.26		8.63%	別紙のとおり
	第 74 号	R5.12.19			13,016,300		942,868	R6.1.12			
教施設	令和 5 年度	R5.9.6	楠見東小学校屋内運動場予防改修工事	アズマハウス(株)	74,239,000	68,299,000	74,906,700	R5.9.7		9.67%	別紙のとおり
	第 82 号	R5.12.1			81,422,000		6,607,700	R6.2.3			
道管理	令和 5 年度	R5.8.31	小規模橋梁補修工事その14	(株)三愛基礎工業	6,172,100	5,475,747	5,517,600	R5.9.1		0.76%	別紙のとおり
	第 94 号	R5.12.5			6,219,400		41,853	R5.12.29			
道管理	令和 5 年度	R5.8.31	小規模橋梁補修工事その13	(株)北内組	9,511,700	8,478,341	9,394,000	R5.9.1		10.80%	別紙のとおり
	第 93 号	R5.12.27			10,539,100		915,659	R6.1.8			
教施設	令和 5 年度	R5.9.12	湊小学校屋内運動場予防改修工事	(株)日紀建設	85,338,000	78,507,000	94,758,400	R5.9.13		20.70%	別紙のとおり
	第 87 号	R5.12.11			103,004,000		16,251,400	R6.2.9			
公建築	令和 5 年度	R5.9.15	和歌浦小学校屋上防水改修工事	さち産業(株)	15,356,000	14,126,824	14,278,000	R5.9.16		1.07%	別紙のとおり
	第 105 号	R5.12.22			15,521,000		151,176	R6.1.13			
河川	令和 5 年度	R5.9.21	前の川河川改良工事	(株)坂口興業	3,543,100	3,168,000	3,647,600	R5.9.22		15.14%	別紙のとおり
	第 103 号	R5.12.12			4,079,900		479,600	R6.1.24			
道管理	令和 5 年度	R5.9.21	三葛和歌浦線道路改良工事	(株)丸和商会	6,340,400	5,772,305	6,029,100	R5.9.22		4.45%	別紙のとおり
	第 106 号	R5.12.18			6,623,100		256,795	R6.1.24			

令和5年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
公建築	令和 5 年度	R5.9.28	太田小学校屋上防水改修工事	三協樹脂建材(株)	18,678,000	17,182,000	19,609,700	R5.9.29		14.13%	別紙のとおり
	第 92 号	R5.12.1			21,318,000		2,427,700	R6.1.26			
教施設	令和 5 年度	R5.10.5	野崎小学校屋上防水改修工事	(有)西庄西本建設	11,517,000	10,595,118	12,162,700	R5.10.6	R5.10.6	14.80%	別紙のとおり
	第 127 号	R5.12.22			13,222,000		1,567,582	R6.1.13	R6.1.29		
道建設	令和 5 年度	R5.10.18	有本中島線道路改築工事その5	(有)和西建設	4,824,600	4,385,141	4,705,800	R5.10.19		7.31%	別紙のとおり
	第 132 号	R5.12.27			5,177,700		320,659	R6.1.26			
公建築	令和 5 年度	R5.10.19	雑賀崎幼稚園屋上防水改修工事	若杉建装工業(株)	7,249,000	6,666,000	7,221,500	R5.10.20		8.33%	別紙のとおり
	第 136 号	R5.12.18			7,854,000		555,500	R6.1.27			
道管理	令和 4 年度	R5.3.16	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所	(株)丸栄山下組	23,034,000	21,021,893		R5.3.17	R5.3.17		別紙のとおり
	第 193 号	R5.12.21					R5.12.21	R6.3.20			
道管理	令和 4 年度	R5.3.16	市道園部山出線 道路改良工事その2	(株)桃桜舎	8,938,600	8,108,100		R5.3.17	R5.3.17		別紙のとおり
	第 191 号	R5.12.11					R5.12.11	R6.3.20			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000191号
工 事 名	市道園部山出線 道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 路側工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	・本工事をするための地下埋設物の移設工事に日数を要したことによる工期延期

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000193号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 地盤改良工 一式 カルバート工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路附属物施設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	・地元調整に日数を要したことによる工期延期

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000001号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・道路土工 一式・排水構造物工 L=14m・縁石工 L=174m・構造物撤去工 一式・舗装工 A=208m²・区画線工 L=204m・道路標識工 1基・道路照明設備工 2基・道路附属物工 一式・水道管路仮設工 一式・交通安全施設移設工 一式・仮設工 一式
変 更 の 理 由	関連工事との調整に日数を要し、工期内の完成が難しいため、50日間の工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000004号
工 事 名	永山川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 432m ² 河川土工 1式 川裏ブロック積工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、借地協議に不測の日数を要したこと、さらに、護岸工の延伸を行ったことにより、令和6年3月29日まで60日間の工期延期を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000006号
工 事 名	今福地区新設防火水槽設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 耐震性防火水槽 1式 舗装工 332㎡ 仮設工 工事用道路工 1式 土留め工 1式 地下水位低下工 1式
変更の理由	本工事において、鋼矢板引抜を施工したところ、矢板下部に一部粘性土が付着しているため、その上部土砂が鋼矢板に付着し共上がりする状況となった。近隣工作物への影響回避のため一部鋼矢板を撤去から残置に変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000025号
工 事 名	和歌の浦アート・キューブ空調設備改修工事
変更後の工事場所	和歌山市和歌浦南3丁目10番1号
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式 建築工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	関係機関との日程調整に不測の日数を要したことによる工期延期。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000034号
工 事 名	河西中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 116㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	小便器及び手洗い自動水栓の変更があったため。それに伴い配管ルートの変更があったため。 電気配線及び配管のルート変更があったため。 また、学校行事などの影響により、日々の施工において遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内の完成が困難な状況になっているため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000035号
工 事 名	高積中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 123㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	現況が想定以上に劣化していたため、一部の工種において増工が生じた。また、学校運営や行事等による工程調整に時間を要し工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000036号
工 事 名	貴志中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 161㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	学校からの要望により、工事中に利用できる学校用の仮設トイレを新設。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000042号
工 事 名	紀之川中学校予防改修工事
変更後の工事場所	和歌山市有本字中洲688番1
変更後の工事概要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	本工事中に発生した樋数量の変更、外壁改修数量の変更、渡り廊下の施工範囲変更等により、増額変更に至った。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000074号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=28m) 排水構造物工 一式 (自由勾配側溝 L=28m、集水柵 N=2基) 舗装工 一式 (アスファルト舗装 A=203m ²) (コンクリート舗装 A=66m ²) (張りコンクリート A=12m ²) 安全施設工 一式 雑工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	安全施設工において、復旧するフェンス基礎の天端高さを擁壁高さと同揃えることで、フェンスと擁壁のすき間がなくなり、維持管理上で有利になることから、基礎形状を製品ブロックから現場打ちコンクリートに変更した結果、増工となった。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000082号
工 事 名	楠見東小学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 建具改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	本工事中に発生した屋根部防水仕様の変更、外壁改修数量の増加等により、増額変更に至った。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000087号
工 事 名	湊小学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式</p>
変更の理由	<p>外壁改修工事において施工数量調査の結果、エポキシ樹脂注入工法の減工。ひび割れ部改修Uカットシーリング[®]充填工法、ひび割れ部改修シル工法、モルタル浮き部改修、モルタル欠損部改修、柱型面取り欠損部改修、露筋爆裂部改修の増工。防水改修工事において施工数量調査の結果、露筋爆裂部改修の増工。</p> <p>屋根ウレタン吹付防水のプライマー付着力試験の結果、満足する付着力が得られず、下地調整材で絶縁する必要があるため、下地調整材の増工。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000092号
工 事 名	太田小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械式固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変更の理由	<p>パラペット改修部について、現状、多数箇所では雨漏れが発生している状況であり、水洗いにより漏水の恐れがあるため、塗膜防水から塩ビシート防水に変更したため。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000093号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事にあたり、現場確認を行ったところ施工範囲外に橋梁の損傷が認められたため、断面修復工およびコンクリート打設工を増工した。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000094号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その14
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事にあたり、現場確認を行ったところ施工範囲外に橋梁の損傷が認められたため、断面修復工およびコンクリート打設工を増工した。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000103号
工 事 名	前の川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	コンクリート工 河床コンクリート工 15m ³ 根継コンクリート工 4.3m ³ 土工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、河床コンクリート施工にあたり床掘を行ったところ、左岸既設擁壁の基礎高が計画河床高より高い位置にあるため、根継工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000105号
工 事 名	和歌浦小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	和歌山市和歌浦西二丁目1255番4
変更後の工事概要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・外壁パラペット部にクラックが多数発生していたため 施工数量調査の増工。・上記施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じたため増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000106号
工 事 名	三葛和歌浦線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 43m 構造物撤去工 1式 舗装工 282m ² 区画線工 50m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	アスファルト舗装を撤去した際、コンクリート構造物が確認され、構造物撤去工が増工となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000127号
工 事 名	野崎小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■屋上防水改修工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・学校から要望があり、劣化した天井ボードの張替が必要となったため(増額)。・上記の施工に日数を要する事になったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000132号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・排水構造物工 L=28m・撤去工 一式・仮設工 一式
変更の理由	撤去工事において、一部の建物基礎が有筋コンクリートであり、コンクリート構造物取壊しを無筋から有筋に変更したため、増額変更が生じた。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000136号
工 事 名	雑賀崎幼稚園屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：RC造 階数：1階建 延べ面積：414㎡ ■屋上防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定方法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）
変更の理由	下地の状態が悪く、下地補修と一部工法の変更を行ったため。