

令和5年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和4年度	R4.6.27	中之島横断歩道橋上下部工事	(株)板橋製作所	177,659,900	177,659,900	190,993,407	R4.6.28		7.51%	別紙のとおり
	第6号	R6.3.26			190,993,407		13,333,507	R6.3.29			
道管理	令和4年度	R5.3.16	市道園部山出線 道路改良工事その2	(株)桃桜舎	8,938,600	8,108,100	10,066,100	R5.3.17		24.15%	別紙のとおり
	第191号	R6.3.19			11,097,900		1,958,000	R6.3.20			
道管理	令和4年度	R5.3.16	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所	(株)丸栄山下組	23,034,000	21,021,893	22,915,200	R5.3.17		9.01%	別紙のとおり
	第193号	R6.3.19			25,108,600		1,893,307	R6.3.20			
道建設	令和5年度	R5.6.14	今福神前線道路改築工事その6	(株)中山建設	106,984,900	94,320,754	80,221,900	R5.6.15		-14.95%	別紙のとおり
	第7号	R6.3.21			90,994,200		-14,098,854	R6.3.25			
公建築	令和5年度	R5.5.23	雑賀崎地区内老朽家屋解体工事	アズマハウス(株)	66,803,000	61,355,794	68,488,200	R5.5.24		11.62%	別紙のとおり
	第8号	R6.3.4			74,569,000		7,132,406	R6.3.18			
道建設	令和5年度	R5.9.12	楠見66号線道路改良工事その4	(株)三崎工業	52,320,400	47,645,136		R5.9.13	R5.9.13		別紙のとおり
	第17号	R6.3.14					R6.3.20	R6.3.30			
道建設	令和5年度	R5.9.12	楠見66号線道路改良工事その4	(株)三崎工業	52,320,400	47,645,136	49,192,000	R5.9.13		3.25%	別紙のとおり
	第17号	R6.3.27			54,019,900		1,546,864	R6.3.30			
道建設	令和5年度	R5.11.9	松江木本線道路改良工事その2	雄英工業(株)	7,008,100	6,375,600	7,010,300	R5.11.10		9.96%	別紙のとおり
	第38号	R6.3.4			7,706,600		634,700	R6.3.8			
道建設	令和5年度	R5.8.31	坂田磯の浦線道路新設改良工事その10	(株)エム・ツー	20,144,300	18,425,000	18,002,600	R5.9.1		-2.29%	別紙のとおり
	第47号	R6.3.14			19,683,400		-422,400	R6.3.18			
道建設	令和5年度	R5.9.12	手平神前線道路改良工事	(株)土谷組	30,026,700	27,514,608		R5.9.13	R5.9.13		別紙のとおり
	第49号	R6.3.14					R6.3.20	R6.3.30			
道建設	令和5年度	R5.9.12	手平神前線道路改良工事	(株)土谷組	30,026,700	27,514,608	30,514,000	R5.9.13		10.90%	別紙のとおり
	第49号	R6.3.25			33,300,300		2,999,392	R6.3.30			
道建設	令和5年度	R5.10.20	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12	(株)アイ・ジー・エス	65,272,900	59,785,074		R5.10.21	R5.10.21		別紙のとおり
	第54号	R6.3.28					R6.3.31	R6.4.30			
道建設	令和5年度	R5.9.7	今福神前線電線共同溝工事その2	(有)火の国産業	34,557,600	31,479,019		R5.9.8	R5.9.8		別紙のとおり
	第55号	R6.3.1					R6.3.5	R6.3.25			
道建設	令和5年度	R5.9.7	今福神前線電線共同溝工事その2	(有)火の国産業	34,557,600	31,479,019	36,527,700	R5.9.8		16.04%	別紙のとおり
	第55号	R6.3.22			40,100,500		5,048,681	R6.3.25			
道建設	令和5年度	R5.11.15	坂田磯の浦線道路新設改良工事その13	弘安建設(株)	63,373,200	58,195,832		R5.11.16	R5.11.16		別紙のとおり
	第61号	R6.3.8					R6.3.14	R6.4.30			
道建設	令和5年度	R5.9.19	西和佐9号線道路改良工事その4	(有)弘成開発	18,601,000	17,015,900		R5.9.20	R5.9.20		別紙のとおり
	第65号	R6.3.11					R6.3.12	R6.3.30			

令和5年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 5 年度	R5.9.19	西和佐9号線道路改良工事その4	(有)弘成開発	18,601,000	17,015,900	18,570,200	R5.9.20		9.13%	別紙のとおり
	第 65 号	R6.3.25			20,300,500		1,554,300	R6.3.30			
道建設	令和 5 年度	R5.9.6	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その2	築港建材(株)	48,570,500	44,392,700	44,485,100	R5.9.7		0.21%	別紙のとおり
	第 69 号	R6.3.15			48,671,700		92,400	R6.3.31			
公建築	令和 5 年度	R5.8.23	和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事	(株)蔭山組	13,431,000	12,336,231	12,779,800	R5.8.24		3.60%	別紙のとおり
	第 72 号	R6.3.19			13,915,000		443,569	R6.3.21			
公建築	令和 5 年度	R5.8.23	和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事	(株)蔭山組	22,979,000	21,105,968	22,943,800	R5.8.24		8.71%	別紙のとおり
	第 73 号	R6.3.25			24,981,000		1,837,832	R6.3.31			
道建設	令和 5 年度	R5.9.4	東山東137号線道路改良工事	(有)方希産業	17,848,600	16,281,628	17,189,700	R5.9.5		5.58%	別紙のとおり
	第 75 号	R6.3.14			18,844,100		908,072	R6.3.30			
道建設	令和 5 年度	R5.9.29	紀伊92号線道路改良工事	ヤスキ水道工業(株)	47,984,200	43,785,834	42,968,200	R5.9.30		-1.87%	別紙のとおり
	第 107 号	R6.3.28			42,808,000		-817,634	R6.3.29			
道建設	令和 5 年度	R5.9.29	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11	(株)中山建設	89,106,600	81,584,461		R5.9.30	R5.9.30		別紙のとおり
	第 110 号	R6.3.27					R6.3.30	R6.5.10			
河川	令和 5 年度	R5.9.14	下水路整備工事 楠見地区市小路	(株)共立建設	17,629,700	15,911,310	16,381,200	R5.9.15		2.95%	別紙のとおり
	第 111 号	R6.3.5			18,151,100		469,890	R6.3.12			
教施設	令和 5 年度	R5.10.13	西浜中学校冷暖房設備改修工事	鍛治寅商店	25,366,000	23,331,323	23,675,300	R5.10.14		1.47%	別紙のとおり
	第 116 号	R6.3.1			25,740,000		343,977	R6.3.11			
道建設	令和 5 年度	R5.10.2	雑賀崎4号線道路法面防護工事	(株)土谷組	19,984,800	18,334,324		R5.10.3	R5.10.3		別紙のとおり
	第 117 号	R6.3.28					R6.3.30	R6.4.30			
住宅1	令和 5 年度	R5.10.25	中之島第2団地1号棟外壁改修その他工事	(株)日紀建設	52,041,000	47,876,787	48,715,700	R5.10.26		1.75%	別紙のとおり
	第 119 号	R6.3.13			52,954,000		838,913	R6.3.23			
公園	令和 5 年度	R5.11.27	平井公園フェンス撤去更新工事その2	海晴工業(株)	9,423,700	8,490,735	8,504,100	R5.11.28		0.16%	別紙のとおり
	第 120 号	R6.3.21			9,439,100		13,365	R6.3.26			
道建設	令和 5 年度	R5.10.25	今福神前線道路改築工事その7	三洋建設(株)和歌山支店	55,119,900	50,144,985		R5.10.26	R5.10.26		別紙のとおり
	第 125 号	R6.3.22					R6.3.23	R6.3.30			
道建設	令和 5 年度	R5.10.25	今福神前線道路改築工事その7	三洋建設(株)和歌山支店	55,119,900	50,144,985	36,237,300	R5.10.26		-27.73%	別紙のとおり
	第 125 号	R6.3.28			39,833,200		-13,907,685	R6.3.30			
道管理	令和 5 年度	R5.11.9	馬次金谷線道路改良工事	(株)大平建設	5,775,000	5,201,020		R5.11.10	R5.11.10		別紙のとおり
	第 139 号	R6.3.18					R6.3.28	R6.6.26			
道管理	令和 5 年度	R5.12.15	六十谷手平線舗装修繕工事その1	(株)幸輝開発	50,359,100	45,956,045	49,347,100	R5.12.16	R5.12.16	7.38%	別紙のとおり
	第 140 号	R6.3.22			54,076,000		3,391,055	R6.3.24	R6.3.29		

令和5年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
市場	令和 5 年度	R5.11.22	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事	アズマハウス(株)	139,150,000	128,018,000		R5.11.23	R5.11.23		別紙のとおり
	第 143 号	R6.3.15					R6.3.21	R6.6.14			
道管理	令和 5 年度	R5.11.16	和歌山大学前線歩行空間改良工事	(株)里村建設	17,965,200	16,522,000		R5.11.17	R5.11.17		別紙のとおり
	第 145 号	R6.3.15					R6.3.15	R6.3.29			
道管理	令和 5 年度	R5.11.16	和歌山大学前線歩行空間改良工事	(株)里村建設	17,965,200	16,522,000	18,054,300	R5.11.17		9.27%	別紙のとおり
	第 145 号	R6.3.29			19,631,700		1,532,300	R6.3.29			
道管理	令和 5 年度	R5.11.15	和歌浦11号線外4路線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	35,304,500	31,808,700		R5.11.16	R5.11.16		別紙のとおり
	第 147 号	R6.3.4					R6.3.4	R6.3.29			
道管理	令和 5 年度	R5.11.15	和歌浦11号線外4路線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	35,304,500	31,808,700	33,968,000	R5.11.16		6.79%	別紙のとおり
	第 147 号	R6.3.14			37,701,400		2,159,300	R6.3.29			
耕地	令和 5 年度	R5.11.15	永山水路改修工事その2	(株)幸輝開発	4,505,600	4,103,701		R5.11.16	R5.11.16		別紙のとおり
	第 149 号	R6.3.18					R6.3.19	R6.6.27			
道管理	令和 5 年度	R5.12.1	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1	(株)エコス	15,150,300	13,706,649		R5.12.2	R5.12.2		別紙のとおり
	第 150 号	R6.3.19					R6.3.20	R6.7.8			
道管理	令和 5 年度	R5.11.28	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	(有)大泰	19,402,900	17,501,827		R5.11.29	R5.11.29		別紙のとおり
	第 153 号	R6.3.27					R6.3.27	R6.5.31			
教施設	令和 5 年度	R5.11.27	紀伊小学校小豆島分校校舎解体撤去工事	(有)一陽建設	19,041,000	17,426,362	17,133,600	R5.11.28		-1.68%	別紙のとおり
	第 164 号	R6.3.19			18,722,000		-292,762	R6.3.26			
耕地	令和 5 年度	R5.12.20	水路改良工事 東山東地区南畑	大徹建設	4,207,500	3,804,922	3,896,200	R5.12.21		2.40%	別紙のとおり
	第 171 号	R6.3.11			4,308,700		91,278	R6.3.19			
公園	令和 5 年度	R5.11.29	岩橋公園遊具撤去更新工事	(株)吉本園芸	4,433,000	3,968,716	3,868,700	R5.11.30		-2.52%	別紙のとおり
	第 178 号	R6.3.6			4,321,900		-100,016	R6.3.28			
公建築	令和 5 年度	R5.11.29	つつじが丘テニスコート障害者用駐車場屋根設置工事	(株)ReR	3,784,000	3,470,095	3,732,300	R5.11.30	R5.11.30	7.56%	別紙のとおり
	第 180 号	R6.3.1			4,070,000		262,205	R6.3.8	R6.3.22		
耕地	令和 5 年度	R5.12.14	農道舗装改良工事 三田地区和田	(有)光華園	5,984,000	5,432,416	6,604,400	R5.12.15		21.57%	別紙のとおり
	第 188 号	R6.3.19			7,275,400		1,171,984	R6.3.23			
道管理	令和 5 年度	R5.12.20	楠見194号線外5路線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	38,198,600	34,508,100		R5.12.21	R5.12.21		別紙のとおり
	第 190 号	R6.3.19					R6.3.19	R6.3.29			
公建築	令和 5 年度	R5.12.20	雑賀崎灯台外壁改修工事	アサカワリフォーム(株)	8,305,000	7,622,969	9,500,700	R5.12.21	R5.12.21	24.63%	別紙のとおり
	第 198 号	R6.3.27			10,351,000		1,877,731	R6.3.29	R6.5.17		
耕地	令和 5 年度	R6.2.15	小規模土地改良事業 冬野農道改良工事	(株)OKIKEN	9,446,800	8,525,000	9,500,000	R6.2.16		11.44%	別紙のとおり
	第 211 号	R6.3.25			10,527,000		975,000	R6.3.26			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000006号
工 事 名	中之島横断歩道橋上下部工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工 1式 工場製品輸送工 1式 歩道橋本体工 1式 橋脚撤去工 1式 配電線設備工 1式 交通安全施設工 1式 仮設工 1式
変更の理由	信号機の移設作業について、別途発注している道路改良時の施工を予定していたが、県警との協議の結果、当該歩道橋の架設（既設歩道橋の中央橋脚撤去）に併せて、施工することとなったため、別途追加を行ったことによる増額変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000191号
工 事 名	市道園部山出線 道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 路側工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	・側溝蓋（グレーチング）の増工による増額

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000193号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 地盤改良工 一式 カルバート工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路附属物施設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	・家屋調査の増による増額

年 度	「令和5年度」
工 事 番 号	第23000007号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その6
変更後の工事場所	和歌山市今福4丁目地内から今福2丁目地内まで
変更後の工事概要	<p>今福神前線道路改築 市道 道路土工 1式 擁壁工（重力擁壁H=1.6m） L=18.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=26.2m 卵形側溝 L=121.5m 卵形側溝柵 4箇所 （400-2箇所、500-2箇所） 管渠工 L=3.4m （HPφ350 L=3.4m） 縁石工 L=123.6m</p> <p>今福23号線 市道 区画線工 L=830.6m</p> <p>道路附属施設工（大浦街道交差点、今福17号交差点） 信号・照明共架柱 1式 （大浦街道交差点5基、今福17号交差点5基） 交通安全施設 1式 （大浦街道交差点）</p>
変更の理由	<p>信号・照明共架柱の移設及び新設において、試掘調査より地耐力不足を確認し、構造検討により仕様変更が生じたため増工。また、今福17号線の交差点改良において、既存地下埋設物の支障移設工事が各関連工事との工程調整により本工事期間内での施工が困難となったため、今福17号線の施工を減工。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000008号
工 事 名	雑賀崎地区内老朽家屋解体工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	鉄筋コンクリート造一部木造 延べ面積 937.56㎡ ・解体撤去工事、外構撤去工事 . . . 一式 ・電気設備解体撤去工事 . . . 一式 ・機械設備解体撤去工事 . . . 一式 ・撤去跡整備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	当初設計の取壊し解体工事において、存置できる部位や範囲を策定し解体範囲を縮小したことで減工にいたったが、解体後の撤去跡整備が必要となり総計で増工となった。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000017号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 L = 91 m 舗装工 A = 151 m ² 区画線工 L = 106 m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事区間の施工に伴い、支障となる給水管の移設を増工した。それに伴う施工に不測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったことから令和6年3月30日まで(10日間)工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000017号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 L = 91 m 舗装工 A = 187 m ² 区画線工 L = 111 m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	EC. 7～EC. 8付近の自由勾配側溝、U形側溝の設置区間に支障となる給水管が埋設されており、移設を増工する。また、No. 23+5付近において民地からの排水管が埋設されており、側溝底部にあたるため、柵の設置を増工する。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000038号
工 事 名	松江木本線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 ・都市型側溝 L=40m ・自由勾配側溝 L=16m 縁石工 L=41m 舗装工 182m ² 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事の都市型側溝の設置区間において、コンクリート構造物が埋設されており、撤去が必要となった。また、給水管においても都市型側溝の設置に支障となり、移設を増工したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000047号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 照明設備設置工 8基 配線工 L=477m 照明基礎設置工 8基 道路付属物工 一式
変 更 の 理 由	本工事の土工について、関連工事業者と工程調整を行い、先行工事の構造物の掘削に並行して土工を実施したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000049号
工 事 名	手平神前線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=44m 舗装工 A=112m ² 区画線工 L=94m 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	付替水路工において、地下水位が高いことによりボーリング現象が生じ、床掘作業が進まなかったことで、ウェルポイント工の増工に伴い、準備や追加作業に不測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったことから、令和6年3月30日まで（10日間）の工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000049号
工 事 名	手平神前線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=44m 舗装工 A=111m ² 区画線工 L=96m 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	付替水路工において、地下水位が高いことによりボイリング現象が生じ、施工が困難であるため、ウェルポイント工を追加施工するよう変更した結果、増工となった。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000054号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 22m 排水構造物工 163m 構造物撤去工 一式 舗装工 2472㎡ 縁石工 37m 安全施設工 一式 区画線工 一式 道路照明工 6基 交通安全施設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	関係機関との協議により、信号感知器撤去等の作業において、坂田磯の浦線の供用開始後に実施する必要が生じたため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000055号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=122.7m φ50 L=736.2m 電力管 φ100 L=569.8m φ75 L=120.0m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ50 L=210.4m 電力管 φ80 L=104.0m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=2基 電力柵 N=6基</p>
変更の理由	支線道路との交差部の工事において、迂回路が狭小のため車両通行を行いながらの工事となり不測の日数を要したため、20日間の工期延期。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000055号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=141.4m φ50 L=848.7m 電力管 φ100 L=610.6m φ75 L=134.2m 管路工(管路部)幹線部以外 通信・電力管 φ75 L=61.65m 通信・電力管 φ50 L=242.9m 電力管 φ100 L=51.2m 電力管 φ75 L=66.1m 通信管 φ75 L=38.0m 通信管 φ50 L=22.3m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=2基 電力柵 N=6基
変更の理由	本工事において、電線共同溝各企業社との現場立 会照査を行った結果、新設道路の隣接残地の状況 から引込管の位置変更が生じたための増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000061号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 一式 舗装工 $A = 10,114\text{m}^2$ 区画線工 $L = 3,045\text{m}$ 仮設工 一式
変更の理由	同一敷地内で関連工事が行われており、相互に工程調整を行い工事進捗に努めたが、本工事と関連工事が干渉し、相互の工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 6 5 号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 L=55m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=462m ² 区画線工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事内で生じる通行止め規制の日程調整に日数を要し、工程に遅れが生じ、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 6 5 号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 L=41m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=483m ² 区画線工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	排水構造物工において、地下水位が高く施工ができなかったため、地下水位低下工を増工とした。 また、同工種において給水管が支障となったため、給水管移設工を増工とした。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000069号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設工 1式 土工 1式 撤去工 1式 管路工 1式 幹線部 通信L=869.6m 電力L=581.7m 引込部 通信L=94m 電力L=128m 連系部 通信L=142.9m 電力L=66.2m プレキャストボックス工 1式 E1樹 N=1基、E4樹 N=2基 RT1樹 N=2基 舗装工 1式 歩道・自転車道部A=200m ² 車道部A=21m ²
変更の理由	電力管（引込管および連系管）として利用を予定していたケーブル保護鋼管（KGP管）の製造工程の一部を担う工場が閉鎖となり、供給が不透明となったことから、管種をKGP管からSVP管へ変更を行ったこと、また、地上機器を設置する電力樹部について、当面の間、車道部となることから樹部への進入を防止するため、車線分離標を追加施工したことによる増額変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000072号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	母屋棟 構造：木造 階数：2階建 延べ面積：206.38㎡ 屋根改修工事・・・一式 その他改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	白蟻による屋根下地の傷みが激しく補修が必要となったため。また銅板部分は保存の観点から残すこととなったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000073号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	母屋棟 構造：木造 階数：2階建 延べ面積：206.38㎡ 外壁改修工事・・・一式 屋根改修工事・・・一式 建具改修工事・・・一式
変更の理由	屋根材の再利用が増えたことによる費用の増加と損傷の激しい外壁が多く補修範囲が増えたため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000075号
工 事 名	東山東137号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 (側溝工 L=24m) ブロック積工 一式 (ブロック積 L=9.6m) 擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=65m) 構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	現況市道において、コンクリート版の浮き等があり、走行に支障をきたす恐れがあるため、掘削箇所の復旧方法をアスファルト舗装による仮復旧からコンクリート舗装による本復旧に変更したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 1 0 7 号
工 事 名	紀伊92号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=725m ² 排水構造物工 L=176.5m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	隣接地権者との協議で、ブロック積擁壁を張 コンクリートに変更し減額となった。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000110号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 ・自由勾配側溝 L=284m ・現場打、管渠型、U型側溝 L= 41m ・管渠工 L= 43m ・柵工 N= 12基 縁石工 L=112m 舗装工 A=489m ² 管理施設工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	同一工区内で舗装工事が行われている間、工事車両の通行に制限があり、相互の工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000111号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区市小路
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、工事着手時に水替えを行い、詳細調査を実施した結果、水路の既設護岸が洗堀され根入れ不足が判明し、取合せ工の増工及び施工延長の延伸など、これらの工事を増工したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000116号
工 事 名	西浜中学校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 西浜中学校 10室
変 更 の 理 由	天井撤去に伴うスプレーの脱着による増工。 ケーブルの追加による増工。 天井点検口の追加による増工。 既設の壁貫通口を拡張及び新たに貫通したことによる増工。 石綿含有の有無について、天井ボードの定性分析を実施したことによる増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000117号
工 事 名	雑賀崎4号線道路法面防護工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 コンクリートブロック積工 L=67m 排水構造物工 L=66m 防護柵工 L=58m 仮設工 一式
変更の理由	本工事の防護柵工において、雑賀崎地区内老朽家屋解体工事のフェンス設置工事との調整に不測の日数を要したため、工期内の完成ができなくなったことから、令和6年4月30日まで(31日間)の工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000119号
工 事 名	中之島第2団地1号棟外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>〈概要〉 構造/階数:鉄筋コンクリート壁式構造 地上4階建 用途:集合住宅 〈主な内容〉</p> <ul style="list-style-type: none">・上記建造物の外壁改修及び屋根防水改修。・外壁のひび割れ及び浮き部の改修。・上記建物に付属する集会所の外壁及び屋根防水改修。・自転車置場の塗装改修。(一部屋根葺替えを含む。)
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・南面バルコニー床の塗膜防水の施工において、施工面に水分が発生し、塗膜防水の捲れ浮きの原因となるため、X-2(密着工法)からX-1(絶縁工法)への変更。・外壁面事前調査の結果により、外壁等のひび割れ、浮き部及び露筋等の施工量の変更。・改修用ルーフトレイン、換気扇フード及び小網戸等の設計条件と施工状況の相違による変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000120号
工 事 名	平井公園フェンス撤去更新工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 公園施設整備工 一式
変 更 の 理 由	既設フェンスの撤去に伴い、既設排水管の移設が必要となったことによる増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000125号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良L=400.0m 道路土工1式 地盤改良工L=90.0m 道路構造物工 擁壁工L=87.4m 地先境界ブロックL=237.5m 植栽帯ブロックL=129.6m 排水構造物工 自由勾配側溝L=43.7m 卵形側溝L=251.6m 卵形側溝柵9箇所 集水柵2箇所 構造物撤去工1式 仮設工1式
変 更 の 理 由	本工事において、排水構造物を施工を行うにあたり、水道工事及び電線共同溝工事等の関連工事を先行して進める必要があり、契約工期での完成が困難となったため

年 度	令和5年度																												
工 事 番 号	第23000125号																												
工 事 名	今福神前線道路改築工事その7																												
変更後の工事場所																													
変更後の工事概要	<table border="0"> <tr> <td>道路改良</td> <td>L=400.0m</td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td>L=75.0m</td> </tr> <tr> <td>道路構造物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>L=67.3m</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>L=141.0m</td> </tr> <tr> <td>植栽帯ブロック</td> <td>L=0.0m</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自由勾配側溝</td> <td>L=34.0m</td> </tr> <tr> <td>卵形側溝</td> <td>L=166.0m</td> </tr> <tr> <td>卵形側溝柵</td> <td>8箇所</td> </tr> <tr> <td>集水柵</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	道路改良	L=400.0m	道路土工	1式	地盤改良工	L=75.0m	道路構造物工		擁壁工	L=67.3m	地先境界ブロック	L=141.0m	植栽帯ブロック	L=0.0m	排水構造物工		自由勾配側溝	L=34.0m	卵形側溝	L=166.0m	卵形側溝柵	8箇所	集水柵	2箇所	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
道路改良	L=400.0m																												
道路土工	1式																												
地盤改良工	L=75.0m																												
道路構造物工																													
擁壁工	L=67.3m																												
地先境界ブロック	L=141.0m																												
植栽帯ブロック	L=0.0m																												
排水構造物工																													
自由勾配側溝	L=34.0m																												
卵形側溝	L=166.0m																												
卵形側溝柵	8箇所																												
集水柵	2箇所																												
構造物撤去工	1式																												
仮設工	1式																												
変更の理由	<p>本工事施工範囲における雨水管敷設工事及び水道工事との工程調整により、本工事期間内での施工が困難となったため、施工範囲である排水構造物工及び道路土工を減工。</p>																												

工 事 番 号	第23000139号
工 事 名	馬次金谷線道路改良工事
変更後の工事場所	和歌山市吐前地内から大垣内地内まで
変更後の工事概要	道路土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・・・・・・1式 地盤改良工・・・・・・・・87m ² 構造物工・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・30m カルバート工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・262m ² 区画線工・・・・・・・・108m 仮設工・・・・・・・・1式
変更の理由	施工の支障となる電柱の移設に時間を要したことから、工期内での完成が困難となったため工期延期。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000140号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物撤去工 210m 縁石撤去工 354m 樹木伐採 32本 交通安全施設工 一式
変更の理由	構造物撤去施工時に既存の植栽が新設する排水構造物工の支障となることを確認したため、伐採が必要となり増工。 また、増工に伴い工期内完成が困難となったため工期延長。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000143号
工 事 名	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市西浜1660番401
変更後の工事概要	とりこわし工事・・・一式 ・旧冷蔵庫棟 構造 鉄筋コンクリート造3階建て 建築面積 1,049.49㎡ 延床面積 2,495.06㎡ 1階床面積 954.40㎡ 2階床面積 746.01㎡ 3階床面積 746.01㎡ PH階床面積 48.64㎡ ・機械設備・・・一式 ・電気設備・・・一式
変 更 の 理 由	本工事を進めるため先行着手すべき電気高圧ケーブルの移設について、工事材料（高圧ケーブル）が全メーカー新規受注停止のため入荷に要する日数が約3か月以上必要となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000145号
工 事 名	和歌山大学前線歩行空間改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 920㎡ 薄層カラー舗装工 516㎡ 防護柵工 12m 縁石工 13m 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、交通規制方法の検討および地元住民への周知方法についての協議に不測の日数を要し工期内の施工が困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000145号
工 事 名	和歌山大学前線歩行空間改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 808m ² 薄層カラー舗装 473m ² 防護柵工 12.0m 縁石工 13.0m 付帯工 1式
変更の理由	舗装工が増工となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000147号
工 事 名	和歌浦11号線外4路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	和歌浦11号線 舗装工 A=1470m ² 区画線工 L=632m 雄湊2号線 舗装工 A=1230m ² 区画線工 L=543m 杭ノ瀬坂田線 舗装工 A=1130m ² 区画線工 L=121m 海草橋北出島線 舗装工 A=935m ² 区画線工 L=276m 和歌浦13号線 舗装工 A=672m ²
変更の理由	市道5路線の工事着手にあたり、地元調整等に期間を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000147号
工 事 名	和歌浦11号線外4路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	和歌浦11号線 ・舗装打換え工 A=1530m ² ・区画線工 L=636m 雄湊2号線 ・舗装打換え工 A=1240m ² ・区画線工 L=540m 杭ノ瀬坂田線 ・舗装打換え工 A=1190m ² ・区画線工 L=211m 海草北出島線 ・舗装打換え工 A=967m ² ・区画線工 L=337m 和歌浦13号線 ・舗装打換え工 A=676m ²
変更の理由	現地精査の結果、市道5路線の舗装打換え工の数量が計166m ² 増工した。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000149号
工 事 名	永山水路改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 一式 作業土工 一式 ブロック積擁壁工 L=13.58m
変 更 の 理 由	工事資材の調達に不測の日数が生じたため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000150号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1
変更後の工事場所	和歌山市大河内地内
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・1式 排水工・・・・104m 舗装工・・・・320㎡ 区画線工・・・・・・・・9m 仮設工・・・・・・・・1式
変更の理由	材料の調達に時間を要したことから、工期内での完成が困難となったため工期延期。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000153号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物設置工 57m 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事の施工にあたり、隣接工事の影響で工事着手に時間を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000164号
工 事 名	紀伊小学校小豆島分校校舎解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	校舎解体撤去 木造 平屋建て 延床面積 226㎡ 建築工事 解体撤去工事 … 一式 外構工事 … 一式 機械設備工事 撤去工事 … 一式
変 更 の 理 由	本工事中に発生した道路舗装仕様の変更、コンクリート舗装範囲減少等により、減額変更に至った。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000171号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 一式 L=40.0m 一式
変 更 の 理 由	2m規格のL型フリューム1本を、1m規格のL型フリューム2本に変更による増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000178号
工 事 名	岩橋公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式
変更の理由	現場発生木材処分量が当初想定を下回ったことによる減額。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000180 号
工 事 名	つつじが丘テニスコート障害者用駐車場屋根設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積24.32㎡ ・建築工事 … 一式 ・外構工事 … 一式 ・解体工事 … 一式
変 更 の 理 由	既存区画線のやり替えによる増工。 増工に伴う工期の延長。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000188号
工 事 名	農道舗装改良工事 三田地区和田
変更後の工事場所	和歌山市和田地内
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 378 m ²
変 更 の 理 由	コンクリート舗装工について、施工延長を19.5m 増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000190号
工 事 名	楠見194号線外5路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	楠見194号線外4路線舗装修繕工事 舗装工 . . . 2425m ² 栗善明寺線 舗装工 . . . 1619m ² 区画線工 . . . 830m
変更の理由	本工事（栗善明寺線）において、沿線に病院、その他関連施設が点在しているため、施工日に制約が多く、当初工程どおりに施工が困難となったため工期延期。 栗善明寺線において排水構造物工が減工、楠見194号線外4路線において舗装工が増工となり、精査の結果、金額に変更がなかったため内容変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000198 号
工 事 名	雑賀崎灯台外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	雑賀崎灯台外壁改修工事 外壁改修工事 … 一式 電気設備改修工事 … 一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、改修数量の増工

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000211号
工 事 名	小規模土地改良事業 冬野農道改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 舗装工 一式 601㎡
変 更 の 理 由	隣接地権者の通行の安全確保のため、交通誘導員の配置及び掘削残土の数量増加による増額変更。