

令和6年度工事更改契約調(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
市場	令和 5 年度	R5.9.29	中央卸売市場青果卸売場棟外建替電気設備工事	(株)土井電設工業	492,360,000	441,012,000	451,462,000	R5.9.30		2.37%	別紙のとおり
	第 52 号	R6.11.6			504,027,700		10,450,000	R7.11.17			
市場	令和 5 年度	R5.9.29	中央卸売市場青果卸売場棟外建替機械設備工事	(株)小向商会	514,690,000	461,987,900	476,518,900	R5.9.30		3.15%	別紙のとおり
	第 53 号	R6.11.6			530,879,800		14,531,000	R7.11.17			
公建築	令和 5 年度	R5.9.29	(仮称)地域交流センター新築機械設備工事	(株)藤本水道	176,110,000	157,526,391	159,729,900	R5.9.30		1.40%	別紙のとおり
	第 63 号	R6.11.14			178,573,535		2,203,509	R7.1.21			
公建築	令和 5 年度	R5.9.29	(仮称)地域交流センター新築電気設備工事	植野電気(株)	174,130,000	155,870,000	156,827,000	R5.9.30		0.61%	別紙のとおり
	第 64 号	R6.11.14			175,200,165		957,000	R7.1.21			
河川	令和 5 年度	R6.1.16	永山川護岸改修工事その4	(株)東部建設	75,743,800	68,728,000		R6.1.17	R6.1.17		別紙のとおり
	第 200 号	R6.11.1					R6.11.11	R6.2.28			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	市道古屋本脇線外1路線舗装修繕工事	(有)柴山建設	14,746,600	13,405,700	10,946,100	R6.3.15		-18.35%	別紙のとおり
	第 215 号	R6.11.21			12,041,700		-2,459,600	R6.11.22			
道建設	令和 6 年度	R6.5.16	今福神前線電線共同溝工事その3	(有)火の国産業	58,456,200	53,272,148		R6.5.17	R6.5.17		別紙のとおり
	第 3 号	R6.11.12					R6.11.12	R6.12.27			
道建設	令和 6 年度	R6.5.22	今福神前線電線共同溝工事その4	カメイ建設(株)	47,974,300	43,523,288		R6.5.23	R6.5.23		別紙のとおり
	第 5 号	R6.11.18					R6.11.20	R6.12.6			
河川	令和 6 年度	R6.6.13	中島川外河川維持工事	(株)北内組	23,216,600	21,171,480		R6.6.14	R6.6.14		別紙のとおり
	第 21 号	R6.11.15					R6.12.10	R7.1.29			
教施設	令和 6 年度	R6.7.3	和歌浦小学校トイレ改修工事	(株)藤本水道	56,232,000	51,671,956	53,480,900	R6.7.4	R6.7.4	3.50%	別紙のとおり
	第 23 号	R6.11.20			58,201,000		1,808,944	R6.11.30	R7.1.29		
教施設	令和 6 年度	R6.6.26	紀伊中学校予防改修工事	(有)一陽建設	43,758,000	40,099,061	41,710,900	R6.6.27		4.02%	別紙のとおり
	第 30 号	R6.11.6			45,518,000		1,611,839	R6.12.23			
教施設	令和 6 年度	R6.6.27	紀伊中学校外壁改修工事	(有)シールテック	37,532,000	34,377,618	36,070,100	R6.6.28		4.92%	別紙のとおり
	第 31 号	R6.11.6			39,380,000		1,692,482	R6.12.24			
教施設	令和 6 年度	R6.7.11	山口小学校屋内運動場予防改修工事	(株)ReR	83,996,000	77,275,000	78,974,500	R6.7.12		2.20%	別紙のとおり
	第 32 号	R6.11.25			85,844,000		1,699,500	R7.1.7			
教施設	令和 6 年度	R6.7.3	吹上小学校外壁予防改修工事	アサカワリフォーム(株)	34,276,000	31,398,633	32,083,700	R6.7.4		2.18%	別紙のとおり
	第 40 号	R6.11.20			35,024,000		685,067	R6.11.30			
教施設	令和 6 年度	R6.7.11	西和佐小学校外壁予防改修工事	多喜建設(株)	58,608,000	53,872,156	55,822,800	R6.7.12		3.62%	別紙のとおり
	第 41 号	R6.11.20			60,731,000		1,950,644	R6.12.8			
公建築	令和 6 年度	R6.7.12	雑賀崎小学校屋内運動場外壁改修工事	(有)前芝塗装工業	16,984,000	15,602,763	15,662,900	R6.7.13		0.39%	別紙のとおり
	第 51 号	R6.11.20			17,050,000		60,137	R6.12.9			

令和6年度工事更改契約調(11月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 6 年度	R6.8.28	市道四箇郷18号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	4,068,900	3,671,745		R6.8.29	R6.8.29		別紙のとおり
	第 75 号	R6.11.27					R6.12.6	R7.1.30			
教施設	令和 6 年度	R6.8.7	湊小学校外1校外壁改修工事	(有)谷村塗装工業	43,868,000	40,261,812	46,076,800	R6.8.8		14.44%	別紙のとおり
	第 89 号	R6.11.8			50,204,000		5,814,988	R7.2.3			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000052号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・青果卸売場棟電気設備 … 一式・保冷倉庫(1)電気設備 … 一式・保冷倉庫(2)電気設備 … 一式・受水槽電気設備 … 一式・屋外電気設備 … 一式・屋外撤去 … 一式
変 更 の 理 由	賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の増額変更のため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000053号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	青果卸売場棟機械設備工事 … 一式 保冷倉庫(1)機械設備工事 … 一式 保冷倉庫(2)機械設備工事 … 一式 屋外機械設備工事 … 一式 エレベーター設備工事 … 一式
変 更 の 理 由	賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の増額変更のため

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000063号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 昇降機設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	賃金の変動に基づく請負代金額の増額変更のため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000064号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・直接仮設・・・一式 ・電灯設備・・・一式 ・動力設備・・・一式 ・受変電設備・・・一式 ・発電設備・・・一式 ・構内情報通信網設備・・・一式 ・映像・音響設備・・・一式 ・拡声設備・・・一式 ・誘導支援設備・・・一式 ・テレビ共同受信設備・・・一式 ・監視カメラ設備・・・一式 ・火災報知設備・・・一式
変 更 の 理 由	賃金の変動に基づく請負代金額の増額変更のため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000200 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 501㎡ 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	重複する他工事との施工調整に不測の日数を要した などしたため、令和7年2月28日まで109日間の 工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000215号
工 事 名	市道古屋本脇線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【古屋本脇線】</p> <p>舗装工 869m² 縁石工 10m 付帯工 1式</p> <p>【松江70号線】</p> <p>排水構造物工 33.8m² 舗装工 263m² 区画線工 7m</p>
変 更 の 理 由	既設マンホール蓋の再利用が可能となったため

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 24000003 号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1465.8m 電力管 L=1100.2m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=495.8m 電力管 L=273.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=4基 電力柵 N=8基
変更の理由	本工事の埋設管路の施工にあたり、下水道管布設工事に伴う工程調整により、契約工期内の完成が困難となったため。

年 度	「令和6年度」
工 事 番 号	第24000005号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=123.5m φ75 L=252.0m φ50 L=798.5m 電力管 φ100 L=483.1m φ75 L=116.1m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=167.8m φ50 L=229.4m 電力管 φ150 L=216.2m φ80 L=166.6m φ50 L=2.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=6基 電力柵 N=4基
変更の理由	今福三丁目交差点の施工において、同一区間内で関連工事(下水管)との工程調整を再度行なったことより、本工事に遅れが生じたため、16日間の工期延期を致したい。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000021号
工 事 名	中島川外河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工（中島川） V=210m ³ 浚渫工（紀三井寺川） V=120m ³
変 更 の 理 由	本工事において現地詳細測量の結果、堆積土量が増加。また、潮位の影響を受け、作業時間が制限されたことにより、令和7年1月29日までの50日間の工期延期を行う。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000023号
工 事 名	和歌浦小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア)・ 屋内運動場トイレ・外部トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	改修工事範囲の増工及び増工に伴う工期延長のため

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000030号
工 事 名	紀伊中学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・防水改修工事…一式・その他工事 …一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事の施工数量に増減があったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000031号
工 事 名	紀伊中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・防水改修工事…一式・その他工事 …一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事の施項工数量の増減があったため。・軒の出段差部のシーリング打替えが必要となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000032号
工 事 名	山口小学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・防水改修工事…一式・建具改修工事…一式・その他工事 …一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事の施工数量の増減があったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000040号
工 事 名	吹上小学校外壁予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外部足場設置後の調査により改修工法の変更及び改修数量の増減が生じたため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000041号
工 事 名	西和佐小学校外壁予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外部足場設置後の調査により改修工法の変更及び改修数量の増減が生じたため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000051 号
工 事 名	雑賀崎小学校屋内運動場外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	外壁施工数量調査の結果、防水及び塗装下地劣化に伴う下地補修の増工、モルタル浮き部及び欠損部の補修箇所の減工により、それぞれの補修の施工数量を変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000075号
工 事 名	市道四箇郷18号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 332m ² 区画線工 1式
変 更 の 理 由	企業局の漏水工事と施工時期が重なり、施工日の調整のため、不測の日数を要したことによる工期延期

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000089号
工 事 名	湊小学校外1校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事中に発生した外壁改修数量の増加、防球フェンスのメッシュ取替等により、増額変更に至った。</p>