

令和6年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
市場	令和 5 年度	R5.9.29	中央卸売市場青果卸売場棟外建替工事	(株)小池組	3,146,000,000	2,904,000,000	2,938,056,000	R5.9.30		1.17%	別紙のとおり
	第 51 号	R6.12.20			3,182,894,000		34,056,000	R7.11.17			
道建設	令和 5 年度	R6.2.1	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事	(有)和西建設	133,618,100	117,765,780	130,912,100	R6.2.2		11.16%	別紙のとおり
	第 182 号	R6.12.17			148,534,100		13,146,320	R7.1.26			
河川	令和 5 年度	R6.2.8	永山川護岸改修工事その5	(株)合同工業 和歌山支店	92,251,500	84,413,323		R6.2.9	R6.2.9		別紙のとおり
	第 201 号	R6.12.25					R7.1.3	R7.3.29			
河川	令和 5 年度	R6.2.20	永山川護岸改修工事その7	益田工業(有)	74,815,400	68,308,845		R6.2.21	R6.2.21		別紙のとおり
	第 206 号	R6.12.16					R6.12.31	R7.3.26			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	道路修繕工事 小倉地区満屋	角谷産業(株)	5,498,900	4,978,512	5,203,000	R6.3.15		4.51%	別紙のとおり
	第 212 号	R6.12.16			5,747,500		224,488	R6.12.29			
道管理	令和 5 年度	R6.3.18	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事	(有)火の国産業	59,907,100	54,532,071	58,411,100	R6.3.19		7.11%	別紙のとおり
	第 213 号	R6.12.10			64,169,600		3,879,029	R6.12.27			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	宮地区鳴神 道路改良工事	(株)北内組	6,432,800	5,777,162	6,039,000	R6.3.15		4.53%	別紙のとおり
	第 222 号	R6.12.16			6,725,400		261,838	R6.12.24			
道建設	令和 6 年度	R6.5.16	今福神前線電線共同溝工事その3	(有)火の国産業	58,456,200	53,272,148	59,155,800	R6.5.17		11.04%	別紙のとおり
	第 3 号	R6.12.25			64,913,200		5,883,652	R6.12.27			
道建設	令和 6 年度	R6.5.22	今福神前線電線共同溝工事その4	カメイ建設(株)	47,974,300	43,523,288	46,509,100	R6.5.23	R6.5.23	6.86%	別紙のとおり
	第 5 号	R6.12.6			51,265,500		2,985,812	R6.12.6	R6.12.20		
農林	令和 6 年度	R6.5.30	加太地区魚礁設置工事その4	(株)坂口興業	29,999,200	29,975,000		R6.5.31	R6.5.31		別紙のとおり
	第 9 号	R6.12.13					R6.12.16	R7.2.28			
道建設	令和 6 年度	R6.5.15	今福神前線道路改築工事その10	(株)中澤工業	56,204,500	51,403,660		R6.5.16	R6.5.16		別紙のとおり
	第 10 号	R6.12.4					R6.12.11	R7.3.21			
公建築	令和 6 年度	R6.6.5	市営岡崎団地中層2・4号棟解体撤去工事	(株)平成建機	80,597,000	73,883,682	85,257,700	R6.6.6	R6.6.6	15.39%	別紙のとおり
	第 12 号	R6.12.19			93,005,000		11,374,018	R7.1.1	R7.2.28		
公建築	令和 6 年度	R6.6.10	和歌山市斎場高圧引込設備更新工事	(有)ニジジデンキ住設	12,991,000	11,880,000		R6.6.11	R6.6.11		別紙のとおり
	第 19 号	R6.12.4					R6.12.7	R7.2.5			
公建築	令和 6 年度	R6.6.19	東部コミュニティセンター空調設備改修工事	山下アロー設備(株)	50,457,000	46,420,000	46,722,500	R6.6.20		0.65%	別紙のとおり
	第 20 号	R6.12.10			50,787,000		302,500	R6.12.16			
教施設	令和 6 年度	R6.7.3	松江小学校トイレ改修工事	(株)松原建設工業	71,038,000	65,144,539		R6.7.4	R6.7.4		別紙のとおり
	第 24 号	R6.12.10					R6.12.30	R7.1.29			
教施設	令和 6 年度	R6.7.4	四箇郷北小学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	74,294,000	68,180,455	68,492,600	R6.7.5		0.46%	別紙のとおり
	第 26 号	R6.12.4			74,635,000		312,145	R6.12.31			

令和6年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
公建築	令和 6 年度	R6.6.26	河西中学校外壁改修工事	三協樹脂建材(株)	41,217,000	37,800,763	44,437,800	R6.6.27		17.56%	別紙のとおり
	第 36 号	R6.12.6			48,455,000		6,637,037	R6.12.23			
公建築	令和 6 年度	R6.6.26	河西中学校外壁改修工事	三協樹脂建材(株)	48,455,000	44,437,800		R6.6.27	R6.6.27		別紙のとおり
	第 36 号	R6.12.19						R6.12.23	R7.2.1		
教施設	令和 6 年度	R6.6.26	加太幼稚園予防改修工事	(有)一陽建設	28,688,000	26,249,823	25,686,100	R6.6.27		-2.15%	別紙のとおり
	第 37 号	R6.12.17			28,072,000		-563,723	R6.12.23			
教施設	令和 6 年度	R6.7.10	河北中学校予防改修工事	(有)西庄西本建設	54,307,000	49,918,638	49,655,100	R6.7.11		-0.53%	別紙のとおり
	第 38 号	R6.12.10			54,021,000		-263,538	R7.1.6			
道建設	令和 6 年度	R6.7.17	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その2	良誠工業(株)	41,188,400	37,879,033		R6.7.18	R6.7.18		別紙のとおり
	第 42 号	R6.12.24						R7.1.13	R7.1.31		
公建築	令和 6 年度	R6.8.8	旧新南保育所改修電気設備工事	(有)タクミ電設	30,041,000	27,629,800	28,134,700	R6.8.9		1.83%	別紙のとおり
	第 43 号	R6.12.23			30,591,000		504,900	R7.1.5			
公建築	令和 6 年度	R6.7.17	新南小学校外壁改修工事	和歌山ベストン(株)	54,824,000	50,311,168	53,369,800	R6.7.18		6.08%	別紙のとおり
	第 44 号	R6.12.17			54,824,000		3,058,632	R7.1.13			
教施設	令和 6 年度	R6.7.18	岡崎小学校外壁改修工事	(株)ReR	38,522,000	35,284,943	34,156,100	R6.7.19	R6.7.19	-3.20%	別紙のとおり
	第 45 号	R6.12.26			37,290,000		-1,128,843	R7.1.14	R7.2.10		
公建築	令和 6 年度	R6.7.12	野崎小学校外壁改修工事	若杉塗装工業(株)	40,491,000	37,088,944	37,461,600	R6.7.13	R6.7.13	1.00%	別紙のとおり
	第 46 号	R6.12.26			40,898,000		372,656	R7.1.8	R7.1.31		
道管理	令和 6 年度	R6.7.24	六十谷手平線舗装修繕工事その3	浅川道路(株)	81,637,600	74,710,350		R6.7.25	R6.7.25		別紙のとおり
	第 47 号	R6.12.10						R6.12.21	R7.2.28		
公建築	令和 6 年度	R6.8.7	旧新南保育所改修機械設備工事	和歌山配管工事(株)	24,959,000	22,938,653	24,333,100	R6.8.8		6.08%	別紙のとおり
	第 58 号	R6.12.23			26,477,000		1,394,447	R7.1.4			
道建設	令和 6 年度	R6.7.26	坂田磯の浦線関連工事	ファイン工業	11,537,900	10,511,110	11,541,200	R6.7.27		9.80%	別紙のとおり
	第 59 号	R6.12.17			12,668,700		1,030,090	R6.12.23			
教施設	令和 6 年度	R6.7.25	西和佐小学校外壁改修工事	(有)シールテック	27,588,000	25,202,100		R6.7.26	R6.7.26		別紙のとおり
	第 60 号	R6.12.12						R6.12.22	R7.2.5		
公建築	令和 6 年度	R6.8.7	旧新南保育所改修工事	アサカワリフォーム(株)	30,338,000	27,841,369	30,001,400	R6.8.8		7.76%	別紙のとおり
	第 64 号	R6.12.23			32,692,000		2,160,031	R7.1.4			
教施設	令和 6 年度	R6.7.31	河北中学校外壁改修工事	(株)堀井塗装工業	51,117,000	46,890,800	47,839,000	R6.8.1	R6.8.1	2.02%	別紙のとおり
	第 71 号	R6.12.6			52,151,000		948,200	R7.1.27	R7.2.26		
道管理	令和 6 年度	R6.8.28	市道四箇郷18号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	4,068,900	3,671,745	3,401,200	R6.8.29		-7.37%	別紙のとおり
	第 75 号	R6.12.18			3,769,700		-270,545	R7.1.30			

令和6年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 6 年度	R6.10.3	小規模橋梁補修工事その15	築港建材(株)	10,227,800	9,141,432	9,595,300	R6.10.4		4.96%	別紙のとおり
	第 111 号	R6.12.23			10,736,000		453,868	R7.1.21			
道管理	令和 6 年度	R6.9.26	小規模橋梁補修工事その16	(株)吉本園芸	7,352,400	6,633,774	8,438,100	R6.9.27		27.20%	別紙のとおり
	第 112 号	R6.12.25			9,353,300		1,804,326	R7.1.4			
道管理	令和 6 年度	R6.9.27	小規模橋梁補修工事その18	(株)藤宗設備	21,972,500	19,754,198		R6.9.28	R6.9.28		別紙のとおり
	第 114 号	R6.12.10					R7.1.25	R7.3.16			
公建築	令和 6 年度	R6.9.19	本庁舎議会棟北側屋上防水改修工事	(有)一陽建設	5,698,000	5,237,047	5,124,900	R6.9.20		-2.14%	別紙のとおり
	第 127 号	R6.12.19			5,577,000		-112,147	R7.1.17			
公建築	令和 6 年度	R6.10.10	湊連絡所外壁改修工事	堀内塗装店	7,766,000	7,040,000	7,518,500	R6.10.11		6.80%	別紙のとおり
	第 128 号	R6.12.25			8,294,000		478,500	R7.1.18			
公建築	令和 6 年度	R6.10.10	湊連絡所屋上防水改修工事	さち産業(株)	2,464,000	2,266,679	2,185,700	R6.10.11		-3.57%	別紙のとおり
	第 129 号	R6.12.25			2,376,000		-80,979	R7.1.18			

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000051号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	青果卸売場 鉄骨造 2階建 建築面積 11,973.03m ² 延床面積 13,552.76m ² 保冷倉庫(1) 鉄骨造 1階建 建築面積 401.25m ² 延床面積 426.25m ² 保冷倉庫(2) 鉄骨造 1階建 建築面積 788.21m ² 延床面積 845.61m ² 建築工事・・・一式 外構工事(渡り廊下、屋外便所含む)・・・一式
変更の理由	賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の増額変更のため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000182号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 ・吹付砕工 A=952m ² ・吹付工、植生工 A=87m ² ・鉄筋挿入工 N=250本 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	現場踏査の結果、次期工事区間の伐木工を先行して行う必要が生じ伐木工、運搬処分工が増工となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000201号
工 事 名	永山川護岸改修工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 798m ² 河川土工 1式 小型重力式擁壁工 L=73m H=1.4m~1.5m 排水構造物工 1式
変更の理由	本工事において、近接工事との調整に不測の日数を要したことにより、令和7年3月29日まで85日間の工期延期を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000206号
工 事 名	永山川護岸改修工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 596m ² 河川土工 1式 小型重力式擁壁工 L=28.2m H=1.4m~1.5m
変 更 の 理 由	本工事において、別途発注工事との工事間調整により、着手可能時期が遅れたため、令和7年3月26日まで85日間の工期延期を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000212号
工 事 名	道路修繕工事 小倉地区満屋
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物取壊し工 1式 コンクリートブロック工 30m 舗装工 28㎡ 仮設工 1式
変更の理由	敷コンクリートの全面復旧を行ったため敷コンクリートの面積が増加した。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000213号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・路面標示設置工 1式・道路土工 1式・舗装工 2615㎡・排水構造物工 393m・構造物撤去工 1式・管渠工 57m・縁石工 413m・区画線工 542m・仮設工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事における警察協議により、令和6年4月1日に行われた認定路線の見直しの結果、本路線は交通誘導警備員Aを配置することとなったため。また、沿線での車両の出入りが多く、安全対策のことから交通誘導警備員Bを増員したため。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000222号
工 事 名	宮地区鳴神 道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	自由勾配側溝工 8m 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	側溝工が増工となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000003号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1324.3m 電力管 L=1091.9m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=392.4m 電力管 L=554.5m プレキャストボックス工(特殊部) 通信栴 N=4基 電力栴 N=8基 付帯工 一式
変更の理由	栴設置箇所 (GL-2.03mまで床掘り) における試験掘りの結果、GL-1.5mにて地下水が確認されたため、地下水位低下工を増工。

年 度	「令和6年度」
工 事 番 号	第24000005号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=121.5m φ75 L=295.2m φ50 L=791.2m 電力管 φ100 L=390.1m φ75 L=114.8m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=164.3m φ50 L=144.3m 電力管 φ100 L=220.9m φ80 L=139.1m φ50 L=39.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=6基 電力柵 N=5基
変更の理由	本工事区間において、試掘結果より地下水が確認されたことから柵の床付けが困難となったため、地下水位低下工の増工。また、管路の導通試験及び柵の抵抗値確認を各企業社と実施したことから工期内の完成が困難となったため、14日間の工期延期。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000009号
工 事 名	加太地区魚礁設置工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	コンクリート単体魚礁制作 N=32基 コンクリート単体魚礁沈設 N=32基
変 更 の 理 由	沈設に伴う協議に日数を要したため工期を74日間延長した。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000010号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 S=5141.6m ² 区画線工 1式 標識工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事の施工上密接に関連する工事と工程を調整したことにより、工期内での完成が困難となったため、100日間の工期延長を行う。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000012号
工 事 名	市営岡崎団地中層2・4号棟解体撤去工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>【規模】</p> <p>2号棟：鉄筋コンクリート造 地上4階建 延床面積595.48㎡</p> <p>4号棟：鉄筋コンクリート造 地上4階建 延床面積893.24㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築解体撤去工事・・・・・・・・一式 ・ 電気設備解体撤去工事・・・・・・・・一式 ・ 機械設備解体撤去工事・・・・・・・・一式 ・ 解体跡整備工事・・・・・・・・一式 ・ 工損調査（事前調査）・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	工損調査（家屋事前調査）区域の拡大で調査軒数増に至り増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000019号
工 事 名	和歌山市斎場高压引込設備更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・ 高压気中開閉器及び高压引込ケーブル等の更新 ・・・ 一式
変 更 の 理 由	本工事で必要な停電作業を10月に行えるよう、関係各所と日程調整を行ったが調整がつかず、停電作業を12月に行うこととなったため、工期延長（60日間）となった。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000020号
工 事 名	東部コミュニティセンター空調設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式 建築工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	石綿含有調査により天井材に石綿含有があることが判明したため、天井材の撤去処分費が増額となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000024号
工 事 名	松江小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 97㎡(3フロア+1フロア)、屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	・学校行事や学校運営の中での要望に合わせ、作業に調整を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000026号
工 事 名	四箇郷北小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 118㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・新設幹線の引込み、新設トイレ電源用に追加で各階1か所ずつ点検口が必要となったため。・新設污水配管から污水柵までの既設配管内で漏水が発覚し、この配管の取替修繕を行ったため。・外部建具周り及びガラス周りのシーリング打ち替えのため防球フェンスの仮撤去・復旧が必要となったため。・電気設備工事において、一部照明器具、センサーの変更を行ったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000036号
工 事 名	河西中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部及び欠損部が増加したため、それぞれの補修の施工数量を変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000036号
工 事 名	河西中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	塗装面モルタル浮き部注入口付アンカーピンニングの 施工箇所が当初より増加し、施工日数に不測の事態が 生じたため、工期延長する。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000037号
工 事 名	加太幼稚園予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>建築工事 外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 金属他工事 … 一式</p> <p>電気設備工事 … 一式</p> <p>機械設備工事 … 一式</p>
変更の理由	<p>本工事中に発生した外壁改修数量の減少、ACP-3冷媒配管の仕様の変更、屋根下地材の防除剤塗布の追加等により、減額変更に至った。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000038号
工 事 名	河北中学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 建具改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>
変 更 の 理 由	本工事中に発生した外壁改修数量の減少等により、減額変更に至った。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000042号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事 その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 ・吹付砕工 A=355m ² ・鉄筋挿入工 N=94本 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	同一工区内で関連工事が行われており、相互に工程調整を行い工事進捗に努めたが、本工事と関連工事が干渉し、工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000043号
工 事 名	旧新南保育所改修電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	施設名称：旧新南保育所 構 造：鉄筋コンクリート造 階 数：2階建 延べ面積：840.00㎡ 建築面積：817.96㎡ 工事内容：電気設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ボックスの数量・サイズ変更による増工・ACP1及びACP4の室外機の設置位置を変更したことによる電源配線・配管等の減工・不良誘導灯の更新・換気扇用スイッチの増設

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000044号
工 事 名	新南小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	アスベスト検体数の増加による増工。一部防球フェンスのフレームが埋め込み式になっているためフレームの脱着が不可となっており新設し増工。外装材に石綿含有しなかったため減工、施工数量調査の結果、外壁改修は増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000045号
工 事 名	岡崎小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・防水改修工事…一式・その他工事 …一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事の施工数量の増減があったため。・鉄部腐食箇所の改修が必要となったため。・シーリングの施工数量の増加・学校運営と工事施工の兼ね合いに想定以上の日数を要したため工期延期。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000046号
工 事 名	野崎小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部及び欠損部の補修箇所の増減により、それぞれの補修の施工数量を変更。 学校行事等により、当初の工程から進捗が遅れたことによる工期延長。

年 度	令和6年
工 事 番 号	第24000047号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面切削工 7000m2 車道舗装工 7080m2 歩道舗装工 1074m2 区画線工 4378m 車線分離標 104 本 中央橋脚撤去 一式 人孔蓋調整工 18 箇所
変更の理由	着手時の測量により、当初の舗装計画高では既設構造物との取合せが困難な箇所があることが判明し、また既設舗装版厚調査により施工条件が施工エリアごとに違いがあることも判明したことから、計画高の見直しおよび施工範囲の見直しに不測の日数を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000058号
工 事 名	旧新南保育所改修機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	施設名称：旧新南保育所 構 造：鉄筋コンクリート造 階 数：2階建 延べ面積：840.00㎡ 建築面積：817.96㎡ 工事内容：機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・ 室外機ACP1及びACP4の設置位置の変更 ・ 室内機ACP3の設置位置の変更 ・ プラスチック柵の位置変更 上記による増額変更

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000059号
工 事 名	坂田磯の浦線関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>土工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>法面工 $A = 620 \text{ m}^2$</p> <p>樹脂柵工 $L = 39 \text{ m}$</p> <p>安全施設工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>植生工の施工に関して、法面からの落石と、小規模な土砂崩れ等の発生が懸念されることが判明したため、植生基材マット工の面積の増工、樹脂柵工の追加を行った。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000060号
工 事 名	西和佐小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	学校との工程調整に時間を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000064号
工 事 名	旧新南保育所改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	施設名称：旧新南保育所 構 造：鉄筋コンクリート造 階 数：2階建 延べ面積：840.00㎡ 建築面積：817.96㎡ 工事内容：建築改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 保育室東側壁撤去追加及びLGS65からLGS50に変更。・ 便所天井下地が木下地を想定していたがLGS下地であったため、LGS下地補修およびLGS撤去、新設の追加。・ 担当課の要望によりカーブミラーとポストとダストボックスおよび内部塗装範囲の追加。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000071号
工 事 名	河北中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事中に発生したウレタン塗膜防水の増加、縦樋貫通部ドレンの仕様変更等により、増額変更に至った。また、学校行事や学校運営の中での要望に合わせて作業の調整を要したこと等により、工期延長に至った。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000075号
工 事 名	市道四箇郷18号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、協議を行った結果、舗装面積が減少したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000111号
工 事 名	小規模狭路湯補修工事その15
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	3160 断面修復工 V=0.632m3 表面保護工 A=11m2 仮設工 1式 4460 塗膜剥離工 A=21m2 橋梁塗装工 A=21m2 主桁補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	現地調査の結果、断面修復工の施工範囲が増えたため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000112号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その16
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	5510 断面修復工 V=0.543m ³ ひび割れ充填工 L=0.3m 仮設工 1式 3029 断面修復工 V=0.024m ³ ひび割れ充填工 L=0.9m 床版打替工 1式 4770 断面修復工 V=0.233m ³ 仮設工 1式
変 更 の 理 由	断面修復工のはつり作業を実施したところ、コンクリートが当初予定していたより劣化が進行していたため、断面修復工を増工した。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000114号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その18
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(団地西橋3333) 断面修復工 V=0.452m ³ 塗装塗替工 A=32m ² 表面保護工 A=32m ² 水切り設置工 L=17m 遊間止水工 L=7.4m 舗装工 A=2.2m ² 仮設工 1式 (床版橋3650) 道路土工 1式 函渠工 L=6.1m 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	試掘を行った際、製作予定のボックスカルバートと埋設管の離隔が確保できないことが判明し、施工方法についての協議に不測の日数を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000127号
工 事 名	本庁舎議会棟北側屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：RC造 階数：4階建（議会棟） 延べ面積：313㎡ ■屋上防水改修工事 … 一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）
変更の理由	下地の施工数量調査を行うこととなったため増工。 結果、工法の変更により下地改修は減工。パラペット 斜辺部分の塗膜防水部分が外壁に垂れてくる可能性が あるため減工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000128号
工 事 名	湊連絡所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■湊連絡所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積203.40㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部で減工、モルタル浮き部及び欠損部が増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000129号
工 事 名	湊連絡所屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■湊連絡所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積203.40㎡) ・防水改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	パラペット斜辺部分の塗膜防水部分が外壁に垂れてくる可能性がありシート防水に変更したため減工。