

# 令和6年度工事更改契約調(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
公建築	令和 5 年度	R5.6.7	和歌山市斎場非常用発電機更新工事	小林電建(株)	54,021,000	49,590,200	50,245,800	R5.6.8		1.32%	別紙のとおり
	第 18 号	R6.5.20			54,736,000		655,600	R6.6.1			
河川	令和 5 年度	R5.10.19	下水路整備工事 四箇郷地区有本	(株)中澤工業	12,600,500	11,376,783	12,439,900	R5.10.20		9.34%	別紙のとおり
	第 133 号	R6.5.28			13,778,600		1,063,117	R6.5.31			
公建築	令和 5 年度	R5.11.15	市民体育館非常用発電機更新工事	阿部電気工事	26,411,000	24,215,334	23,911,800	R5.11.16		-1.25%	別紙のとおり
	第 144 号	R6.5.24			26,081,000		-303,534	R6.6.12			
市場	令和 5 年度	R5.12.6	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事	(株)宮井組	130,460,000	120,021,000		R5.12.7	R5.12.7		別紙のとおり
	第 148 号	R6.5.30					R6.6.3	R6.10.1			
道管理	令和 5 年度	R6.1.18	名草59号線外1路線舗装修繕工事	隼総建(株)	23,417,900	21,291,543	21,872,400	R6.1.19		2.73%	別紙のとおり
	第 191 号	R6.5.27			24,057,000		580,857	R6.6.26			
道管理	令和 5 年度	R6.1.26	本町線舗装修繕工事	浅井建設(株)	46,014,100	41,685,547		R6.1.27	R6.1.27		別紙のとおり
	第 194 号	R6.5.24					R6.5.25	R6.8.30			
道管理	令和 5 年度	R6.3.12	城北70号線舗装修繕工事	司建設工業(株) 和歌山支店	25,666,300	23,447,219	25,259,300	R6.3.13		7.73%	別紙のとおり
	第 203 号	R6.5.21			27,650,700		1,812,081	R6.5.21			
道管理	令和 5 年度	R6.2.22	雄湊85号線外1路線舗装修繕工事	(株)中澤工業	7,332,600	6,569,965	7,324,900	R6.2.23	R6.2.23	11.49%	別紙のとおり
	第 204 号	R6.5.1			8,175,200		754,935	R6.5.2	R6.5.30		
道管理	令和 5 年度	R6.2.16	舗装維持修繕工事 安原地区本渡外2か所	加建工業(株)	11,882,200	10,763,458		R6.2.17	R6.2.17		別紙のとおり
	第 209 号	R6.5.24					R6.5.26	R6.6.25			
道管理	令和 5 年度	R6.3.13	市道松江92号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	4,647,500	4,179,761		R6.3.14	R6.3.14		別紙のとおり
	第 218 号	R6.5.22					R6.5.22	R6.6.21			
道建設	令和 5 年度	R6.3.13	市駅小倉線吉田交差点改良工事その5	(株)東陽園建設	4,039,200	3,628,625	2,744,500	R6.3.14		-24.37%	別紙のとおり
	第 224 号	R6.5.27			3,055,800		-884,125	R6.6.1			
耕地	令和 5 年度	R6.3.13	農道等改良工事 安原地区相坂	隼総建(株)	3,393,500	3,058,466	3,691,600	R6.3.14		20.70%	別紙のとおり
	第 226 号	R6.5.31			4,096,400		633,134	R6.6.11			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000018号
工 事 名	和歌山市斎場非常用発電機更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	非常用発電機更新工事 一式 (撤去処分含む)
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・既設発電機盤の警報表示項目を改修したため、増工</li><li>・既設監視盤の警報表示が故障しており改修したため、増工</li></ul>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000133号
工 事 名	下水路整備工事 四箇郷地区有本
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 10m 舗装復旧工 60㎡ 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、ボックスカルバート施工区間に支障となる給水管が埋設されており、移設工を増工したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000144号
工 事 名	市民体育館非常用発電機更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	非常用発電機更新工事 一式 (仮設発電機設置、撤去処分含む)
変更の理由	有圧換気扇用排気口及び排気管撤去後の開口を閉塞するためSUS製鋼板取付の増工。 作業範囲及び掘削土仮置き範囲を確保するため植栽撤去の増工。 非常用発電機更新後の電源供給方法を変更するため動力盤改修の増工。 ケーブル納期遅延に伴い仮設用発電機設置期間の減工。



年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000191号
工 事 名	名草59号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	名草59号線 舗装工 2675m <sup>2</sup> 区画線工 504m 仮設工 1式  宮前102号線 舗装工 1352m <sup>2</sup> 区画線工 34m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	宮前102号線舗装工において、一部舗装厚が10cmの区間があり、取壊・処分工、また補足材の充填が増えたため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000194号
工 事 名	本町線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・1000m2 ストリートプリント工・・・・・・・・1000m2 排水構造物工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地元調整に日数を要したことによる工期延期

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000203号
工 事 名	城北70号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市一番丁地内外3か所
変更後の工事概要	舗装工 3,820㎡ 区画線工 1,417m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議の結果、舗装面積が増加した。また、隣接事業者との協議の結果、交通誘導員の増員をおこなった。



年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000204号
工 事 名	雄湊85号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 . . . 1090 m <sup>2</sup> 区画線工 . . . 188 m 仮設工 . . . 1式
変更の理由	県との協議の結果、舗装工の数量が増工となったため。 また、交通規制において地元調整等に日数を要するため、工期内の完成が困難となり28日間の工期の延長いたしたい。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000209号
工 事 名	舗装維持修繕工事 安原地区本渡外2か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	本渡地内 舗装工 . . . . 837 m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . 336 m 仮設工 . . . . 1 式  朝日地区 舗装工 . . . . 448 m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . 240 m 仮設工 . . . . 1 式  和佐中地内 舗装工 . . . . 665 m <sup>2</sup> 仮設工 . . . . 1 式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000218号
工 事 名	市道松江92号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	楠見117号線 舗装工 . . . 290m <sup>2</sup> 松江92号線 舗装工 . . . 370m <sup>2</sup> 区画線工 . . . 15m
変更の理由	本工事において、地元協議に不測の日数を要したため工期延期。 楠見117号線において舗装工が増工、松江92号線において舗装工が減工し、精査の結果、金額に変更がなかったため内容変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000224号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	樹木伐採工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	街路樹を移植から処分にしたことによる減工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000226号
工 事 名	農道等改良工事 安原地区相坂
変更後の工事場所	和歌山市相坂地内
変更後の工事概要	土工 1式 農道改良工 28.2m 水路工 12.0m
変更の理由	既設水路壁の打替えコンクリートの追加および、令和6年3月1日の労務単価上昇に伴う特例措置による増額