

# 令和6年度工事更改契約調(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
農林	令和 5 年度	R5.7.13	友ヶ島野奈浦棧橋架替工事	福興建設(株)	572,339,900	568,922,200		R5.7.14	R5.7.14		別紙のとおり
	第 5 号	R6.7.5					R6.7.7	R6.11.30			
道管理	令和 5 年度	R5.12.22	奥和歌大橋補修工事	(株)小池組	132,913,000	116,916,595	118,921,000	R5.12.23	R5.12.23	1.71%	別紙のとおり
	第 137 号	R6.7.16			135,192,200		2,004,405	R6.7.19	R6.12.27		
道管理	令和 5 年度	R5.12.15	六十谷手平線舗装修繕工事その2	(株)幸輝開発	41,033,300	37,445,630	38,644,100	R5.12.16		3.20%	別紙のとおり
	第 141 号	R6.7.16			42,347,800		1,198,470	R6.7.31			
道管理	令和 5 年度	R5.12.1	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1	(株)エコス	15,150,300	13,706,649		R5.12.2	R5.12.2		別紙のとおり
	第 150 号	R6.7.8					R6.7.8	R6.8.7			
公建築	令和 5 年度	R5.12.20	和歌の浦魅力向上施設離れ棟耐震改修外工事	(株)藤本水道	50,754,000	46,536,050	49,390,000	R5.12.21	R5.12.21	6.13%	別紙のとおり
	第 183 号	R6.7.16			53,867,000		2,853,950	R6.7.17	R6.8.16		
道管理	令和 5 年度	R6.1.24	宮79号線外1路線舗装修繕工事	(有)山口工業	4,257,000	3,865,840	4,045,800	R6.1.25	R6.1.25	4.66%	別紙のとおり
	第 193 号	R6.7.1			4,456,100		179,960	R6.7.2	R6.7.31		
河川	令和 5 年度	R6.1.22	井戸裏川河川改良工事	隆喜工業	12,975,600	11,808,753		R6.1.23	R6.1.23		別紙のとおり
	第 197 号	R6.7.12					R6.7.25	R6.8.31			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	市道古屋本脇線外1路線舗装修繕工事	(有)柴山建設	14,746,600	13,405,700		R6.3.15	R6.3.15		別紙のとおり
	第 215 号	R6.7.9					R6.7.12	R6.9.30			
道建設	令和 6 年度	R6.4.25	今福神前線道路改築工事その9	(株)和歌山建材リサイクルセンター	8,247,800	7,503,430		R6.4.26	R6.4.26		別紙のとおり
	第 4 号	R6.7.23					R6.7.24	R6.8.7			
耕地	令和 6 年度	R6.4.24	馬場洗池改良工事	(株)山翔建設	4,976,400	4,521,000	4,991,800	R6.4.25		10.41%	別紙のとおり
	第 6 号	R6.7.9			5,495,600		470,800	R6.7.23			
農林	令和 6 年度	R6.5.15	浪早ビ一チ養浜整地工事	(株)三田設備工業	5,083,100	4,649,452	5,142,500	R6.5.16		10.60%	別紙のとおり
	第 8 号	R6.7.2			5,623,200		493,048	R6.8.13			

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000005号
工 事 名	友ヶ島野奈浦栈橋架替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鋼管杭工 一式 本體工 一式 附帯施設工 一式 撤去工 一式 栈橋基部工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	冬季の波浪等による荒天が続いた期間中、現場施工ができなかったため工期を延長とした。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000137号
工 事 名	奥和歌大橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	支存取替工 一式 伸縮装置取替工 一式 塗膜除去工 一式 現場塗装工 一式 足場工 一式
変更の理由	主桁連結板の防錆作業に際して、箱桁内部の補剛材連結部が施工に干渉したため、防錆処理後に復旧作業を別途追加したことによる増工。 使用材料の一部において、納期が遅延したことによる工期延期。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000141号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1090m3 管渠型側溝 470m 縁石工 693m 舗装工 1137m2
変更の理由	本工事の施工に伴い、新設構造物と横断歩道部及び乗入箇所等で段差が生じ、取合せが必要となったため仮舗装による取合せを増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000150号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . . 1式 撤去工 . . . . 1式 排水工 . . . . 104m 舗装工 . . . . 320㎡ 区画線工 . . . . 9m 仮設工 . . . . 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000183 号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設離れ棟耐震改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：木造 階数：平屋建て 延べ面積：91.97㎡  ・耐震改修工事 … 一式 ・外壁改修工事 … 一式 ・屋根改修工事 … 一式 ・建具改修工事 … 一式 ・内装改修工事 … 一式 ・外構工事 … 一式 ・電気設備工事 … 一式 ・機械設備工事 … 一式
変 更 の 理 由	改修既存建物の劣化部補修による増工

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000193号
工 事 名	宮79号線外1路線 舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	場所打水路工 . . . 30 m 舗装工 . . . 453 m <sup>2</sup> 仮設工 . . . . 1 式
変 更 の 理 由	交通規制等の地元調整に期間を要し、工期内の完成が困難となったため工期延長。 また、水路工(埋戻し)において、掘削土が粘性土であり埋戻し土として適さず、埋戻し土をRC-40に変更としたため増額変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000197号
工 事 名	井戸裏川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工(井戸工区) 根継コンクリート工 L=80.0m 河川改良工(江南工区) 嵩上げコンクリート工 L=109.6m 河川維持工(井戸工区) 浚渫工 V=61m <sup>3</sup>
変更の理由	浚渫土砂等の仮置き場の協議及び大雨対応での仮設工撤去復旧に不測の日数を要したため、37日間の工期延期。



年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000215号
工 事 名	市道古屋本脇線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【市道古屋本脇線】</p> <p>舗装工 . . . . . 901m<sup>2</sup></p> <p>縁石工 . . . . . 3.7m</p> <p>付帯工 . . . . . 1式</p> <p>【市道松江70号線】</p> <p>排水構造物工 . . . . . 33.8m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 . . . . . 263m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 . . . . . 8m</p>
変 更 の 理 由	地元調整に日数を要したことによる工期延期

## 様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 24000004 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改築工事 L=110.6m 道路土工1式 排水構造物工 L=97.2m 既設防火水槽撤去工 (20m <sup>3</sup> , 40m <sup>3</sup> 2基) 1式 仮設工1式
変更の理由	本工事において、既設防火水槽撤去工の施工にあたり、通行止め規制及び車線規制における地元調整に日数を要したため、工程に遅れが生じ、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000006号
工 事 名	馬場洗池改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L = 44.5m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	工事施工箇所への進入路に敷鉄板を43枚敷設したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000008号
工 事 名	浪早ビーチ養浜整地工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 V=330m <sup>3</sup> 樹木剪定工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	施工中の砂浜での重機と来客の接触を防止するため、 交通誘導員を増員した。