

令和6年度工事更改契約調(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 5 年度	R5.12.1	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1	(株)エコス	15,150,300	13,706,649	14,230,700	R5.12.2		3.82%	別紙のとおり
	第 150 号	R6.8.5			15,730,000		524,051	R6.8.7			
公建築	令和 5 年度	R5.12.20	和歌の浦魅力向上施設離れ棟耐震改修外工事	(株)藤本水道	53,867,000	49,390,000	50,287,600	R5.12.21		1.82%	別紙のとおり
	第 183 号	R6.8.9			54,846,000		897,600	R6.8.16			
道管理	令和 5 年度	R6.1.26	本町線舗装修繕工事	浅井建設(株)	46,014,100	41,685,547	44,313,500	R6.1.27	R6.1.27	6.30%	別紙のとおり
	第 194 号	R6.8.29			48,915,900		2,627,953	R6.8.30	R6.10.15		
河川	令和 5 年度	R6.1.22	井戸裏川河川改良工事	隆喜工業	12,975,600	11,808,753	11,926,200	R6.1.23		0.99%	別紙のとおり
	第 197 号	R6.8.22			13,105,400		117,447	R6.8.31			
公園	令和 5 年度	R6.3.14	城東公園遊具撤去更新工事	(株)松原造園土木 和歌山本社	7,408,500	6,642,732	6,858,500	R6.3.15		3.25%	別紙のとおり
	第 219 号	R6.8.6			7,649,400		215,768	R6.8.31			
道建設	令和 5 年度	R6.3.14	市駅小倉線吉田交差点改良工事その4	(株)幸輝開発	9,704,200	8,760,991		R6.3.15	R6.3.15		別紙のとおり
	第 223 号	R6.8.19						R6.8.21	R6.9.20		
公園	令和 5 年度	R6.3.14	本町公園遊具撤去更新工事	(株)テイク産業	17,516,400	15,990,205	15,077,700	R6.3.15		-5.71%	別紙のとおり
	第 225 号	R6.8.5			16,517,600		-912,505	R6.9.30			
道建設	令和 6 年度	R6.4.25	今福神前線道路改築工事その9	(株)和歌山建材リ サイクルセンター	8,247,800	7,503,430	7,638,400	R6.4.26		1.80%	別紙のとおり
	第 4 号	R6.8.6			8,396,300		134,970	R6.8.7			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000150号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・1式 撤去工・・・1式 排水工・・・104m 舗装工・・・354㎡ 区画線工・・・9m 仮設工・・・1式
変更の理由	自由勾配側溝の布設において、自由勾配側溝と隣接している民地との間に高低差が生じたため、土留め壁を施工した。また、既設路側壁が老朽化により破損していたため、一部において補修を行った。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000183 号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設離れ棟耐震改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：木造 階数：平屋建て 延べ面積：91.97㎡ ・耐震改修工事 … 一式 ・外壁改修工事 … 一式 ・屋根改修工事 … 一式 ・建具改修工事 … 一式 ・内装改修工事 … 一式 ・外構工事 … 一式 ・電気設備工事 … 一式 ・機械設備工事 … 一式
変 更 の 理 由	改修既存建物の蟻害部補修及び防蟻処理に伴う変更

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000194号
工 事 名	本町線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・1010m2 ストリートプリント工・・・・・・・・1010m2 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	舗装工において、排水機能を改善するため開粒舗装に変更。 一部夜間施工に変更したため増額。又、地元調整に日数を要したことによる工期延期。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000197号
工 事 名	井戸裏川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工(井戸工区) 根継コンクリート工 L=80.0m 河川改良工(江南工区) 嵩上げコンクリート工 L=109.2m 河川維持工(井戸工区) 浚渫工 V=62m ³
変 更 の 理 由	現地測量の結果、嵩上コンクリート工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000219号
工 事 名	城東公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式
変 更 の 理 由	公園施設撤去工の増工による増額

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000223号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 一式 舗装工 A=1250m2 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	隣接工事との調整に日数を要し、工期内の完成が難しいため、30日間の工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000225号
工 事 名	本町公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式 植栽工 1式
変更の理由	本工事の伐木・除根に際し、木の処分量が当初想定よりも減となったため、これに伴う減工による変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000004号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改築 L=74.5m 道路土工 1式 排水構造物工 L=61.1m 既設防火水槽撤去工 (20m ³ , 40m ³ 2基) 1式 仮設工 1式
変更の理由	既設構造物撤去工において、当初想定していた構造物との差異が確認されたため、コンクリート取壊し工を増工。