

令和6年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
公建築	令和 5 年度	R5.9.29	(仮称)地域交流センター新築機械設備工事	(株)藤本水道	178,573,535	159,729,900		R5.9.30	R5.9.30		別紙のとおり
	第 63 号	R7.1.14					R7.1.21	R7.3.2			
道管理	令和 5 年度	R6.3.18	市道四箇郷102号線道路改良工事	(有)柴山建設	69,985,300	63,542,600		R6.3.19	R6.3.19		別紙のとおり
	第 210 号	R7.1.30					R7.2.1	R7.3.28			
河川	令和 6 年度	R6.6.13	中島川外河川維持工事	(株)北内組	23,216,600	21,171,480	26,484,700	R6.6.14		25.10%	別紙のとおり
	第 21 号	R7.1.9			29,043,300		5,313,220	R7.1.29			
教施設	令和 6 年度	R6.7.16	宮前小学校トイレ改修工事	三友工業(株)	131,890,000	117,740,700	118,231,300	R6.7.17		0.42%	別紙のとおり
	第 25 号	R7.1.28			132,440,000		490,600	R7.2.11			
教施設	令和 6 年度	R6.7.12	明和中学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	130,570,000	115,666,210	114,886,200	R6.7.13	R6.7.13	-0.67%	別紙のとおり
	第 28 号	R7.1.31			129,690,000		-780,010	R7.2.7	R7.3.29		
道建設	令和 6 年度	R6.7.17	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その2	良誠工業(株)	41,188,400	37,879,033	37,098,600	R6.7.18		-2.06%	別紙のとおり
	第 42 号	R7.1.21			40,340,300		-780,433	R7.1.31			
公建築	令和 6 年度	R6.8.7	松江小学校外壁改修工事	アサカワリフォーム(株)	36,135,000	33,050,613	33,704,000	R6.8.8		1.98%	別紙のとおり
	第 52 号	R7.1.29			36,850,000		653,387	R7.2.3			
教施設	令和 6 年度	R6.7.18	三田小学校外2校屋内運動場照明器具取替工事	初島電設(株)	24,453,000	22,468,738	22,609,400	R6.7.19		0.63%	別紙のとおり
	第 56 号	R7.1.10			24,607,000		140,662	R7.2.3			
公建築	令和 6 年度	R6.7.19	大新小学校外壁改修工事	若杉塗装工業(株)	17,072,000	15,695,539	18,071,900	R6.7.20	R6.7.20	15.14%	別紙のとおり
	第 57 号	R7.1.8			19,657,000		2,376,361	R7.1.15	R7.1.31		
教施設	令和 6 年度	R6.7.18	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事	(株)マルナカ電機	5,610,000	5,133,700	5,223,900	R6.7.19		1.76%	別紙のとおり
	第 62 号	R7.1.9			5,709,000		90,200	R7.1.14			
公建築	令和 6 年度	R6.7.30	野崎西小学校外壁改修工事	カメイ建設(株)	33,451,000	30,758,912	32,173,900	R6.7.31		4.60%	別紙のとおり
	第 65 号	R7.1.21			34,991,000		1,414,988	R7.1.26			
道建設	令和 6 年度	R6.8.9	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事	(株)希真産業	25,586,000	23,130,560		R6.8.10	R6.8.10		別紙のとおり
	第 66 号	R7.1.29					R7.2.5	R7.3.27			
道管理	令和 6 年度	R6.10.11	六十谷手平線舗装修繕工事その4	(株)中澤工業	36,375,900	33,133,342		R6.10.12	R6.10.12		別紙のとおり
	第 68 号	R7.1.16					R7.1.19	R7.2.28			
道管理	令和 6 年度	R6.8.29	市道加納新日線外1路線道路修繕工事	角谷産業(株)	8,861,600	8,072,295	8,794,500	R6.8.30		8.95%	別紙のとおり
	第 69 号	R7.1.30			9,654,700		722,205	R7.2.25			
教施設	令和 6 年度	R6.9.11	明和中学校外壁改修工事	(株)ワグ建設	65,329,000	60,040,006	69,522,200	R6.9.12		15.79%	別紙のとおり
	第 80 号	R7.1.8			75,647,000		9,482,194	R7.3.10			
公建築	令和 6 年度	R6.8.7	太田第1公園便所整備工事	(株)藤本水道	25,597,000	23,458,330		R6.8.8	R6.8.8		別紙のとおり
	第 81 号	R7.1.24					R7.2.3	R7.3.25			

令和6年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 6 年度	R6.8.22	東中学校屋内運動場照明器具取替工事	(株)富士商會	12,650,000	11,637,960	11,657,800	R6.8.23		0.17%	別紙のとおり
	第 88 号	R7.1.31			12,672,000		19,840	R7.2.8			
公建築	令和 6 年度	R6.8.28	東中学校外壁改修工事	(株)新光商事	32,560,000	29,905,451	36,209,800	R6.8.29		21.08%	別紙のとおり
	第 93 号	R7.1.9			39,424,000		6,304,349	R7.2.24			
教施設	令和 6 年度	R6.8.28	中之島幼稚園予防改修工事	(株)日紀建設	36,003,000	33,032,802	35,726,900	R6.8.29		8.16%	別紙のとおり
	第 101 号	R7.1.17			38,940,000		2,694,098	R7.1.25			
教施設	令和 6 年度	R6.9.5	雑賀小学校外壁改修工事	(有)谷村塗装工業	28,666,000	26,329,226	28,592,300	R6.9.6	R6.9.6	8.60%	別紙のとおり
	第 107 号	R7.1.25			31,130,000		2,263,074	R7.2.2	R7.2.22		
道管理	令和 6 年度	R6.10.3	小規模橋梁補修工事その17	(株)玉置建材	6,946,500	6,199,298	8,004,700	R6.10.4	R6.10.4	29.12%	別紙のとおり
	第 113 号	R7.1.20			8,970,500		1,805,402	R7.1.21	R7.1.31		
道管理	令和 6 年度	R6.9.26	小規模橋梁補修工事その19	大晶建設(株)	18,184,100	16,220,134	18,708,800	R6.9.27		15.34%	別紙のとおり
	第 115 号	R7.1.22			20,974,800		2,488,666	R7.1.24			
道管理	令和 6 年度	R6.10.25	市道山口49号線舗装修繕工事	加建工業(株)	14,647,600	13,230,716	13,521,200	R6.10.26		2.20%	別紙のとおり
	第 118 号	R7.1.30			14,969,900		290,484	R7.2.22			
公建築	令和 6 年度	R6.10.8	和歌山市斎場屋上防水改修外工事	国土建設(株)	18,282,000	16,780,848	16,891,600	R6.10.9		0.66%	別紙のとおり
	第 131 号	R7.1.23			18,403,000		110,752	R7.2.5			
河川	令和 6 年度	R6.9.19	永山川河川維持工事	(有)アクアテック	10,655,700	9,698,603	9,885,700	R6.9.20		1.93%	別紙のとおり
	第 136 号	R7.1.23			10,861,400		187,097	R7.3.8			
公建築	令和 6 年度	R6.10.17	岡崎支所外壁改修工事	吉野塗装工業(株)	8,327,000	7,590,000	8,572,300	R6.10.18		12.94%	別紙のとおり
	第 147 号	R7.1.8			9,405,000		982,300	R7.1.25			
公建築	令和 6 年度	R6.10.17	岡崎支所外壁改修工事	吉野塗装工業(株)	9,405,000	8,572,300		R6.10.18	R6.10.18		別紙のとおり
	第 147 号	R7.1.15						R7.1.25	R7.2.20		
公建築	令和 6 年度	R6.10.17	岡崎支所屋上防水改修工事	カメイ建設(株)	2,145,000	1,972,938	2,053,700	R6.10.18		4.09%	別紙のとおり
	第 148 号	R7.1.14			2,233,000		80,762	R7.1.25			
住宅1	令和 6 年度	R6.11.5	菖蒲ヶ丘団地(分譲)給水管引替工事	(株)崇翔	20,801,000	18,764,688		R6.11.6	R6.11.6		別紙のとおり
	第 157 号	R7.1.23						R7.2.3	R7.3.30		

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000063号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 昇降機設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	受水槽設備工事において受水槽の納期が遅れたことによる工期延期

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000210号
工 事 名	市道四箇郷102号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ボックスカルバート工 . . . 106m 排水構造物工 . . . 107m 舗装工 . . . 672m ² 区画線工 . . . 243m 付帯工 . . . 1式
変更の理由	本工事の施工にあたり、支障物の移設に不測の日数を要したため55日間の工期延長。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000021号
工 事 名	中島川外河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工（中島川） V=270m ³ 浚渫工（紀三井寺川） V=140m ³
変 更 の 理 由	本工事において現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000025号
工 事 名	宮前小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 212㎡(4フロア+3フロア)、屋外トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事施工に先立ち、設計図書の照査(建築及び機械設備)を行った結果、内訳書数量に相違があり変更したため。・15-1棟床のパーライトコンクリート厚が設計図面と現場で異なり、撤去箇所を増加したため。・15-1棟土間埋設配管を施工するにあたり、掘削土を学校敷地内に仮置きし埋戻したことによる増工。・15-1棟4階トイレ内壁面に既設配線のジョイントボックスがあり、維持管理のため壁点検口を設けたことによる増工。・15-1棟において、幹線等のトイレ引込方法を、コア抜きから既設開口部利用に変更したことによる減工。・15-1棟男子トイレ洗面台の上に照明を追加したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000028号
工 事 名	明和中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 231㎡(4フロア+2フロア)+屋内運動場女子トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	・化粧鏡の枚数減による減額。 ・1F土間部立上り配管箇所の貫通口数量の減による減額。 ・給水用弁類保温の数量増による増額。 ・モルタル混和剤の使用提案による工程短縮を図るための増額 ・学校行事の影響により、学校長と協議した結果、騒音及び振動を伴う作業の時期等に変更が生じ、その調整に不測の日数を要する事になったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000042号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 ・吹付砕工 A=331m ² ・吹付工 A=39m ² ・鉄筋挿入工 N=90本 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	吹付法砕工及び鉄筋挿入工の施工数量が当初設計より減工となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000052号
工 事 名	松江小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・外壁の施工数量調査の結果、石綿含有が無し及び改修か所が減少したため減工を行った。 ・外壁目地（躯体シーリング）部に劣化がみられたため打ち替えとし、防球フェンスの取り付け金具も老朽化し復旧が不可能及び落下の危険性があるため新設金物に取り替えを行った。 ・調査の結果、既存のワイレス受信機が故障していることが判明したため、受信機本体及びチューナーユニット等の取り替え及び追加を行った。 ・外壁（校舎2階部分）に現在使用されていないガラリが6か所あり、雨漏れが生じている可能性があるため、ガラリの閉鎖を行った。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000056号
工 事 名	三田小学校外2校屋内運動場照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋内運動場照明器具取替工事・・・一式 対象校：三田小学校・松江小学校・今福小学校
変 更 の 理 由	本工事各施工箇所（校）において、誘導灯取替数の相違・種別違い、電線管の脱漏があり、その増工による増額変更をするもの。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000057号
工 事 名	大新小学校外壁改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>施工方法を防球ネット脱着から枠塗替えおよびパネル部張替えに変更したことで増工。雨漏れ箇所の防水改修を追加したことで増工に至る。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000062号
工 事 名	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事
変更後の工事場所	和歌山市六十谷45番1
変更後の工事概要	受変電設備一式
変 更 の 理 由	アスファルト舗装をコンクリート舗装へ変更による増工 室内配管、室外配管を無塗装へ変更による減工 制御線用プルボックスの増加による増工

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000065号
工 事 名	野崎西小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	・外壁施工数量調査の結果、モルタル浮き部補修施工数量を変更。 ・テント骨組み腐食多数のためテント交換追加。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000066号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=11m、プレキャストL型擁壁 L=70m) 排水構造物工 一式 (場所打ち水路 L=73m、集水柵 N=4基、台付管 L=29m) 舗装復旧工 一式 昇降路工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事期間中は、隣接水田及び耕作地での農作業に支障があり、地元住民と現場作業期間の調整に不測の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000068号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	歩道舗装工 2824m ² 区画線工 27m 人孔蓋調整工 11箇所
変更の理由	同一区域内で施工中の他工事との工程調整および隣接する商業施設との工程調整に不測の日数を要し、契約工期内での完了が困難な状況となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000069号
工 事 名	市道加納新日線外1路線道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 305m ² 区画線工 55m 排水構造物工 25.7m
変更の理由	本工事において、関係機関との協議により舗装工においては夜間施工となったため、増工となった。また、掘削処分土において土質に相違があり変更となったため増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000080号
工 事 名	明和中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・外部足場設置後に外壁調査を行い、提出された報告書のとおり外壁改修を施工することによる減額。 ・外部足場から調査を行った結果、面台の防水改修を施工するため、建具下部の後付け水切り金物の脱着を行うことによる増額。 ・雨水侵入防止対策として、屋内に水切り金物を取付けることによる増額。 ・外部足場から調査を行った結果、建具上部のシーリング範囲が想定を上回ったことによる増額。 ・換気口において、劣化が進行しており、再利用できる状態ではないため、取替えを行うことによる増額。 ・電気設備施工前調査の結果、設計書数量及び照明器具、配線器具に相違があったことによる増額。 ・外壁高圧洗浄後に既存塗膜の調査を行い、塗料メーカーから提出された報告書のとおり下地調整を施工することによる増額。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000081号
工 事 名	太田第1公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積13.01m ² 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサトイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積7.44m ² 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	工事着手にあたり地元調整に不測の日数を要したため、当初の工程から進捗が遅れたことによる工期延長。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000088号
工 事 名	東中学校屋内運動場照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明器具取替工事
変 更 の 理 由	照明器具の台数が設計図書と現場に相違があった為。 配線経路に変更があった為。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000093号
工 事 名	東中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	外壁施工数量調査の結果、モルタル浮き部、モルタル欠損部の補修箇所の増工により、それぞれの補修の施工数量を変更。既存外壁塗装の塗膜劣化が激しく、下地調整を行うため増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000101号
工 事 名	中之島幼稚園予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 金属他工事 … 一式 その他工事 … 一式 外構改修工事 … 一式</p>
変更の理由	<p>・アスベスト分析結果及び外壁改修数量調査結果により外壁改修工事の増減工。 ・北面既存外壁塗装の剥離箇所の補修により増工。 ・屋根庇鼻先において、外壁改修数量調査の結果により露筋爆裂箇所が多数確認され落下の危険性があるため、新設屋根カバー工法による改修への変更のため増工。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000107号
工 事 名	雑賀小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事中に発生した外壁改修数量の増加、屋上パラペット天端のウレタン塗膜防水の追加等により、増額変更に至った。 また、本工事中に学校行事や学校運営の中での要望に合わせて作業の調整を要したこと及び外壁改修調査結果における数量の増加により、工期延長に至った。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000113号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その17
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(床版橋0440) 断面修復工 V=0.625m ³ ひび割れ充填工 L=2.75m 仮設工 1式 (床版橋1320) 断面修復工 V=0.060m ³ (床版橋8185) 断面修復工 V=0.135m ³
変更の理由	断面修復工のはつり作業中に施工箇所のコンクリートが想定より劣化していたため、断面修復工が増工となった。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000115号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その19
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(床版橋1050) 断面修復工 V=1.349m ³ ひび割れ注入工 L=3.5m ひび割れ充填工 L=4.4m 水切り設置工 L=9.0m 仮設工 1式 (床版橋2505) 床版取替工 1式 ひび割れ充填工 L=0.5m 断面修復工 V=0.049m ³ 舗装工 A=31m ² 仮設工 1式
変更の理由	断面修復工において、はつり作業を実施したところ、橋台のコンクリートが当初予定していたより劣化が進行していたため、断面修復工を増工した。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000118号
工 事 名	市道山口49号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	切削オーバーレイ工 539m ² 舗装工 1038m ² 区画線工 885m 排水構造物工 1式
変更の理由	本工事において、既設舗装厚の変更となったため増工。また、施工時通行止めが必要となり、迂回路誘導に伴う交通誘導員の配置箇所が増工となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000131 号
工 事 名	和歌山市斎場屋上防水改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 防水改修工事・・・一式 内装改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	光庭のパラペットについて、防水改修の施工不備を防ぐため、遮光ネットの脱着を増工、及びシート防水から塗膜防水に変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000136号
工 事 名	永山川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工 V=460m ³
変 更 の 理 由	本工事区間内の石積護岸から雑草及び樹木が繁茂し、通水を阻害していることから除草工を増工

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000147 号
工 事 名	岡崎支所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部及び欠損部の補修箇所が増加したため、それぞれの補修の施工数量を変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000147 号
工 事 名	岡崎支所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	ひび割れ部、モルタル浮き部及び欠損部の補修箇所の増加による不測の施工日数増加により変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000148 号
工 事 名	岡崎支所屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 防水改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	パラペットの天端全体に浮きがみられたため、全ネジ式ステンレスピンでの補修を増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000157号
工 事 名	菖蒲ヶ丘団地（分譲）給水管引替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給水管引替工事 一式 舗装撤去復旧工事 一式
変 更 の 理 由	宅内配管接続のための掘削日程調整に不測の日数を要したため