

令和6年度工事更改契約調(2月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 5 年度	R6.1.16	永山川護岸改修工事その4	(株)東部建設	75,743,800	68,728,000	83,316,200	R6.1.17		21.23%	別 紙 の と お り
	第 200 号	R7.2.19			91,821,400		14,588,200	R6.2.28			
河川	令和 5 年度	R6.3.18	永山川護岸改修工事その6	良誠工業(株)	138,107,200	122,512,500	132,772,200	R6.3.19	R6.3.19	8.37%	別 紙 の と お り
	第 205 号	R7.2.20			149,673,700		10,259,700	R7.3.3	R7.3.30		
河川	令和 5 年度	R6.2.20	永山川護岸改修工事その7	益田工業(有)	74,815,400	68,308,845	88,477,400	R6.2.21		29.53%	別 紙 の と お り
	第 206 号	R7.2.25			96,905,600		20,168,555	R7.3.26			
道建設	令和 6 年度	R6.5.15	今福神前線道路改築工事その8	(株)北内組	62,109,300	56,652,288		R6.5.16	R6.5.16		別 紙 の と お り
	第 2 号	R7.2.18						R7.2.24	R7.3.21		
道管理	令和 6 年度	R6.7.24	六十谷手平線舗装修繕工事その3	浅川道路(株)	81,637,600	74,710,350	85,099,300	R6.7.25		13.91%	別 紙 の と お り
	第 47 号	R7.2.27			92,990,700		10,388,950	R7.2.28			
道管理	令和 6 年度	R6.10.1	市道加太102号線災害復旧工事	弘安建設(株)	893,083,400	821,634,000	929,154,600	R6.10.2		13.09%	別 紙 の と お り
	第 48 号	R7.2.26			1,009,955,100		107,520,600	R9.3.20			
道建設	令和 6 年度	R6.7.24	市駅小倉線吉田交差点改良工事その6	(株)吉川ゼネラルソリューション	74,146,600	67,492,731		R6.7.25	R6.7.25		別 紙 の と お り
	第 49 号	R7.2.17						R7.2.19	R7.3.28		
公建築	令和 6 年度	R6.9.2	木本小学校外壁改修工事	協栄シール	36,366,000	33,433,709		R6.9.3	R6.9.3		別 紙 の と お り
	第 53 号	R7.2.18						R7.3.1	R7.3.28		
道管理	令和 6 年度	R6.10.11	六十谷手平線舗装修繕工事その4	(株)中澤工業	36,375,900	33,133,342	34,664,300	R6.10.12		4.62%	別 紙 の と お り
	第 68 号	R7.2.25			38,057,800		1,530,958	R7.2.28			
道管理	令和 6 年度	R6.9.2	市道直川39号線道路修繕工事	中村設備工業(株)	17,476,800	15,769,261	15,855,400	R6.9.3		0.55%	別 紙 の と お り
	第 70 号	R7.2.20			17,572,500		86,139	R7.3.1			
公建築	令和 6 年度	R6.9.2	河北コミュニティセンター空調設備改修工事	中村設備工業(株)	65,923,000	60,647,479	62,458,000	R6.9.3		2.99%	別 紙 の と お り
	第 73 号	R7.2.5			67,892,000		1,810,521	R7.3.1			
公建築	令和 6 年度	R6.8.28	和佐小学校外壁改修工事	(株)新光商事	25,905,000	23,750,727	27,552,800	R6.8.29		16.01%	別 紙 の と お り
	第 74 号	R7.2.7			30,052,000		3,802,073	R7.2.24			
教施設	令和 6 年度	R6.7.31	高積中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	武田電気(株)	26,422,000	24,236,300	24,306,700	R6.8.1		0.29%	別 紙 の と お り
	第 77 号	R7.2.18			26,499,000		70,400	R7.2.26			
河川	令和 6 年度	R6.9.4	永山川護岸改修工事その9	(有)福嶋商会	62,465,700	57,323,933	57,954,600	R6.9.5		1.10%	別 紙 の と お り
	第 91 号	R7.2.25			63,153,200		630,667	R7.3.28			
公建築	令和 6 年度	R6.9.4	宮北小学校外壁改修工事	(有)赤津塗装	38,885,000	35,587,552	36,100,900	R6.9.5		1.44%	別 紙 の と お り
	第 92 号	R7.2.27			39,446,000		513,348	R7.3.3			
公建築	令和 6 年度	R6.8.28	東中学校外壁改修工事	(株)新光商事	39,424,000	36,209,800		R6.8.29	R6.8.29		別 紙 の と お り
	第 93 号	R7.2.7						R7.2.24	R7.3.28		

令和6年度工事更改契約調(2月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 6 年度	R6.9.11	河北中学校夜間照明設備改修工事	(株)第一テック和歌山支店	61,050,000	56,166,000	56,580,700	R6.9.12		0.74%	別 紙 の と お り
	第 98 号	R7.2.3			61,501,000		414,700	R7.2.18			
公建築	令和 6 年度	R6.9.13	小倉小学校屋内運動場外壁改修工事	井口工業(株)	26,323,000	24,127,303	22,987,800	R6.9.14		-4.72%	別 紙 の と お り
	第 99 号	R7.2.6			25,080,000		-1,139,503	R7.2.10			
道建設	令和 6 年度	R6.9.17	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その4	(株)丸和商会	40,087,300	36,285,260		R6.9.18	R6.9.18		別 紙 の と お り
	第 108 号	R7.2.25						R7.3.6	R7.3.28		
和城整	令和 6 年度	R6.11.14	扇の芝整地工事	(株)桂組	20,598,600	18,666,634		R6.11.15	R6.11.15		別 紙 の と お り
	第 110 号	R7.2.27						R7.3.14	R7.3.28		
教施設	令和 6 年度	R6.10.4	貴志小学校冷暖房設備改修工事	鍛冶寅商店(株)	17,743,000	16,225,000	16,305,300	R6.10.5		0.49%	別 紙 の と お り
	第 121 号	R7.2.26			17,831,000		80,300	R7.3.3			
教施設	令和 6 年度	R6.9.19	紀伊幼稚園冷暖房設備改修工事	(株)ハタノ設備	14,366,000	13,180,046	13,219,800	R6.9.20		0.30%	別 紙 の と お り
	第 122 号	R7.2.6			14,410,000		39,754	R7.2.16			
教施設	令和 6 年度	R6.9.26	小倉小学校外1校冷暖房設備改修工事	和歌山配管工事(株)	19,481,000	17,898,045	17,867,300	R6.9.27		-0.17%	別 紙 の と お り
	第 123 号	R7.2.18			19,448,000		-30,745	R7.2.23			
道管理	令和 6 年度	R6.9.19	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	東建設工業	20,914,300	18,859,156	19,022,300	R6.9.20		0.87%	別 紙 の と お り
	第 138 号	R7.2.6			21,095,800		163,144	R7.2.16			
道管理	令和 6 年度	R6.9.19	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	東建設工業	21,095,800	19,022,300		R6.9.20	R6.9.20		別 紙 の と お り
	第 138 号	R7.2.13						R7.2.16	R7.3.10		
住宅1	令和 6 年度	R6.10.2	中之島第2団地2号棟外壁改修その他工事	アズマハウス(株)	43,626,000	40,035,996	43,810,800	R6.10.3	R6.10.3	9.43%	別 紙 の と お り
	第 140 号	R7.2.27			47,740,000		3,774,804	R7.3.1	R7.3.28		
公建築	令和 6 年度	R6.9.26	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	(株)東亜電設工業	10,417,000	9,496,630	9,576,600	R6.9.27		0.84%	別 紙 の と お り
	第 141 号	R7.2.3			10,505,000		79,970	R7.2.23			
公建築	令和 6 年度	R6.10.3	(仮称)地域交流センター新築屋外付帯電気設備工事	小林電建(株)	8,976,000	8,167,500	8,707,600	R6.10.4	R6.10.4	6.61%	別 紙 の と お り
	第 142 号	R7.2.28			9,570,000		540,100	R7.3.2	R7.3.30		
公園	令和 6 年度	R6.10.3	(仮称)地域交流センター屋外付帯工事	(有)光華園	9,776,800	8,895,579	9,171,800	R6.10.4	R6.10.4	3.11%	別 紙 の と お り
	第 143 号	R7.2.28			10,081,500		276,221	R7.3.2	R7.3.31		
公建築	令和 6 年度	R6.10.4	(仮称)地域交流センター新築屋外付帯工事	(株)大西工業	44,605,000	40,979,097	44,091,300	R6.10.5	R6.10.5	7.59%	別 紙 の と お り
	第 146 号	R7.2.28			47,993,000		3,112,203	R7.3.3	R7.3.30		
道管理	令和 6 年度	R6.10.31	施設設置工事(待避所設置)楠見地区大谷	(株)桃桜舎	6,946,500	6,290,202		R6.11.1	R6.11.1		別 紙 の と お り
	第 158 号	R7.2.27						R7.2.28	R7.3.30		
道建設	令和 6 年度	R6.11.14	里川辺線山口交差点改良工事	(有)RISSOH	6,979,500	6,338,489		R6.11.15	R6.11.15		別 紙 の と お り
	第 161 号	R7.2.6						R7.2.12	R7.3.30		

令和6年度工事更改契約調(2月分)

建設総務課 No 3

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 6 年度	R6.10.31	夜間中学建築改修工事	多喜建設(株)	20,196,000	18,552,105	18,894,700	R6.11.1		1.85%	別 紙 の と お り
	第 163 号	R7.2.28			20,570,000		342,595	R7.3.10			
教施設	令和 6 年度	R6.12.16	楠見小学校屋上防水改修工事	(有)シー尔特ック	17,787,000	16,357,000	17,165,500	R6.12.17		4.94%	別 紙 の と お り
	第 175 号	R7.2.18			18,667,000		808,500	R7.3.16			
耕地	令和 6 年度	R6.12.4	水路改良工事 紀伊地区北野	(有)中野運輸	3,887,400	3,511,200	3,834,600	R6.12.5		9.21%	別 紙 の と お り
	第 181 号	R7.2.25			4,246,000		323,400	R7.3.4			
耕地	令和 6 年度	R6.12.18	農道舗装改良工事 山口地区平岡	辰巳工務店	2,283,600	2,062,500	2,153,800	R6.12.19		4.43%	別 紙 の と お り
	第 201 号	R7.2.28			2,384,800		91,300	R7.3.18			
耕地	令和 6 年度	R6.12.18	農道改良工事 安原地区相坂	(有)出口雅建設	3,946,800	3,595,130	3,867,600	R6.12.19		7.58%	別 紙 の と お り
	第 213 号	R7.2.13			4,247,100		272,470	R7.3.18			

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 2 0 0 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 486㎡ 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	目視不可能な地中構造物の取壊しなどが増工したため

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 23000205 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 714㎡ 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	鉄道事業者等との協議により、取り合い箇所に構造物を増工、また、作業ヤードが重複する他工事との施工調整に不測の日数を要したため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000206号
工 事 名	永山川護岸改修工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 610m2 河川土工 1 式 仮設道路工 L=49m
変 更 の 理 由	工事用車両の配置や工事影響範囲を再検討し、通行車両や歩行者の安全を考慮した結果、迂回路を増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第24000002号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	今福神前線道路改築 市道 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 自由勾配側溝 L=4.9m 都市型側溝 φ 300 L=212.7m 管渠工 φ 300 L=15.2m 街渠柵 8箇所 縁石工 L=418.5m 地先境界ブロック L=99.3m 植樹ブロック L=220.3m 今福17号線 市道 道路土工 1式 排水構造物工 都市型側溝 φ 300 L=139.0m 街渠柵 1箇所 縁石工 L=140.4m 地先境界ブロック L=131.2m 舗装工 1式
変 更 の 理 由	今福 3 丁目交差点において、隣接地権者の生活道路の乗入確保を実施しながら工事を進めたことから工期内の完成が困難となりました。これより、25日間の工期延期を致したい。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 4 7 号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その 3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面切削工 6080m2 車道舗装工 7040m2 歩道舗装工 1053m2 区画線工 3848m 車線分離標 100 本 中央橋脚撤去 一式 人孔蓋調整工 21 箇所
変 更 の 理 由	施工前測量を行ったところ、周辺構造物が部分的に低く、計画高さの見直し等を行ったが、計画の舗装厚を確保するため一部区間において路面切削工から打換工への変更が必要な箇所が発生したため、変更を指示した。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000048号
工 事 名	市道加太102号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	掘削工3900m3 護岸工および張りコンクリート工1763m3 平板コンクリート工156基 アンカー工350本 コンクリート舗装工155m2 アスファルト舗装工594m2
変 更 の 理 由	本工事で採用した現場打受圧板の施工方法について、特許登録されていることが判明したため、他の工法も含めた経済比較で最も経済的となる工法への設計内容の変更が必要となったことに伴う増額変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 4 9 号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その 6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 L=14m 縁石工 L=171m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1810m2 区画線工 L=737m 道路標識工 1基 道路照明設備工 1基 交通安全施設移設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	隣接工事との調整に日数を要し、工期内の完成が難しいため、37日間の工期延長を行う。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 5 3 号
工 事 名	木本小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査中に、窓ガラス周りのパッキンが劣化し落下の危険性があるか所が多数あることが分かり、工事対象校舎の窓ガラスをすべて調査するのに時間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 6 8 号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	歩道舗装工 2845m2 区画線工 33m 人孔蓋調整工 13箇所
変 更 の 理 由	本工事の施工に伴い、隣接する商業施設に出入りする車両への影響が大きく、営業に支障をきたすため、当該歩道乗入部の舗装工については夜間で行うよう変更を指示した。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000070号
工 事 名	市道直川39号線道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・399m2 排水構造物工・・・・・・・・72m 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	既設給水管切替工を増工したため

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 7 3 号
工 事 名	河北コミュニティセンター空調設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	屋上足場設置にクレーンを使用するのに伴う増工。 敷地内クレーン進入によるバリカー保護のため天板敷きに伴う増工。 1F図書室の手元リモコンが 1 台分必要ないことに伴う減工。 敷地内進入部インターロッキングのアスファルト舗装化に伴う増工。 空調室内機ドレン掃除口付近への天井点検口設置に伴う増工。 既設電線管天井内での制御線取出しのため配管切断に伴う増工。 冷媒管保温配管径違い及び破損箇所保温巻きなおしに伴う増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 7 4 号
工 事 名	和佐小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れの補修箇所が減少、モルタル浮き、欠損部、露筋爆裂部の数量が増加したため、それぞれの施工数量を変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 7 7 号
工 事 名	高積中学校外 1 校屋内運動場冷暖房電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 一式 対象校：高積中学校・紀伊中学校
変 更 の 理 由	設計図の内容と現場状況に相違があった為。 設計書に誤謬があった為。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 1 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その 9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 417m ² 河川土工 1 式 重力式擁壁工 L=24.6m H=1.3m 排水構造物工 1 式
変 更 の 理 由	地下水の湧水が発生し、掘削背面の崩壊がみとめられたため、水替工を増工。

年	度	令和6年度		
工	事	番	号	第24000092号
工	事	名	宮北小学校外壁改修工事	
変 更 後 の 工 事 場 所				
変 更 後 の 工 事 概 要				・外壁改修工事・・・一式 ・防水改修工事・・・一式 ・塗装改修工事・・・一式 ・その他工事・・・・一式
変 更 の 理 由				外壁改修工事では施工数量ならびに無石綿による減工が生じたが、校内の仮設足場施工に係る安全措置として交通誘導員を配置したことにより増工に至った。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 3 号
工 事 名	東中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	モルタル浮き部注入口付アンカーピンニングの施工箇所が大幅に増加。また、既存外壁塗装の劣化が激しく、下地調整に時間を要したことにより、工期内に工事を完成させることが困難となったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 8 号
工 事 名	河北中学校夜間照明設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	夜間照明設備工事 一式 引込柱 1本 照明柱 7本 中間柱 3本
変 更 の 理 由	引込盤基礎の強度増加、コンリート柱保護材の増工を行った。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 9 号
工 事 名	小倉小学校屋内運動場外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	石綿調査の結果、石綿含有が無しであったため、設計書の石綿含有に係る項目についての減工。外壁の施工数量調査の結果、改修箇所が減少したため減工。防球フェンスの取り付け金具が老朽化し復旧が不可能及び落下の危険性があるため新設金物に取り替えたため増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 0 8 号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設工 一式 土工 一式 撤去工 一式 管路工 一式 幹線部 通信L= 559.3m 電力L= 443m 引込部 通信L= 140m 電力L= 57.7m 連系部 電力L= 71.5m プレキャストボックス工 一式 E1 桝 N=1 基、E4 桝 N=2 基 E5 桝 N=1 基、RT1 桝 N=1 基 舗装工 一式 歩道・自転車道部 A=61m2 車道部 A=74m2 付帯工 一式
変 更 の 理 由	電線共同溝桝位置変更に伴い、電力・通信事業者との調整に不測の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 1 0 号
工 事 名	扇の芝整地工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 石材系舗装工 一式
変 更 の 理 由	施工範囲の一部箇所において、別工事による建物の取り壊しが完了後、本工事の構造物撤去工に取りかかる予定であった。しかし、別工事による建物の取り壊しに不測の日数を要したことから、本工事の構造物撤去工及び構造物撤去工完了後に予定していた作業において全体的に遅れが生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 2 1 号
工 事 名	貴志小学校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 貴志小学校 3 3 棟 6 室 1 4 棟 1 室
変 更 の 理 由	天井点検口を増加し、一部、天井ボード改修を取りやめたことによる減工。 照明器具脱着数増加による増工。 電線管増加による増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 2 2 号
工 事 名	紀伊幼稚園冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 紀伊幼稚園・・・更新 6 室
変 更 の 理 由	電気設備工事における接地線の太さ変更による減工。 1F、2F倉庫内の防火区画貫通処理の数量減による減工。 1F、2F倉庫内の露出冷媒管の保温追加による増工。 2F天井内の既設給水管の撤去範囲変更による増工。 2F教材室に壁点検口設置することによる増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 2 3 号
工 事 名	小倉小学校外 1 校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 小倉小学校 2 室 楠見小学校 3 室
変 更 の 理 由	本工事中に発生した小倉小学校 2 階図書室内の耐火間仕切壁の高さの変更による減工。 上記と同場所の既設換気扇移設のため足場の設置面積増加による増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 3 8 号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工 40. 3m 舗装工 259m2 仮設工 1式
変 更 の 理 由	舗装工が増工となったため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000138号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工・・・・・・・・40.3m 舗装工・・・・・・・・259m2 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、地元自治会との協議に不測の日数を要したため22日間の工期延長。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 0 号
工 事 名	中之島第 2 団地 2 号棟外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	概要 延床面積：989㎡ 構 造：R C 壁式構造 地上 4 階建 用 途：集合住宅 付属建物：ブローア一室、自転車置場 塗装工事 一式 防水工事 一式 屋根工事 一式 その他工事 一式
変 更 の 理 由	・外壁等のひび割れ、浮き部及び露筋等の外壁面事前調査の結果による施工量の変更。 ・屋上笠木下部の既存ウレタン塗膜材撤作業の追加による変更。 ・作業日程調整による工期の変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 1 号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具 L E D 化改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・照明設備工事・・・一式 ・撤去工事・・・一式
変 更 の 理 由	・調光スイッチの数量・仕様の変更及び調光 T / U の取 替えによる増工

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 2 号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築屋外付帯電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・ 電灯設備・・・一式
変 更 の 理 由	・ 外部コンセント追加による増工 ・ 同一敷地内の別途工事が工期延期となり、工事完成が困難となったため

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 3 号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター屋外付帯工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽工 1 式
変 更 の 理 由	他工事との調整による工期延期。 植栽工の増工による増額変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 6 号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築屋外付帯工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋外付帯工事・・・一式
変 更 の 理 由	屋内舗装工事の仕様変更による増工 屋外排水設備の数量変更による増工 敷地内囲障の仕様変更による増工 発生材処分量の増工

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 8 号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	床版工 39m2 舗装工 73m2 区画線工 21m
変 更 の 理 由	近接工事との工事日時の調整に日数を要したことによる工期延期

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 1 号
工 事 名	里川辺線山口交差点改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 情報ボックス改良工 一式 排水構造物工 L=18.9m 舗装工 車道舗装 A=67m ² 歩道舗装 A=45m ² 縁石工 L=1.1m 安全施設工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、近接する国道 2 4 号の他工事と施工時期が重複し、関係機関との調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 3 号
工 事 名	夜間中学建築改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	建築工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	・既存天井下地に新設天井仕上げ材にあわせた下地補強を追加することによる増工。 ・既存天井下地に開口補強を追加することによる増工。 ・既存建具の建付調整及び、新規マスターキーに対応した鍵に交換することによる増工。 ・室名札を追加することによる増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第24000175号
工 事 名	楠見小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 屋上防水改修工事 . . . 一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械的固定工法 (S-M2) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2) ・その他工事
変 更 の 理 由	下地の劣化による防水改修方法の変更が生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 8 1 号
工 事 名	水路改良工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 L = 2 0 . 5 m 一式 一式
変 更 の 理 由	交通誘導員を追加したことによる増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 0 1 号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区平岡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 1 1 9 m ²
変 更 の 理 由	構造物取壊し工について、既設コンクリートの取壊し、運搬及び処分の増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 3 号
工 事 名	農道改良工事 安原地区相坂
変更後の工事場所	和歌山市相坂地内
変更後の工事概要	土工 路側工 1式 20.9m
変 更 の 理 由	安全対策に伴う碎石の埋め戻しが必要となったため