

令和6年度工事更改契約調(3月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 5 年度	R6.2.8	永山川護岸改修工事その5	(株)合同工業 和歌山支店	92,251,500	84,413,323	101,479,400	R6.2.9		20.22%	別 紙 の と お り
	第 201 号	R7.3.10			110,903,100		17,066,077	R7.3.29			
道管理	令和 5 年度	R6.3.18	市道四箇郷102号線道路改良工事	(有)柴山建設	69,985,300	63,542,600	66,294,962	R6.3.19		4.33%	別 紙 の と お り
	第 210 号	R7.3.25			73,016,730		2,752,362	R7.3.28			
道建設	令和 6 年度	R6.5.15	今福神前線道路改築工事その8	(株)北内組	62,109,300	56,652,288	65,360,900	R6.5.16		15.37%	別 紙 の と お り
	第 2 号	R7.3.19			71,657,300		8,708,612	R7.3.21			
道建設	令和 6 年度	R6.5.22	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その3	隼総建(株)	98,203,600	89,331,597	95,949,700	R6.5.23		7.41%	別 紙 の と お り
	第 7 号	R7.3.4			105,479,000		6,618,103	R7.3.18			
道建設	令和 6 年度	R6.5.15	今福神前線道路改築工事その10	(株)中澤工業	56,204,500	51,403,660	60,538,500	R6.5.16		17.77%	別 紙 の と お り
	第 10 号	R7.3.19			66,192,500		9,134,840	R7.3.21			
道建設	令和 6 年度	R6.8.30	紀伊92号線道路改良工事その2	(有)RISSOH	48,276,800	44,076,882		R6.8.31	R6.8.31		別 紙 の と お り
	第 34 号	R7.3.6						R7.3.8	R7.3.28		
道建設	令和 6 年度	R6.8.30	紀伊92号線道路改良工事その2	(有)RISSOH	48,276,800	44,076,882	44,749,100	R6.8.31		1.53%	別 紙 の と お り
	第 34 号	R7.3.26			49,013,800		672,218	R7.3.28			
道建設	令和 6 年度	R6.7.24	市駅小倉線吉田交差点改良工事その6	(株)吉川ゼネラルソリューション	74,146,600	67,492,731	73,207,200	R6.7.25		8.47%	別 紙 の と お り
	第 49 号	R7.3.26			80,425,400		5,714,469	R7.3.28			
道建設	令和 6 年度	R6.8.9	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事	(株)希真産業	25,586,000	23,130,560	24,211,000	R6.8.10		4.67%	別 紙 の と お り
	第 66 号	R7.3.25			26,781,700		1,080,440	R7.3.27			
道管理	令和 6 年度	R6.9.5	市道市駅小倉線舗装修繕工事	(有)柴山建設	20,201,500	18,089,500		R6.9.6	R6.9.6		別 紙 の と お り
	第 67 号	R7.3.3						R7.3.4	R7.3.28		
公建築	令和 6 年度	R6.8.21	砂山保育所改修工事	(株)ワググ建設	131,890,000	117,986,000	131,072,700	R6.8.22	R6.8.22	11.09%	別 紙 の と お り
	第 72 号	R7.3.18			146,520,000		13,086,700	R7.3.19	R7.3.30		
道建設	令和 6 年度	R6.8.29	有本中島線道路改築工事その7	(有)和歌山ライン	34,106,600	30,875,209		R6.8.30	R6.8.30		別 紙 の と お り
	第 78 号	R7.3.17						R7.3.17	R7.3.27		
道建設	令和 6 年度	R6.8.29	有本中島線道路改築工事その7	(有)和歌山ライン	34,106,600	30,875,209	30,210,400	R6.8.30		-2.15%	別 紙 の と お り
	第 78 号	R7.3.25			33,372,900		-664,809	R7.3.27			
教施設	令和 6 年度	R6.9.17	明和中学校予防改修工事	(株)丸和商会	89,419,000	82,258,000	84,463,500	R6.9.18		2.68%	別 紙 の と お り
	第 79 号	R7.3.3			91,817,000		2,205,500	R7.3.16			
河川	令和 6 年度	R6.9.11	永山川護岸改修工事その8	(株)創和建设	56,937,100	51,834,657		R6.9.12	R6.9.12		別 紙 の と お り
	第 90 号	R7.3.3						R7.3.20	R7.3.30		
公建築	令和 6 年度	R6.10.9	福島公園便所整備工事	(株)宮井組	31,515,000	28,791,981		R6.10.10	R6.10.10		別 紙 の と お り
	第 94 号	R7.3.4						R7.3.31	R7.4.30		

令和6年度工事更改契約調(3月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 6 年度	R6.9.11	手平神前線道路改良工事その2	(株)山翔建設	47,612,400	43,684,135		R6.9.12	R6.9.12		別 紙 の と お り
	第 96 号	R7.3.14						R7.3.20	R7.3.28		
道建設	令和 6 年度	R6.9.11	手平神前線道路改良工事その2	(株)山翔建設	47,612,400	43,684,135	45,466,300	R6.9.12		4.08%	別 紙 の と お り
	第 96 号	R7.3.27			49,555,000		1,782,165	R7.3.28			
河川	令和 6 年度	R6.8.29	水軒2号ポンプ場外1か所ポンプ設備取替工事	安井管財(株)	40,131,300	38,500,000	38,871,800	R6.8.30		0.97%	別 紙 の と お り
	第 97 号	R7.3.17			40,519,600		371,800	R7.3.27			
道建設	令和 6 年度	R6.9.17	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その4	(株)丸和商会	40,087,300	36,285,260		R6.9.18	R6.9.18		別 紙 の と お り
	第 108 号	R7.3.19						R7.3.28	R7.5.16		
和城整	令和 6 年度	R6.11.14	扇の芝整地工事	(株)桂組	20,598,600	18,666,634	17,323,900	R6.11.15		-7.19%	別 紙 の と お り
	第 110 号	R7.3.24			19,118,000		-1,342,734	R7.3.28			
道管理	令和 6 年度	R6.9.27	小規模橋梁補修工事その18	(株)藤宗設備	21,972,500	19,754,198	21,470,900	R6.9.28		8.69%	別 紙 の と お り
	第 114 号	R7.3.11			23,882,100		1,716,702	R7.3.16			
道管理	令和 6 年度	R6.10.4	寄合橋補修工事	(株)大西工業	59,296,600	53,486,081	55,355,300	R6.10.5		3.49%	別 紙 の と お り
	第 116 号	R7.3.19			61,369,000		1,869,219	R7.3.23			
公建築	令和 6 年度	R6.11.14	河南総合体育館障害者用駐車場屋根設置工事	(株)北山工務店	5,368,000	4,887,300	5,137,000	R6.11.15		5.11%	別 紙 の と お り
	第 133 号	R7.3.5			5,643,000		249,700	R7.3.14			
道建設	令和 6 年度	R6.10.11	今福神前線電線共同溝工事その5	(有)火の国産業	30,301,700	27,548,162		R6.10.12	R6.10.12		別 紙 の と お り
	第 135 号	R7.3.19						R7.3.20	R7.3.30		
道建設	令和 6 年度	R6.10.11	今福神前線電線共同溝工事その5	(有)火の国産業	30,301,700	27,548,162	27,503,300	R6.10.12		-0.16%	別 紙 の と お り
	第 135 号	R7.3.26			30,253,300		-44,862	R7.3.30			
教施設	令和 6 年度	R6.12.4	宮前小学校屋内運動場床改修工事	(株)創和建设	11,330,000	11,220,000	11,698,500	R6.12.5		4.26%	別 紙 の と お り
	第 145 号	R7.3.13			11,814,000		478,500	R7.3.31			
公建築	令和 6 年度	R6.10.4	(仮称)地域交流センター新築屋外付帯工事	(株)大西工業	47,993,000	44,091,300	48,375,800	R6.10.5		9.72%	別 紙 の と お り
	第 146 号	R7.3.14			52,657,000		4,284,500	R7.3.30			
河川	令和 6 年度	R6.10.22	下水路整備工事 楠見地区市小路	(株)三愛基礎工業	32,799,800	29,770,549	30,651,500	R6.10.23	R6.10.23	2.96%	別 紙 の と お り
	第 149 号	R7.3.18			33,771,100		880,951	R7.3.21	R7.3.30		
道管理	令和 6 年度	R6.11.7	道路修繕工事 三田地区田尻	(株)ReR	3,557,400	3,173,055	3,230,700	R6.11.8		1.82%	別 紙 の と お り
	第 151 号	R7.3.19			3,622,300		57,645	R7.3.22			
公園	令和 6 年度	R6.10.21	平井公園フェンス撤去更新工事その3	(有)サンデン工業	14,855,500	13,527,184	13,526,700	R6.10.22		0.00%	別 紙 の と お り
	第 152 号	R7.3.11			14,855,500		-484	R7.3.20			
公建築	令和 6 年度	R6.10.17	安原分団消防車庫新設工事	(有)塩崎組	15,411,000	14,067,790	15,623,300	R6.10.18		11.06%	別 紙 の と お り
	第 153 号	R7.3.5			17,116,000		1,555,510	R7.3.16			

令和6年度工事更改契約調(3月分)

建設総務課 No 3

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 6 年度	R6.12.4	市道松江4号線歩道改良工事	(株)杖村舗装建設	4,749,800	4,289,778	4,781,700	R6.12.5		11.47%	別 紙 の と お り
	第 154 号	R7.3.19			5,295,400		491,922	R7.3.24			
道管理	令和 6 年度	R6.11.1	宮49号線道路改良工事	辰巳工務店	11,850,300	10,754,700		R6.11.2	R6.11.2		別 紙 の と お り
	第 156 号	R7.3.10						R7.3.11	R7.3.28		
道管理	令和 6 年度	R6.11.1	宮49号線道路改良工事	辰巳工務店	11,850,300	10,754,700	11,496,100	R6.11.2		6.89%	別 紙 の と お り
	第 156 号	R7.3.24			12,667,600		741,400	R7.3.28			
道管理	令和 6 年度	R6.10.31	施設設置工事(待避所設置)楠見地区大谷	(株)桃桜舎	6,946,500	6,290,202	7,139,000	R6.11.1		13.49%	別 紙 の と お り
	第 158 号	R7.3.6			7,884,800		848,798	R7.3.30			
道建設	令和 6 年度	R6.11.14	里川辺線山口交差点改良工事	(有)RISSOH	6,979,500	6,338,489	6,090,700	R6.11.15		-3.91%	別 紙 の と お り
	第 161 号	R7.3.25			6,707,800		-247,789	R7.3.30			
教施設	令和 6 年度	R6.11.1	夜間中学電気設備その他改修工事	(株)土井電設工業	23,023,000	21,144,200	20,790,000	R6.11.2		-1.68%	別 紙 の と お り
	第 164 号	R7.3.6			22,638,000		-354,200	R7.3.11			
公建築	令和 6 年度	R6.11.14	ふれ愛センター東側外壁改修工事	カメイ建設(株)	12,672,000	11,655,578	13,314,400	R6.11.15	R6.11.15	14.23%	別 紙 の と お り
	第 166 号	R7.3.10			14,476,000		1,658,822	R7.3.14	R7.3.30		
河川	令和 6 年度	R6.11.25	和田川河川改良工事	智代美建設(株)	19,465,600	17,581,300		R6.11.26	R6.11.26		別 紙 の と お り
	第 167 号	R7.3.13						R7.3.25	R7.4.24		
公園	令和 6 年度	R6.12.5	西庄公園フェンス撤去更新工事	潤成建設(株)	6,449,300	5,819,000	6,164,400	R6.12.6	R6.12.6	5.94%	別 紙 の と お り
	第 169 号	R7.3.4			6,833,200		345,400	R7.3.5	R7.3.18		
道管理	令和 6 年度	R6.12.4	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その1	(有)火の国産業	10,136,500	9,259,891	9,700,900	R6.12.5		4.76%	別 紙 の と お り
	第 171 号	R7.3.13			10,619,400		441,009	R7.3.14			
教施設	令和 6 年度	R6.12.2	太田小学校ブロック塀改修工事	辰巳工務店	8,107,000	7,453,050		R6.12.3	R6.12.3		別 紙 の と お り
	第 177 号	R7.3.6						R7.3.12	R7.3.26		
教施設	令和 6 年度	R6.12.2	太田小学校ブロック塀改修工事	辰巳工務店	8,107,000	7,453,050	7,857,300	R6.12.3		5.42%	別 紙 の と お り
	第 177 号	R7.3.24			8,547,000		404,250	R7.3.26			
道管理	令和 6 年度	R6.12.12	市道小倉72号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	17,174,300	15,632,146		R6.12.13	R6.12.13		別 紙 の と お り
	第 178 号	R7.3.19						R7.3.22	R7.6.30		
耕地	令和 6 年度	R6.12.5	水路改良工事 岡崎地区森小手穂	(有)ユカワ開発	5,088,600	4,620,000		R6.12.6	R6.12.6		別 紙 の と お り
	第 182 号	R7.3.13						R7.3.15	R7.3.30		
耕地	令和 6 年度	R6.12.11	水路改良工事 東山東地区南畑	智代美建設(株)	2,803,900	2,543,310		R6.12.12	R6.12.12		別 紙 の と お り
	第 183 号	R7.3.7						R7.3.11	R7.3.30		
耕地	令和 6 年度	R6.12.12	農道舗装改良工事 三田地区和田	(株)貴志安商店	7,147,800	6,446,347	7,291,900	R6.12.13		13.12%	別 紙 の と お り
	第 191 号	R7.3.11			8,086,100		845,553	R7.3.22			

令和6年度工事更改契約調(3月分)

建設総務課 No 4

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
耕地	令和 6 年度	R6.12.18	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜	(株)山翔建設	1,566,400	1,424,500	1,474,000	R6.12.19		3.47%	別 紙 の と お り
	第 192 号	R7.3.7			1,621,400		49,500	R7.3.18			
耕地	令和 6 年度	R6.12.5	農道改良工事 小倉地区金谷	(株)中澤工業	7,340,300	6,623,388		R6.12.6	R6.12.6		別 紙 の と お り
	第 194 号	R7.3.12						R7.3.15	R7.3.30		
耕地	令和 6 年度	R6.12.5	農道改良工事 小倉地区金谷	(株)中澤工業	7,340,300	6,623,388	6,857,400	R6.12.6		3.53%	別 紙 の と お り
	第 194 号	R7.3.25			7,599,900		234,012	R7.3.30			
耕地	令和 6 年度	R6.12.18	水路改良工事 山口地区里	(有)和西建設	4,365,900	3,968,651	5,159,000	R6.12.19		29.99%	別 紙 の と お り
	第 199 号	R7.3.7			5,676,000		1,190,349	R7.3.18			
耕地	令和 6 年度	R6.12.18	農道改良工事 川永地区宇田森	(株)中野建設	3,764,200	3,385,859		R6.12.19	R6.12.19		別 紙 の と お り
	第 200 号	R7.3.12						R7.3.18	R7.3.30		
耕地	令和 6 年度	R6.12.18	農道舗装改良工事 山口地区山口西	(株)原実業	4,442,900	4,015,050	4,644,200	R6.12.19		15.67%	別 紙 の と お り
	第 202 号	R7.3.7			5,140,300		629,150	R7.3.18			
道管理	令和 6 年度	R6.12.12	市道小倉221号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	15,598,000	14,168,378		R6.12.13	R6.12.13		別 紙 の と お り
	第 205 号	R7.3.12						R7.3.22	R7.6.20		
道管理	令和 6 年度	R6.12.13	市道東山東134号線舗装修繕工事	良誠工業(株)	11,572,000	10,512,856	10,932,900	R6.12.14		4.00%	別 紙 の と お り
	第 210 号	R7.3.19			12,035,100		420,044	R7.3.23			

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 2 0 1 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 796m ² 河川土工 1 式 小型重力式擁壁工 L=101.2m H=1.4m～1.5m 排水構造物工 1 式
変 更 の 理 由	本工事において、仮設ヤードの撤去が必要となったため、土工を増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 2 1 0 号
工 事 名	市道四箇郷102号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ボックスカルバート工 . . . 106m 排水構造物設置工 . . . 107m 舗装工 . . . 672m2 区画線工 . . . 243m 付帯工 . . . 1 式 仮設工 . . . 1 式
変 更 の 理 由	新労務単価の適用および、水替工を増工したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第24000002号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	今福神前線道路改築 市道 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 自由勾配側溝 L=4.7m 都市型側溝 φ 300、350、400 L=416.4m 管渠工 L=30.4m 街渠柵 9箇所 縁石工 L=476.2m 地先境界ブロック L=106.4m 植樹ブロック L=143.3m 今福17号線 市道 道路土工 1式 排水構造物工 都市型側溝 φ 300 L=101.9m 街渠柵 1箇所 縁石工 L=117.6m 舗装工 1式 道路付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の今福3丁目交差点部において、整備中の今福神前線と今福17号線との取合せにおいて道路高の調整と舗装復旧工範囲が増工となった。また、道路法第95条の2第1項の関係機関との協議により信号機の上空架線を地中入線する必要が生じたため、交通安全施設改良工の増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 0 7 号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その 3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設工 1式 土工 1式 撤去工 1式 管路工 1式 幹線部 通信L=1,914m 電力L=1,395m 引込部 通信L= 59m 電力L= 237m 連系部 通信L= 93m 電力L= 35m プレキャストボックス工 1式 E1桝 N=2基、E4桝 N=3基 E5桝 N=1基、RT1桝 N=5基 信号用ハンドホール N=1基 舗装工 1式 歩道・自転車道部 A=675m2 車道部 A=28m2 区画線工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	引込管等の位置について参画事業者と現地立会を行った結果、引込位置や条数に変更が生じたこと、また、試掘結果による管理用桝や管路の位置変更に伴い、支障となる既設街渠の撤去を増工する必要が生じたことによる増額変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000010号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その10
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	道路土工 1式 舗装工 S=5279.6m ² 区画線工 1式 縁石工 L=30.4m 標識工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、関連工事との工事間調整により上層路盤、基層を増工した。また、関係機関との協議により区画線工において矢羽根等設置を増工したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 3 4 号
工 事 名	紀伊 9 2 号線道路改良工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 場所打擁壁工（重力式擁壁） 一式 ブロック積工 4.3m 排水構造物工 309m ² 構造物撤去工 125.6m 舗装工 一式 区画線工 553m ² 仮設工 478m 一式
変 更 の 理 由	市道と隣接地との筆界確定作業に不測日数を要したことで、契約工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 3 4 号
工 事 名	紀伊 9 2 号線道路改良工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 ブロック積工 309m ² 排水構造物工 125.5m 構造物撤去工 一式 舗装工 586m ² 区画線工 537m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	道路管理者との協議により舗装および区画線の数量に変更が生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 4 9 号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その 6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 L=14m 縁石工 L=180m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=2010m2 区画線工 L=808m 道路標識工 1基 道路照明設備工 1基 交通安全施設移設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	隣接する関連工事との協議により、アスファルト舗装工を増工する必要が生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 6 6 号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 擁壁工 一式 （重力式擁壁 L=12m、プレキャストL型擁壁 L=69m） 排水構造物工 一式 （場所打ち水路 L=71m、集水柵 N=4基、台付管 L=29m） 舗装復旧工 一式 昇降路工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	残土処分について、掘削した結果、粘性土が確認され、土質区分の変更が生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 6 7 号
工 事 名	市道市駅小倉線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1150m² 点字シート (誘導) 876枚 点字シート (警告) 102枚 仮設工 1式
変 更 の 理 由	交通規制の方法について、関係機関との調整に不測の日数を要したことによる工期延期

年	度	令和6年度		
工	事	番	号	第24000072号
工	事	名	砂山保育所改修工事	
変 更 後 の 工 事 場 所				
変 更 後 の 工 事 概 要				改修施設概要 用途 保育所 規模・構造 鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積1,113.27㎡ 外壁改修工事、防水改修工事、外構改修工事 一式 内部改修工事(保育室改修工事、便所改修工事、サニタリー室拡張工事等)一式 ・建築改修工事 一式 ・電気設備改修工事 一式 ・機械設備改修工事 一式
変 更 の 理 由				外壁改修の施工範囲の増工、改修工事に係る仮設事務室の設置、保育室の床板改修方法の変更、給水管老朽化による管改修、電気設備工事による照明追加による増額変更ならびに令和7年3月30日まで(11日間)の工期延長。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 7 8 号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その 7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 （スリット側溝L=223m、自由勾配側溝L=92m、 台付管L=14m） 縁石工 L=78m 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	下水道工事及び水道工事との調整により不測の日数を 要し、工期内完成が困難となったため

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 7 8 号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その 7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	・土工 一式 ・排水構造物工 一式 (スリット側溝L=201m、自由勾配側溝L=88m、 台付管L=4m) ・縁石工 L=78m ・撤去工 一式 ・付帯工 一式 ・仮設工 一式
変 更 の 理 由	排水構造物工において地下埋設物が支障となること が判明し地下埋設物移設工事後の施工とするため、排 水構造物工を減工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 7 9 号
工 事 名	明和中学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 建具改修工事 … 一式 その他工事 … 一式
変 更 の 理 由	・石綿分析調査の結果、一部軒裏に石綿含有が検出され、仕上げ材を取替えることによる増額。 ・現地調査の結果、通気管の破損が確認され、取替えることによる増額。 ・建具改修施工前調査の結果、設計書数量及び仕様に相違があつたことによる増額。 ・外部足場設置後に外壁調査を行い、提出された報告書のとおり外壁改修を施工することによる減額。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000090 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 235㎡ 矢板護岸工 45H L=11.0m 20枚 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	目視不可能な地中構造物の取壊しに不測の日数を要したため

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 9 4 号
工 事 名	福島公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造）平屋建 延床面積 1 3 . 0 1 m ² 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサンドイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積 7 . 3 9 m ² 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	工事着工について付近の小学校及び地元との調整に不測の日数を要し、工期内での工事完成が困難となったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 6 号
工 事 名	手平神前線道路改良工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=59m 舗装工 A=180m2 区画線工 L=128m 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	付替水路工において、据付け作業時に大型の重機を用いることから、施工中における沿線住民への影響を考慮し、都度、地元調整を行っていましたが、車両移動の手配や住居への出入り口の確保等に不測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったことから、令和 7 年 3 月 2 8 日まで（8 日間）の工期延長を行う。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 6 号
工 事 名	手平神前線道路改良工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=59m 舗装工 A=184m2 区画線工 L=128m 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	道路土工における埋戻し工については、当初、発生土の流用を予定していましたが、粘土質の土の割合が多く、圧密沈下の発生が懸念されることから、砕石による埋戻しを行うよう変更した結果、これに伴う土砂処分量の増加もあり、増工となった。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 9 7 号
工 事 名	水軒 2 号ポンプ場外 1 か所ポンプ設備取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 ・水軒 2 号ポンプ場 着脱式水中汚水ポンプ 1 台 口径200mmもしくは250mm（吐出径：200mm） ×8m³/min×7.5m×22kW 制御盤改造 一式 その他付帯設備 一式 ・水軒 8 号ポンプ場 着脱式水中汚水ポンプ 1 台 口径200mm×8m³/min×13.0m×30kW 制御盤改造 一式 その他付帯設備 一式
変 更 の 理 由	水軒 2 号ポンプ場及び、水軒 8 号ポンプ場において、水替工を実施したところ、想定よりも汚泥量が多く、浚渫量が増加したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 0 8 号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設工 一式 土工 一式 撤去工 一式 管路工 一式 幹線部 通信L= 559.3m 電力L= 443m 引込部 通信L= 140m 電力L= 57.7m 連系部 電力L= 71.5m プレキャストボックス工 一式 E1 桝 N=1 基、E4 桝 N=2 基 E5 桝 N=1 基、RT1 桝 N=1 基 舗装工 一式 歩道・自転車道部 A=61m2 車道部 A=74m2 付帯工 一式
変 更 の 理 由	電線共同溝桝位置変更に伴い、関係地権者及び電力・通信事業者との調整に不測の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 1 0 号
工 事 名	扇の芝整地工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 石材系舗装工 一式
変 更 の 理 由	構造物撤去工について、取り壊した結果、当初設計で計上していた有筋コンクリートの一部が無筋コンクリートであったため減額。 給水管撤去について、掘削及び平板撤去復旧範囲の縮小による減額。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000114号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その18
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(団地西橋3333) 断面修復工 V=0.689m3 塗装塗替工 A=32m2 表面保護工 A=32m2 水切り設置工 L=17m 遊間止水工 L=7.4m 舗装工 A=2.2m2 仮設工 1式 (床版橋3650) 道路土工 1式 函渠工 L=6.1m 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	断面修復工のはつり作業を実施したところ、コンクリートが当初予定していたより劣化が進行していたため、断面修復工を増工した。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 1 6 号
工 事 名	寄合橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ひび割れ補修工 L=138. 50m 断面修復工 V=1. 137m3 橋面補修工 A=125m2 舗装工 A=125m2 リハビリ工 A=69. 95m2 仮設工 1式
変 更 の 理 由	橋台部におけるリハビリ工の施工前、施工中の段階 確認において、施工箇所のコンクリートが想定より劣 化しており、修繕を行う範囲を増工する必要性が生じ た。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 3 3 号
工 事 名	河南総合体育館障害者用駐車場屋根設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アルミニウム合金造 平屋建て 延べ面積 2 4 . 3 2 m ² ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 外構工事 . . . 一式 ・ 解体工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	既存障害者用駐車場部分について、既存アスファルト面の状態が悪く、塗装がのらないため、アスファルト表層撤去・舗装を行うことによる増工。 コンガラ、れんが等の埋設物の撤去・運搬・処分を行うことによる増工。それに伴う建設発生土の埋戻し・運搬・処分費の減工、砂利地業の増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000135号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その5
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	電線共同溝 一式 施工延長L=75.1m 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=411.6m 電力管 L=280.6m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=116.1m 電力管 L=263.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信枿 N=2基 電力枿 N=5基
変 更 の 理 由	本工事の埋設管路の施工にあたり、関連工事との工程調整により、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000135号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その5
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	電線共同溝 一式 施工延長L=75.1m 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=371.7m 電力管 L=124.5m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=90.7m 電力管 L=238.7m プレキャストボックス工(特殊部) 通信枿 N=2基 電力枿 N=5基
変 更 の 理 由	企業者との現地立会の結果、現況の土地利用に応じて引込部の埋設管路の位置変更を行う必要が生じたため、管路延長を変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 5 号
工 事 名	宮前小学校屋内運動場床改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■屋内運動場床改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	・ 工事施工に先立ち、設計図書の照査を行った結果、コンクリートの内訳書数量に相違があると認められるための減額。 ・ 床下基礎の施工にあたって、床鳴りを生じさせないため、床下地の施工方法を変更したことによる増額。 ・ ステージ控室床のレベルが周囲より下がっており、床下地でレベル調整を行い増工したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 6 号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築屋外付帯工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋外付帯工事・・・一式
変 更 の 理 由	敷地内工事施工に影響が生じる範囲に対する、前面歩道改修による増工 敷地内進入路施工に伴う、前面道路の視覚障害者用誘導シートの復旧による増工

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 4 9 号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区市小路
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 100m2 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 事前調査 一式
変 更 の 理 由	本工事において、既設護岸を無筋構造物と想定していたが現況は有筋構造物であったこと及び破損していた既設構造物の復旧を増工したため。 また、アスファルト舗装復旧工において、地元との調整に時間を要し、工期内に完成することが困難となったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 1 号
工 事 名	道路修繕工事 三田地区田尻
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	側溝蓋取替工 6 枚 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関等との協議の結果、交通誘導員の増員を行ったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 2 号
工 事 名	平井公園フェンス撤去更新工事その 3
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	公園施設撤去工 1式 公園施設整備工 1式
変 更 の 理 由	公園施設整備工の減工による減額

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 3 号
工 事 名	安原分団消防車庫新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：38.94㎡ ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 既存消防車庫解体工事 . . . 一式 ・ 既存自転車置場解体工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 一式 . . . 一式
変 更 の 理 由	・ 柱状改良工事の取りやめ及び事業担当課からの追加要望のため変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 4 号
工 事 名	市道松江 4 号線歩道改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工 3 8 m 集水桝設置工 3 箇所 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関等との協議の結果、交通誘導員の増員を行ったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 6 号
工 事 名	宮 4 9 号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	・土工 ・舗装工 ・自由勾配側溝工 ・仮設工 1 式 A=30m2 L=20m 1 式
変 更 の 理 由	本工事の施工において、近接住民への駐車場確保の調整に不測の期間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 6 号
工 事 名	宮 4 9 号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	・土工 ・舗装工 ・コンクリート工 ・管渠工 ・自由勾配側溝工 ・仮設工 1式 41m² 1式 1式 20m 1式
変 更 の 理 由	工事着手に際し、現場確認を行ったところ、既設床版の老朽化が進んでおり安全のため、BP-1mの位置に自由勾配側溝の施工を行う必要が生じた。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 5 8 号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	床版工・・・・・・・・42m ² 舗装工・・・・・・・・89m ² 区画線工・・・・・・・・11m
変 更 の 理 由	本工事において、床版端部とガードレール端部との間に隙間が生じるため、床版延長を延長し増工となった。 また、舗装影響範囲が増えたため、復旧範囲が増工となった。 また、床版端部において転落防止対策として視線誘導標を設置し増工となった。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 1 号
工 事 名	里川辺線山口交差点改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 情報ボックス改良工 一式 排水構造物工 L=20.3m 舗装工 車道舗装 A=67m ² 歩道舗装 A=53m ² 縁石工 L=1.0m 安全施設工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	国道24号との交差点部の車両通行への影響を考慮し、仮設舗装の施工範囲を縮小したことで、仮舗装工が減工となったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 4 号
工 事 名	夜間中学電気設備その他改修工事
変更後の工事場所	和歌山市六十谷字下代 4 5 番 1
変更後の工事概要	電灯設備一式 拡声設備一式 自動火災報知設備一式 給排水衛生空調設備一式
変 更 の 理 由	・現地調査の結果、照度不足又は過剰による照明器具 変更による減工 ・現地調査の結果、壁貫通から天井内配線への変更に 伴う減工 ・現地調査の結果、天井付けから壁付けスピーカーへの変 更による減工 ・現地調査の結果、放送配線においてジャンクションボックスか らプルボックスへ変更し増工

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 6 号
工 事 名	ふれ愛センター東側外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、改修が必要なタイル浮き部及びタイル張替部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じたため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 7 号
工 事 名	和田川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 ブロック積 110m2 土工 1 式 撤去工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	本工事において、隣接地権者との調整に不測の日数を要したことにより、令和7年4月24日まで30日間の工期延期を行う。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 9 号
工 事 名	西庄公園フェンス撤去更新工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	公園土工 1式 公園施設撤去工・移設工 1式 管理施設整備工 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したことによる工期延長及び、当工事施工範囲内において支障となる街灯移設に伴う増工による変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 1 号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	・道路土工 1 式 ・排水構造物工 41m ・舗装工 67m² ・管渠工 5. 2m ・縁石工 41. 6m ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式
変 更 の 理 由	既設舗装版撤去について、設計ではt=50mmのところ、 現地確認の結果t=200mmが確認されたため変更を行った。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 7 号
工 事 名	太田小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・太田小学校 L=6 4. 4 m
変 更 の 理 由	学校行事や、騒音、振動、粉塵を伴う作業の日時等施工条件に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 7 号
工 事 名	太田小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・太田小学校 L=6 4. 4 m
変 更 の 理 由	学校行事や、騒音、振動、粉塵を伴う作業の日時等施工条件に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 7 号
工 事 名	太田小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・太田小学校 L=6 4. 4 m
変 更 の 理 由	・残置する予定であった最下部の C B の状態が悪かったため、C B を全て撤去したことによる増額。 ・既存基礎の両端で高低差があり、当初設計していた基礎の形状を変更したことによる増額のため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 8 号
工 事 名	市道小倉 7 2 号線外 1 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 . . . 2070m2 区画線工 . . . 92m 仮設工 . . . 1式
変 更 の 理 由	施工にあたり関係機関等との協議に不測の日数を要しているため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 8 2 号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区森小手穂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 L = 2 4 . 0 m 一式 一式
変 更 の 理 由	地元調整に時間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 8 3 号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 L = 2 6 . 0 m 一式 一式
変 更 の 理 由	地元調整に時間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 9 1 号
工 事 名	農道舗装改良工事 三田地区和田
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 5 7 9 m ²
変 更 の 理 由	コンクリート舗装工について、施工延長を 2 0 m 増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 9 2 号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 付帯工 一式 A=65m2 一式
変 更 の 理 由	想定より多くの既設構造物が埋まっていたため、構造物とりこわし工が増工となった。また、路側工において、路側壁を既設道路高さにすり合わせるために延長を伸ばしたため増工となった。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 9 4 号
工 事 名	農道改良工事 小倉地区金谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 一式 L = 1 1 9 . 0 m
変 更 の 理 由	管の撤去及び復旧が増工となり、不測の日数を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 9 4 号
工 事 名	農道改良工事 小倉地区金谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 L = 1 1 8 . 3 m 一式
変 更 の 理 由	排水管を撤去及び復旧したことによる増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 9 9 号
工 事 名	水路改良工事 山口地区里
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 水路工 仮設工 L = 1 6 . 5 m 一式 一式
変 更 の 理 由	土壌検査の結果、鉛の測定値が基準値を超過したことにより処分先が変更になったため運搬費及び処分費の増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 0 0 号
工 事 名	農道改良工事 川永地区宇田森
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 仮設工 L = 3 3 . 0 m 一式 一式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 0 2 号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区山口西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 3 6 3 m 2
変 更 の 理 由	コンクリート舗装工について、施工延長を 1 4 . 0 m 増工。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 0 5 号
工 事 名	市道小倉 2 2 1 号線外 1 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市小倉地内外 1 か所
変更後の工事概要	市道小倉 2 2 1 号線) 道路土工 . . . 1 式 舗装工 . . . 6 7 8 m ² 仮設工 . . . 1 式 (市道西和佐 1 7 0 号線) 道路土工 . . . 1 式 舗装工 . . . 2 6 5 m ² 仮設工 . . . 1 式
変 更 の 理 由	土壌検査の結果、基準値を超えていることが確認されたため、残土処分場の選定等に不測の日数を要している。また、施工あたり関係機関等との協議に不測の日数を要しているため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 0 号
工 事 名	市道東山東 1 3 4 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1 5 3 0 m ² 区画線工 4 7 0 m 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	舗装工において、面積が 4 0 m ² 増加したため。