

令和 6年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 23100031	R5. 9. 14	小雑賀 3 丁目配水管布設替工事	株式会社北内組 北内 丈也	67,430,000	61,648,133			170	R5. 9. 15 R6. 3. 2	
	R6. 2. 28			77,682,000	71,016,000	9,367,867		240	R5. 9. 15 R6. 5. 11	
	R6. 4. 15			73,436,000	67,133,000		△ 3,883,000	240	R5. 9. 15 R6. 5. 11	-5.47%
下水道施設課 23100041	R5. 11. 22	松江雨水ポンプ場ホッパ基礎工事	株式会社大平建設 大屋 庄二郎	29,745,100	26,868,248			130	R5. 11. 23 R6. 3. 31	
	R6. 3. 5							160	R5. 11. 23 R6. 4. 30	
	R6. 4. 19			30,344,600	27,408,700		540,452	160	R5. 11. 23 R6. 4. 30	2.01%

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23100031 号
工 事 名	小雑賀3丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L=174.4m φ100mm DIP GX形 L=26.0m 連絡工 1式 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 10箇所 既設管撤去工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・既設管撤去工において既設管が当初設計より浅い位置に埋設されていたため、既設管撤去土工を減工。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第3号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、減額変更とするもの。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100041号
工 事 名	松江雨水ポンプ場ホップ基礎工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ホップ基礎工 1式 圧力水タンク基礎工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	ホップ基礎工において、汚泥を固化するヤードが確保できず、ダンプトラックで積込搬出することが困難になり、汚泥吸排車による運搬に変更した。 上記理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に該当するため、第18条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更を行いたい。